

PHỤ LỤC: DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ KHỞI CÔNG TỪ NĂM 2025 ĐẾN NAY

(Kèm theo Công văn số: /UBND-CNXD ngày / /2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Xã/Phường	STT	Tên công trình, dự án	Chủ đầu tư/ cơ quan chủ quản	Ngày khởi công	Tóm tắt quy mô	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Loại hình	Tình hình triển khai đến nay	Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị
Xã Cư Prao	1	Công trình: Đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 10 xã Cư Prao		19/11/2025		5,585	Ngân sách Trung ương và Ngân sách Tỉnh	Giao thông		
	2	Công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Cư Prao; Hàng mục: Sửa chữa nhà làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công, đường lên xuống công trụ sở, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước		31/12/2025		1,300	Ngân sách Trung ương	Dân dụng		
	3	Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên thôn từ thôn 7 đi thôn 8; Hàng mục: Mặt, lề đường và hệ thống thoát nước		18/11/2025		1,100	Ngân sách Tỉnh	Giao thông		
	4	Công đường giao thông từ thôn 10 đi thôn 8 xã Cư Prao (cổng, nền đường, mặt đường)		30/10/2025		0,360	Ngân sách Xã	Giao thông		
	5	Công trình: Trường PTDT bán trú THCS Nguyễn Khuyến; hàng mục: Sửa chữa hàng rào		16/01/2026		0,240	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	6	Công trình: Đường giao thông nội thôn 2, xã Cư Prao; hàng mục: Sửa chữa nền đường và hệ thống thoát nước		15/01/2026		0,245	Ngân sách Xã	Giao thông		
	7	Công trình: Đường giao thông nội thôn 9, xã Cư Prao; hàng mục: Sửa chữa rãnh thoát nước		16/01/2026		0,245	Ngân sách Xã	Giao thông		
	8	Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Cư Prao; Hàng mục: Xây dựng nhà làm việc 02 phòng, nhà bảo vệ và nhà để xe		06/04/2026		0,950	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	9	Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội buôn Pa (đoạn từ trường TH Phạm Hồng Thái đến đoạn nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Pa)		16/03/2026		0,495	Ngân sách Xã	Giao thông		
	10	Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ TL13 đi đường Đông Trường Sơn, thôn Đắk Phú		20/03/2026		0,463	Ngân sách Xã	Giao thông		
	11	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 13 (từ nhà ông Lê Quang Vinh đến nhà ông Phan Văn Duyệt)		08/05/2026		0,660	Ngân sách Xã	Giao thông		
	12	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 4 đoạn từ nhà ông Lương Văn Đảo vào hội trường thôn 6 (cũ)		06/02/2026		1,980	Ngân sách Xã	Giao thông		
	13	Chỉnh trang khuôn viên công công trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND TTQ xã		10/01/2026		0,135	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	14	Công trình: Khoan 01 giếng nước trường Mẫu giáo Hoa Cúc, xã Cư Prao (điểm buôn Pa)		17/04/2026		0,140	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	15	Công trình: Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, xã Cư Prao; hàng mục: Sửa chữa 02 nhà lớp học		28/04/2026		0,240	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	16	Công trình: Trường Mẫu giáo Hoa P'Lang, xã Cư Prao; hàng mục: Phòng thể chất và âm nhạc, nhà bảo vệ		13/03/2026		1,095	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	17	Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Cư Prao; hàng mục: Nhà bảo vệ		18/03/2026		0,155	Ngân sách Xã	Dân dụng		
	18	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào cánh đồng buôn Năng		15/05/2026		0,155	Ngân sách Xã	Giao thông		
	19	Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ tỉnh lộ 13 đi Trường Sơn Đông, Buôn Năng		19/03/2026		0,400	Ngân sách Xã	Giao thông		
Xã Cư M'ía	20	Công trình: Đường giao thông thôn 9, xã Cư M'ía		11/12/2025		5,670	Ngân sách Trung ương: 5.110; Ngân sách tỉnh: 560	Giao thông		
	21	Công trình: Nâng cấp đường giao thông nội thôn 6 (từ hội trường đến nhà ông Mạnh), xã Cư M'ía		20/5/2026		2,900	Ngân sách xã	Giao thông		
	22	Công trình: Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Cư M'ía		29/4/2026		1,200	Ngân sách xã	Dân dụng		
	23	Công trình: Nâng cấp sân trường Mẫu giáo Hoa Sen		11/6/2026		1,300	Ngân sách xã	Dân dụng		
	24	Công trình: Sửa chữa 03 phòng học, nhà vệ sinh và nâng cấp cổng, sân trường, nhà vệ sinh giáo viên tại trường chính và nâng cấp sân trường điểm trường thôn 7 trường mẫu giáo Hoa Sim		16/6/2026		1,441	Ngân sách xã	Dân dụng		
	25	công trình: Sửa chữa nhà lớp học 04 phòng, nhà ăn tập thể (điểm thôn 9) và Xây mới nhà vệ sinh (điểm thôn 7) trường TH Lê Quý Đôn		08/06/2026		1,000	Ngân sách xã	Dân dụng		
	26	Duy tu bảo dưỡng đường giao thông buôn Hì - Đức, xã Cư M'ía		25/10/2025		2,000	Ngân sách Trung ương	Giao thông		
	27	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 6 (từ ngã 3 đường xã thôn 6 đến nhà ông Quế)		23/6/2026		1,214	Ngân sách Trung ương	Giao thông		
	28	Khắc phục khẩn cấp cầu tại lý trình Km0+120 (đường nội thôn 7)		24/6/2026		1,000	Ngân sách tỉnh	Giao thông		
	29	Nâng cấp trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cư M'ía; Hàng mục: Nâng cấp cổng, vỉa hè, hệ thống thoát nước, chỉnh trang khu vực bờ hồ khuôn viên cơ quan, nhà vệ sinh, hệ thống giếng khoan và hệ thống lọc nước;		29/6/2026		1,384	Ngân sách xã	Dân dụng		
	30	Duy tu, bảo dưỡng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Cư M'ía; Hàng mục: Sửa chữa nhà lớp học 08 phòng (02 tầng) điểm trường chính.		12/7/2026		1,266	Ngân sách Trung ương	Dân dụng		
	31	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ Nghĩa địa thôn 5 (xã Cư Krông cũ) đến nhà ông Tú.		24/10/2025		1,100	Ngân sách tỉnh	Giao thông		
	32	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ công buôn Aring đến hết nhà cộng đồng buôn Aring, xã Cuôr Đăng		13/11/2025		0,600	Ngân sách xã (tỉnh BSCMT thực hiện CTMTQG)	Giao thông		
	33	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Cuôr Đăng A (sông sông Quốc lộ 14), xã Cuôr Đăng		13/11/2025		0,600	Ngân sách xã (tỉnh BSCMT thực hiện CTMTQG)	Giao thông		
	34	Khắc phục khẩn cấp đường giao thông Buôn Aring		23/06/2026		1,800	Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh	Giao thông		
	35	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội buôn Aring, xã Cuôr Đăng		13/06/2026		1,000	Ngân sách xã	Giao thông		
	36	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội buôn Gram B, xã Cuôr Đăng		13/06/2026		1,000	Ngân sách xã	Giao thông		
	37	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Cuôr Đăng đi xã Quina Phú		10/07/2026		2,100	Ngân sách xã	Giao thông		

Xã Cuôr Đăng	38	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Cuôr Đăng; Hàng mục: Xây dựng 6 phòng làm việc, sửa chữa trung tâm phục vụ hành chính công	21/11/2025		2,000	Ngân sách xã (tính BSCMT)	Dẫn dụng		
	39	Sửa chữa nhà làm việc Ban Chi huy quản sự xã, xây dựng nhà bảo vệ, nhà để xe, sân bê tông nhà để xe UBND xã; Hàng mục: Nhà làm việc Ban Chi huy quản sự xã, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân bê tông nhà để xe UBND xã	21/11/2025		0,640	Ngân sách xã (tính BSCMT)	Dẫn dụng		
	40	công trình Sửa chữa nhà vệ sinh, nhà ăn và phòng làm việc trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Cuôr Đăng	21/11/2025		0,650	Ngân sách xã	Dẫn dụng		
	41	Sửa chữa một số hạng mục tại làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Cuôr Đăng; Hàng mục: Sân đường nội bộ, công hàng rào, nhà làm việc Ban xây dựng Đảng, Nhà làm việc văn phòng HĐND và UBND xã, xây dựng đài, bồn chứa nước và di dời nhà xe	21/11/2025		0,860	Ngân sách xã (tính BSCMT)	Dẫn dụng		
	42	Công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Cuôr Đăng	18/05/2026		1,300	Ngân sách xã (tính BSCMT)	Dẫn dụng		
	43	Sửa chữa cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở Đảng Ủy, HĐND và UBND xã Cuôr Đăng	24/06/2026		1,200	Ngân sách xã (tính BSCMT)	Dẫn dụng		
	44	Khắc phục, bảo dưỡng đường giao thông từ ngã ba đường ĐH07.1 đi xã Cư Yang (ĐX7)			0,143		Giao thông		
	45	Khắc phục, bảo dưỡng đường giao thông qua Hội trường thôn 4, xã Ea Ô			0,094		Giao thông		
	46	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông xã Ea Ô (từ ngã ba ông Dầu đến cầu suối Nơ)			0,600		Giao thông		
	47	Duy tu, bảo dưỡng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6B, xã Ea Ô			0,600		Giao thông		
	48	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 14, xã Ea Ô			0,500		Giao thông		
	49	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 12, xã Ea Ô			0,500		Giao thông		
	50	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 11, xã Ea Ô			0,300		Giao thông		
	51	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông ĐX2, ĐX3 xã Ea Ô			7,830		Giao thông		
	52	Sửa chữa, nâng cấp 10 phòng học và nhà ăn bán trú trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk			1,990		Dẫn dụng		
	53	Sửa chữa, cải tạo Công tường rào, nhà để xe, nhà bảo vệ và hệ thống thoát nước			1,017		Dẫn dụng		
	54	Sửa chữa Hội trường và phòng họp trực tuyến UBND xã Ea Ô			0,786		Dẫn dụng		
	55	Sửa chữa nhà lớp học 03 phòng Trường mầm non Anh Dương, xã Ea Ô			0,171		Dẫn dụng		
	56	Làm nhà để xe điểm Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ tại thôn 1A, xã Ea Ô			0,130		Dẫn dụng		
	57	Xây dựng nhà vệ sinh, sửa chữa sân và bậc cấp dây nhà làm việc 02 tầng trụ sở UBND xã Ea Ô			0,524		Dẫn dụng		
	58	Khắc phục sự cố sạt lở cầu giao thông trên tuyến đường thôn 7A			1,500		Giao thông		
	59	Chỉnh trang các trục đường giao thông trung tâm xã Ea Ô; Hàng mục: Nền, mặt đường, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng			1,290		Giao thông		
	60	Dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông D6. Hàng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước			0,830		Giao thông		
	61	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 12 (từ ngã ba nhà ông Phạm Văn Hiến đến nhà Mai Minh Sơn)			1,200		Giao thông		
	62	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 5 (từ nhà ông Danh đến nhà ông Cửu)			0,777		Giao thông		
	63	Khắc phục Đường DX5, từ Hội trường thôn 2A đi Ngã tư Kiếm lâm, xã Ea Ô			2,000		Giao thông		
	64	Khắc phục Đường ĐTH27, từ ĐTH23 nối ĐTH28, xã Ea Ô			1,500		Giao thông		
	65	Sửa chữa, nâng cấp đường buôn Vân Kiều xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk; Hàng mục: Nền, móng, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống ATGT			0,710		Giao thông		
	66	Sửa chữa công qua đường và mương thoát nước thôn 5; san gạt đường Nghĩa trang thôn 2C			0,550		Giao thông		
	67	Khắc phục Tường rào trường TH Nguyễn Thái Học			1,100		Dẫn dụng		
	68	Công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Trần Bình Trọng; Hàng mục: Nhà lớp học 3 phòng, phòng y tế, nhà để xe và sân trường			1,200		Dẫn dụng		
	69	Khắc phục sân và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (điểm trường thôn Yang San)			1,190		Dẫn dụng		
	70	Sửa chữa nhà làm việc, cải tạo nhà vệ sinh (Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Cư Elang cũ)			0,315		Dẫn dụng		
	71	Công trình: Điểm trường tiểu học Nguyễn Công Trứ; Hàng mục: Xây dựng tường rào			0,600		Dẫn dụng		
	72	Công trình Phán hiệu trường Mầm non Hoa Ban; Hàng mục: Xây dựng nhà lớp học 01 phòng, sân bê tông			0,850		Dẫn dụng		
	73	Công trình: Trường Mầm non Tuổi Thơ; Hàng mục: Xây dựng bếp ăn bán trú			0,600		Dẫn dụng		
	74	Công trình: Sửa chữa trường THCS Phan Đình Phùng; Hàng mục: Sửa chữa phòng bộ môn và công tường rào			0,670		Dẫn dụng		
	75	Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Tuổi Ngọc; Hàng mục: Nhà lớp học 03 phòng			0,330		Dẫn dụng		
	76	Công trình: Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc 07 phòng, hai tầng			0,350		Dẫn dụng		
	77	Nhà bia ghi danh liệt sĩ; Hàng mục: Sân, tường rào, điện chiếu sáng			0,491		Dẫn dụng		

Xã Ea Kar	78	Nâng cấp tuyến kênh mương cánh đồng T86, xã Ea Ô				0,917		Thủy lợi		
	79	Khắc phục kênh cánh đồng thôn 3B				1,200		Thủy lợi		
	80	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 5, xã Cư Ni				0,400		Giao thông		
	81	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ QL 26 đi Cư Nghĩa xã Cư Huê				0,700		Giao thông		
	82	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên xã từ thôn Hâm Long xã Xuân Phú đi xã Ea Đăh huyện Krông Năng				0,700		Giao thông		
	83	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Quảng Cư xã Cư Ni				0,400		Giao thông		
	84	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Ega, Ninh Thanh 2				0,400		Giao thông		
	85	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 1 xã Xuân Phú				0,400		Giao thông		
	86	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Ea Sinh 1 xã Cư Ni				0,400		Giao thông		
	87	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 2 xã Xuân Phú				0,400		Giao thông		
	88	KP SC đường GT xã Cư Huê đi Krông Buk				0,800		Giao thông		
	89	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông tuyến đường từ thôn 12 đi thôn Quảng Cư 1B xã Cư Ni				0,544		Giao thông		
	90	Cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh và bếp ăn Trường Mầm Non				0,470		Dẫn dụng		
	91	Cải tạo, nâng cấp sân, cổng, tường rào Trường Sao Mai				0,405		Dẫn dụng		
	92	Cải tạo, nâng cấp 01 phòng học Trường Hoa Hồng				0,470		Dẫn dụng		
	93	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cổng, tường rào Trường Mầm non				0,497		Dẫn dụng		
	94	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân, mái che Trường Sơn Ca				0,315		Dẫn dụng		
	95	Cải tạo, nâng cấp phòng học, tường rào, nhà vệ sinh Trường Hoa Mỹ				0,450		Dẫn dụng		
	96	Cải tạo, nâng cấp công trường, tường rào và sân trường Trường Sao Khuê				0,450		Dẫn dụng		
	97	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân trường Trường Trần Hưng Đạo				0,495		Dẫn dụng		
	98	Sửa chữa, nâng cấp sân trường Trường Nguyễn Thị Minh Khai				0,438		Dẫn dụng		
	99	Cải tạo, nâng cấp công trường, tường rào Trường Ngô Thị Nhâm				0,438		Dẫn dụng		
	100	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trường Trường Lê Hồng Phong				0,497		Dẫn dụng		
	101	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trường Trường Nguyễn Văn Cừ				0,438		Dẫn dụng		
	102	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà đa năng, sân chơi nhà trường Trường Nguyễn Văn Bế				0,438		Dẫn dụng		
	103	Cải tạo, nâng cấp sân và tường rào Trường Ngô Quyền				0,359		Dẫn dụng		
	104	Cải tạo, nâng cấp sân và tường rào Trường Lê Lợi				0,438		Dẫn dụng		
	105	Cải tạo, nâng cấp sân trường Mạc Thi Bưởi				0,438		Dẫn dụng		
	106	Cải tạo, nâng cấp 03PH phần hiệu Điện Biên Trường Trung Vương				0,437		Dẫn dụng		
	107	Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và hệ thống máy tính Trường Nguyễn Bá Ngọc				0,438		Dẫn dụng		
	108	Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và 02 phòng chức năng Trường Lê Quý Đôn				0,438		Dẫn dụng		
	109	Cải tạo, nâng cấp sân trường Trường Hoàng Văn Thu				0,392		Dẫn dụng		
	110	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà đa năng, sân chơi nhà trường Trường Trần Văn On				0,438		Dẫn dụng		
	111	Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và 02 phòng chức năng Trường Nguyễn Chí Thanh				0,438		Dẫn dụng		
	112	Cải tạo, nâng cấp sân trường và tường rào Trường Nguyễn Khuyến				0,450		Dẫn dụng		
	113	Sửa chữa, nâng cấp sân trường Trường Chu Văn An				0,450		Dẫn dụng		
	114	Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng, sân trường Trường Trần Phú				0,450		Dẫn dụng		
	115	Cải tạo, nâng cấp phòng học bộ môn Trường Lương Thế Vinh				0,450		Dẫn dụng		
	116	Cải tạo, SC khu giáo dục thể chất, mương thoát nước, bờ kè, bờ hồ Trường Nguyễn Văn Trỗi				0,450		Dẫn dụng		
	117	Cải tạo, nâng cấp nền sân trường Trường Nguyễn Đình Chiểu				0,497		Dẫn dụng		
	118	Thanh toán 03 phòng học bộ môn Trường Nguyễn Bình Khiêm				0,495		Dẫn dụng		
	119	Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng bộ môn Trường Nguyễn Đức Cảnh				0,405		Dẫn dụng		
	120	KP sửa chữa, nâng cấp sân trước nhà đa chức năng và nhà nội trú học sinh, sân thể thao Trường PT Dân tộc nội trú THCS				0,470		Dẫn dụng		
	121	Sửa chữa, phòng học, sân trường và tường rào Trường MN Mầm Non				0,300		Dẫn dụng		
	122	Sửa chữa, nâng cấp phòng học và mái che nhà ăn của học sinh Trường MN Sơn Ca				0,600		Dẫn dụng		
	123	Sửa chữa, nâng cấp phòng học và sân trường Mầm Non Hoa Hồng				0,600		Dẫn dụng		
	124	Sửa chữa, nâng cấp phòng học, cổng và sân trường Mầm Non Hoa Mai				0,600		Dẫn dụng		
	125	Sửa chữa, nâng cấp phòng học, tường rào, cổng, sân trường, mái che, nhà vệ sinh Mầm Non Sao Khuê				0,600		Dẫn dụng		
	126	Sửa chữa, nâng cấp hàng rào, phòng học, nhà vệ sinh Trường Mầm Non Hoa Mỹ				0,600		Dẫn dụng		

	127	Sửa chữa nhà vệ sinh và sân trường Trường TH Lê Quý Đôn				0,600		Dẫn dụng		
	128	Sửa chữa nâng cấp sân trường TH Trần Văn Ôn				0,600		Dẫn dụng		
	129	Sửa chữa nâng cấp phòng học Trường TH Nguyễn Văn Cừ				0,600		Dẫn dụng		
	130	Sửa chữa nâng cấp phòng học và sân trường Trường TH Lê Lợi				0,600		Dẫn dụng		
	131	Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường TH Nguyễn Văn Bè				0,600		Dẫn dụng		
	132	Sửa chữa phòng học và nhà vệ sinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh				0,600		Dẫn dụng		
	133	Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, tường rào Trường TH Trần Hưng Đạo				0,700		Dẫn dụng		
	134	Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường TH Nguyễn T Minh Khai				0,600		Dẫn dụng		
	135	Sửa chữa nâng cấp phòng học, cổng và sân trường Trường TH Hoàng Văn Thụ				0,600		Dẫn dụng		
	136	Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu				0,600		Dẫn dụng		
	137	Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường THCS Chu Văn An				0,600		Dẫn dụng		
	138	Sửa chữa nâng cấp tường rào, cổng trường, vỉa hè phía trước Trường THCS Nguyễn Khuyến				0,600		Dẫn dụng		
	139	Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, Cổng trường Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi				0,600		Dẫn dụng		
	140	Sửa chữa nâng cấp phòng học Trường THCS Lương Thế Vinh				0,650		Dẫn dụng		
	141	Sửa chữa nhà vệ sinh phục vụ học sinh và sửa chữa, nâng cấp sân trường Trường THCS Trần Phú				0,650		Dẫn dụng		
	142	Sửa chữa, nâng cấp đường GT Ninh Thanh 2 đi bờ hồ Ea Kar				1,650		Giao thông		
	143	Sửa chữa, nâng cấp đường qua đập hồ ông Bầu (Hồ đội 16)				0,300		Giao thông		
	144	Sửa chữa, nâng cấp đường GT nội buôn Tong Sinh				0,900		Giao thông		
	145	Sửa chữa, nâng cấp đường GT nội buôn Suk				1,000		Giao thông		
	146	Sửa chữa, nâng cấp đường GT trục chính thôn 7				1,080		Giao thông		
	147	Sửa chữa, nâng cấp đường GT từ trạm điện đi nghĩa trạch thôn 13				0,900		Giao thông		
	148	Sửa chữa, nâng cấp đường GT Esinh 1 đi thôn 3 xã Ea Dar				1,500		Giao thông		
	149	Sửa chữa, nâng cấp đường GT cầu trần thôn 7 Cư Ni đi Buôn Suk				0,600		Giao thông		
	150	Sửa chữa, nâng cấp đường GT từ DH07.1 đi Hồ Súng				1,050		Giao thông		
	151	Sửa chữa, nâng cấp đường GT vào trường Nguyễn Bình Khiêm				0,900		Giao thông		
	152	Sửa chữa, nâng cấp đường GT thôn 12 đi Quảng Cư				0,900		Giao thông		
	153	Sửa chữa, nâng cấp đường GT nội thôn 6				0,600		Giao thông		
	154	Sửa chữa, nâng cấp đường GT Lê Đức Thọ				0,379		Giao thông		
	155	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Ea Kung				1,500		Giao thông		
Xã Quảng Phú	156	Trưởng mẫu giáo Kim Đồng, xã Quảng Tiến. Hạng mục: Khởi nhà hành chính, đa năng (02 tầng), nhà bảo vệ, sân.	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar.		Nhóm C; Cấp III Xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.	5,200		Dẫn dụng	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	157	Nâng cấp đường giao thông nội đồng khu vực đất nông nghiệp thôn Tiên Phú, xã Quảng Tiến	Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (cũ)		Nhóm C; Cấp IV Xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.	0,900		Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	158	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Sút Mđưng (từ nhà H Puih đến nhà Y Ngai), xã Cư Suê.	Phong Kinh tế xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp IV Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	0,400		Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	159	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Sút M'đưng đến buôn Sút H'luot, xã Cư Suê.	Phong Kinh tế xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp IV Buôn Sút M'đưng đến buôn Sát H'luot, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	0,508		Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	160	Trụ sở làm việc HBND&UBND xã Quảng Phú. Hạng mục: Sửa chữa Hội trường và nhà vệ sinh.	Văn phòng HBND và UBND xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp III 134 Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	1,500		Dẫn dụng	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	161	Sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.	Phong Kinh tế xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp IV Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	1,480		Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	162	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Tiên Cường, xã Quảng Tiến (từ nhà ông Phan Đình Long đến nhà ông Nguyễn Tấn Bình).	Phong Kinh tế xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp IV Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	0,400		Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	163	Sửa chữa đường giao thông từ xã Quảng Phú đi xã Ea M'đrôh (tuyến đường Cư Suê - Ea M'ngang cũ).	Phong Kinh tế xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp IV Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	1,500		Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	164	Khắc phục công trình đập dâng Ea Chuar 2, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	Phong Kinh tế xã Quảng Phú.		Nhóm C; Cấp IV Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.	2,200		Thủy lợi	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	
	165	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Kiến đến đường Lý Thường Kiệt), thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar.	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar.		Nhóm C; Cấp II Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.	24,000		Hạ tầng kỹ thuật	Đang thi công khoảng 40% khối lượng.	
Xã Ea Wy	166	Đập dâng Ea Chuar 2, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư Mgar; Hạng mục: Đập dâng, công đầu mối, kênh & CTTK.	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ.		Nhóm C; cấp IV Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.	8,000		Thủy lợi	Đang thi công khoảng 80% khối lượng.	
	167	Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Cư Amung, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ.		Nhóm C, cấp III;	63,000	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.	Hạ tầng kỹ thuật	Khoảng 41%	
	168	Khắc phục đường giao thông từ ngã ba Xường cưa đi thôn 6d, 7, thôn 9			Nhóm C; cấp IV	0,700	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Khoảng 20%	
	169	Khắc phục Đường vào hồ thủy lợi Ea Kla			Nhóm C; cấp IV	1,200	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Khoảng 20%	
	170	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông tại Trung tâm xã	11/11/2025			0,900	Ngân sách xã	Giao thông	Hoàn thành	
	171	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên thôn Tam Trung - Tam Thành	17/11/2025			0,800	Ngân sách tỉnh (CTMTQG XD NTM)	Giao thông	Hoàn thành	
	172	Khắc phục, sửa chữa đường giao thông thôn Cư Klông	05/08/2026			0,700	Ngân sách xã	Giao thông	Hoàn thành	
	173	Nâng cấp Trụ sở làm việc UBND xã	14/7/2026			1,160	Ngân sách xã	Dẫn dụng	Đạt 15%	
	174	Khắc phục khẩn cấp Cầu Tam Thuận – Ea Bơ	07/03/2026			1,500	Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh	Giao thông	Đạt 35%	
	175	Nâng cấp, sửa chữa Chợ Trung tâm xã	07/07/2026			1,001	Ngân sách xã	Dẫn dụng	Đạt 20%	
Xã Tam Giang	176	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH&THCS Nguyễn Trãi	07/03/2026			1,000	Ngân sách xã	Dẫn dụng	Đạt 50%	
	177	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Nguyễn Chí Thanh	07/03/2026			0,700	Ngân sách xã	Dẫn dụng	Đạt 30%	
	178	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Tam Trung	07/03/2026			1,600	Ngân sách xã	Dẫn dụng	Đạt 40%	

Xã MĐrak	179	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Trần Hưng Đạo	07/03/2026	1,000	Ngân sách xã	Dẫn dụng	Đạt 50%	
	180	Nâng cấp đường giao thông nội buôn Giản đi thôn 1	05/08/2026	0,740	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	181	Nâng cấp đường giao thông nội thôn 18 (từ nhà ông Cưởng đến nhà ông Sĩ)	18/05/2026	0,480	Ngân sách xã		100%	Hoàn thành
	182	Nâng cấp đường giao thông nội thôn 2	12/06/2026	1,000	Ngân sách xã	Giao thông	95%	
	183	Nâng cấp đường giao thông nội thôn 12	08/06/2026	0,400	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	184	Nâng cấp đường giao thông nội thôn 18	02/07/2026	0,740	Ngân sách xã	Giao thông	10%	
	185	Công trình thủy lợi hồ Ea Krông, Hạng mục: Kênh	09/06/2026	0,400	Ngân sách xã	Thủy lợi	100%	Hoàn thành
	186	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Tai, xã MĐrak	23/10/2025	0,600	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	Hoàn thành
	187	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Miéc B (từ thôn 1 đi buôn Ea Lai, xã Krông Jing)	19/12/2024	0,600	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	Hoàn thành
	188	Nâng cấp đường giao thông buôn Miéc B giáp đường nhà ông Y Dok Buôn Giản, xã Krông Jing	19/12/2024	0,700	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	189	Duy tu, bảo dưỡng đường buôn Tai (tuyến 1) từ Km64+300 đến ngầm buôn Tai	24/10/2025	1,056	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	Hoàn thành
	190	Duy tu, bảo dưỡng đường buôn Nhang Ae Tlu (tuyến 1) Km1+00 đường đi xã Krông Á đến buôn Ae Tlu	22/10/2025	0,900	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	Hoàn thành
	191	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Lộc A, xã MĐrak	10/11/2025	1,700	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	Hoàn thành
	192	Nâng cấp đường giao thông nội thôn 1 (Từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Hoài)	20/06/2026	0,700	Ngân sách xã	Giao thông	85%	
	193	Nâng cấp đường giao thông nội buôn Tai	11/06/2026	0,839	Ngân sách xã	Giao thông	95%	
Xã Ea Riêng	194	Nâng cấp đường giao thông nội thôn 15 (Từ nhà ông Tháp đi đường Vành đai)	06/06/2026	0,590	Ngân sách xã	Giao thông	65%	
	195	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Suối		1,400	Ngân sách xã	Giao thông	0	Chưa khởi công
	196	Duy tu, bảo dưỡng đường GT liên xã từ QL19C (bên cạnh trạm y tế xã) đi xã Ea H'May (cũ)	10/11/2025	0,800	Ngân sách TW bổ sung cho xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	197	Duy tu, sửa chữa nắp dáy hệ thống mương thoát nước nội thôn 5, xã Ea Riêng	27/10/2025	0,400	Ngân sách TW bổ sung cho xã	Hạ tầng kỹ thuật	100%	Hoàn thành
	198	Nâng cấp, sửa chữa lát gạch Tezaro sân trường mầm non Sơn Ca	14/04/2025	0,650	Ngân sách xã	Dẫn dụng	100%	Hoàn thành
	199	Sửa chữa các phòng làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã Ea Riêng cũ cho phòng Kinh tế xã	03/12/2025	0,229	Ngân sách xã	Dẫn dụng	100%	Hoàn thành
	200	Duy tu, bảo dưỡng đường GT thôn 8 (nhà ông Hiệ đến nhà bà Liên), xã Ea MĐaol	20/01/2025	0,700	Ngân sách TW bổ sung cho xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	201	Duy tu, bảo dưỡng đường GT liên xã từ QL19C (thôn 18) xã Ea Riêng đi Cư Krông (cũ)	27/10/2025	0,400	Ngân sách TW bổ sung cho xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	202	Nâng cấp đường GT nội thôn 2, xã Ea Riêng (tuyến từ đường nhựa QL19C đi nhà ông Thế)	17/04/2025	0,900	Ngân sách huyện	Giao thông	100%	Hoàn thành
	203	Nâng cấp đường GT nội thôn 6 (từ nhà bà Thanh đi nhà ông Quý, đoạn tiếp theo)	17/04/2025	0,500	Ngân sách huyện	Giao thông	100%	Hoàn thành
	204	Nâng cấp đường GT thôn 4 (từ nhà ông Bắc đến nhà bà Lý), xã Ea Riêng	13/04/2025	0,900	Ngân sách huyện	Giao thông	100%	Hoàn thành
	205	Cải tạo, nâng cấp đường GT thôn 5 (Từ hội trường thôn 5 đến nhà bà tỉnh), xã Ea Riêng	13/04/2025	0,800	Ngân sách Tỉnh	Giao thông	100%	Hoàn thành
	206	Nâng cấp, sửa chữa nhà lớp học 06 phòng 2 tầng trường THCS Hoàng Văn Thụ	29/06/2026	0,500	Ngân sách xã	Dẫn dụng	97%	Chưa hoàn thành
	207	Sửa chữa phòng họp trường THCS Lê Đình Chính, xã Ea Riêng	06/05/2026	0,150	Ngân sách xã	Dẫn dụng	100%	Hoàn thành
	208	Duy tu bảo dưỡng đường GT thôn 4, xã Ea Riêng	27/10/2025	0,700	Ngân sách TW bổ sung cho xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	209	Nâng cấp đường GT nội thôn 3 (từ nhà ông Đoàn Văn Lâm đến nhà ông Bùi Đăng Tinh)	02/05/2026	0,540	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	210	Nâng cấp đường GT nội thôn 21 (từ nhà bà Trần Thị Hải đến nhà bà Phạm Thị Xuân)	25/05/2026	0,450	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	211	Nâng cấp đường GT nội thôn 7 (từ nhà ông Đỗ Văn Chung đến nhà ông Hồ Văn Hiếu)	21/07/2026	0,600	Ngân sách xã	Giao thông	80%	Chưa hoàn thành
	212	Nâng cấp đường GT nội thôn 6 (từ ông Nguyễn Đình Kiêm đến ông Nguyễn Thế Vĩnh)	08/05/2026	0,900	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	213	Nâng cấp đường GT nội thôn 6 (từ ông Ngô Xuân Thực đến ông Trần Văn Tới)	04/05/2026	0,600	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
Xã Ea Wer	214	Nâng cấp đường GT nội thôn 2 (từ ông Nguyễn Minh Thế đến bà Nguyễn Thị Liên)	04/05/2026	0,700	Ngân sách xã	Giao thông	100%	Hoàn thành
	215	Khắc phục hồ dôi 4 C8 (C10)	26/06/2026	1,000	Ngân sách tỉnh bổ sung cho xã	Thủy lợi	70%	Chưa hoàn thành
	216	Sửa chữa hệ thống thoát nước thôn 6 xã Ea Riêng	03/07/2026	0,420	Ngân sách xã	Hạ tầng kỹ thuật	80%	Chưa hoàn thành
	217	Nâng cấp, sửa chữa lát gạch Tezaro sân trường và mương thoát nước TH Lê Văn Tám	05/05/2026	0,800	Ngân sách xã	Dẫn dụng	100%	Hoàn thành
	218	Duy tu bảo dưỡng đường giao liên thôn Ea Duat đi thôn 16, xã Ea Wer (thôn Ea Duat, xã Ea Wer cũ đi thôn 16 xã Tân Hòa cũ)	12/11/2025	0,700	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	
	219	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội đồng thôn 6, xã Ea Huar (từ nhà ông Ban, thôn 6 đi cánh đồng Nà Xươc)	10/11/2025	0,050	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	
	220	Duy tu bảo dưỡng đường nội đồng cánh đồng Nà Xô từ thôn 7 đi thôn 4, xã Ea Wer	14/11/2025	0,700	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	
	221	Duy tu, bảo dưỡng đường nội buôn Jang Pông, xã Ea Wer	13/11/2026	0,700	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	
	222	Đường giao thông liên Buôn Rêch - Buôn Jang Pông đi thôn 7, xã Ea Wer	02/01/2026	5,670	Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	223	Sửa chữa đường giao thông nông thôn trên bản xã Ea Wer: Tuyến đường từ nhà ông Lương Xuân Trường đến nhà bà Vy Thị Lý, thôn 11, xã Ea Wer	02/12/2025	0,506	Ngân sách xã	Giao thông	100%	
	224	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Wer	02/12/2025	1,400	Ngân sách xã	Dẫn dụng	100%	
	225	Sửa chữa, nâng cấp kênh đập dâng Nà Xươc, xã Ea Wer	29/5/2026	0,698	Ngân sách xã	Thủy lợi	100%	
	226	Khắc phục kênh đập dâng Nà Xươc, thôn 23, xã Ea Wer	05/06/2026	1,800	Ngân sách xã	Thủy lợi	100%	
	227	Sửa chữa, nâng cấp Ngầm tràn bê tông kết hợp đường giao thông qua Suối Tre, thôn 16, xã Ea Wer	26/5/2026	1,600	Ngân sách xã	Thủy lợi	100%	
	228	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Lê Lợi, xã Ea Wer	25/6/2026	1,000	Ngân sách xã	Dẫn dụng	60%	
	229	Sửa chữa, nâng cấp kênh N2 và tuyến đường dọc bờ kênh cánh đồng Sinh 4, thôn 4 xã Ea Wer	24/6/2026	0,706	Ngân sách xã	Thủy lợi	80%	

	230	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lô 2 từ nhà ông Y Koong Knul đến Suối Đục, buôn Tul B, xã Ea Wer		29/6/2026		0,950	Ngân sách xã	Giao thông	35%	
	231	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Hồ Tùng Mậu, xã Ea Wer		02/07/2026		0,504	Ngân sách xã	Dân dụng	50%	
	232	Sửa chữa, nâng cấp kênh bê tông cạnh đồng thôn 3, xã Ea Wer		26/6/2026		0,525	Ngân sách xã	Thủy lợi	25%	
	233	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer		03/07/2026		0,523	Ngân sách xã	Dân dụng	30%	
	234	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn 11 di thôn 8, xã Ea Wer		27/6/2026		0,684	Ngân sách xã	Giao thông	35%	
	235	Sửa chữa, nâng cấp đường dân sinh vào khu sản xuất thôn 8, xã Ea Wer		30/6/2026		0,569	Ngân sách xã	Giao thông	-	
	236	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trục số 38 và 39, thôn Hà Bắc, xã Ea Wer		26/6/2026		1,263	Ngân sách xã	Giao thông	-	
	237	Đường giao thông nối thôn 16 (Tuyến 1: Đoạn đường trục chính vào Bàu Heo; Tuyến 2: Đoạn đường từ nhà ông Đoàn đến nhà ông Duyên)		10/7/2026		0,686	Ngân sách xã	Giao thông	-	
	238	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Lương Thế Vinh, xã Ea Wer		27/6/2026		0,600	Ngân sách xã	Dân dụng	70%	
	239	Cải tạo, sửa chữa Chợ trung tâm huyện, thôn 15, xã Ea Wer		27/6/2026		0,763	Ngân sách xã	Dân dụng	50%	
	240	Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn 24, xã Ea Wer		30/6/2026		0,684	Ngân sách xã	Giao thông	-	
Xã Phú Xuân	241	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Giang Điền, xã Phú Xuân (Đoạn từ nhà ông Hải đến nhà ông Thành).	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	13/11/2025	g: Cấp IV Địa điểm: Thôn Giang Điền	0,900	Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)	Giao thông		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	242	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Giang Tân, xã Phú Xuân (Đoạn từ nhà ông Đoàn đến nhà ông Đường)	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	13/11/2025	g: Cấp IV Địa điểm: Thôn Giang Tân,	0,900	Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)	Giao thông		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	243	Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường giao thông xã Phú Xuân (Thôn Xuân Hà 1 đi cầu Ea Dăh)	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	24/11/2025	g: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Hà 1,	0,900	Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)	Giao thông		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	244	Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường giao thông thôn Xuân Hà 3 đi Xuân Hà 2, xã Phú Xuân (Đoạn từ nhà Hội trường thôn Xuân Hà 2 đến đất nhà bà Nguyễn Thị Thu)	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	13/11/2025	g: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Hà 3,	0,900	Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)	Giao thông		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	245	Duy tu, bảo dưỡng Trường tiểu học Ea Dăh, xã Phú Xuân	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	14/11/2025	g: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Thành	0,890	Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)	Giáo dục		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	246	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông trục chính xã Phú Xuân (đoạn từ ngã ba thôn Xuân Thủy đến cầu Ea Dăh).	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	30/10/2025	IV Địa điểm: Thôn Xuân Thủy Xuân T	0,730	Ngân sách xã	Giao thông		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	247	Xây dựng Tiểu hoa viên tại thôn 12, xã Phú Xuân	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	26/12/2025	Quy mô: - Nâng cấp sân tổng diện tích S= 1.801,6 m2. Trong đó: + Diện tích phần sân lát gạch 1.596,4m2. + Diện tích phần sân bê tông 205,2m2. + Lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.D11 Địa điểm: Thôn 12, xã Phú Xuân	1,100	Ngân sách xã	Hạ tầng kỹ thuật		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	248	Nâng cấp, sửa chữa sân nhà văn hóa xã tại thôn Giang Tân (Khu vực trung tâm xã Ea Púk cũ)	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	26/12/2025	Quy mô: Nâng cấp, sửa chữa sân nhà văn hóa 1129,74m2 Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã Phú Xuân	0,950	Ngân sách xã	Hạ tầng kỹ thuật		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	249	Nâng cấp cải tạo trụ sở Đảng ủy xã Phú Xuân (Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã)	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	30/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc số 1, Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc số 2, Nâng cấp, cải tạo sân nội bộ, mái che, điện chiếu sáng. Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân	1,500	Ngân sách tỉnh	Dân dụng		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	250	Nâng cấp, sửa chữa trường TH Võ Thị Sáu; Hạng mục: 02 dãy nhà 6 phòng học, mương thoát nước	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	06/12/2026	Quy mô: Sửa chữa, nâng cấp 02 dãy nhà 6 phòng học, mương thoát nước Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn 10, xã Phú Xuân	1,100	Ngân sách xã	Giáo dục	80% khối lượng dự kiến hoàn thành trước 31/8/2026	
	251	Nâng cấp, sửa chữa trường TH Phan Chu Trinh; Hạng mục: dãy nhà 12 phòng và nhà vệ sinh	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	06/12/2026	Quy mô: Sửa chữa, nâng cấp dãy nhà 12 phòng học và nhà vệ sinh Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân	1,000	Ngân sách xã	Giáo dục	75% khối lượng dự kiến hoàn thành trước 31/8/2026	
	252	Nâng cấp, sửa chữa trường TH&THCS Lê Duẩn; Hạng mục: Cổng, tường rào	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	23/01/2026	Quy mô: Sửa chữa thay thế 106,85m hàng rào Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã Phú Xuân	0,490	Ngân sách xã	Giáo dục		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	253	Nâng cấp, sửa chữa trường TH Ea Dăh; Hạng mục: Tường rào	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	03/04/2026	Quy mô: Sửa chữa 64,7 m hàng rào Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã Phú Xuân	0,490	Ngân sách xã	Giáo dục		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng

	254	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Phú Xuân; Hạng mục: Nâng cấp cải tạo 2 nhà vệ sinh	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	28/01/2026		0,280	Ngân sách xã	Giáo dục	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	255	Nâng cấp, sửa chữa trường TH Minh Hải; Hạng mục: Tường rào	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	03/04/2026	Quy mô: Sửa chữa 87,1m hàng rào Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Hà 2, xã Phú Xuân	0,480	Ngân sách xã	Giáo dục	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	256	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà Ma Văn Thích đi ra Hội trường thôn Xuân Lang 2	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	27/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 250m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Lang 2, xã Phú Xuân	0,480	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	257	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà ông Hoàng Bá Oánh đến nhà Ông Mai Xuân Mạnh; Ngã ba đường liên thôn đến ngõ nhà Bà Trần Thị Thu.	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	28/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 295m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn 11, xã Phú Xuân	0,496	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	258	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Đình đến nhà Bà Hồ Thị Hiền, ra đầu cầu Phú Xuân 2	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	14/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 295m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn 7, xã Phú Xuân	0,400	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	259	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Tinh lộ 3 đến Nhà Văn hóa thôn Xuân Mỹ	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	23/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 238m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Mỹ, xã Phú Xuân	0,400	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	260	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà Đậu Thị Khoa đến nhà Lê Trọng Phi	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	29/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 488m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn 9, xã Phú Xuân	0,900	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	261	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Nhà ông Trương Văn Cường đến Cầu Xuân Thái 3	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	28/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 340m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn 8, xã Phú Xuân	0,496	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	262	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Lê Viết Huy đến nhà ông Nguyễn Văn Lai	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	31/3/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 118m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân	0,192	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	263	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Thành (Đầu đường bê tông) đến nhà Ông Nguyễn Trung Trực	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	28/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn 260m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Hà 3, xã Phú Xuân	0,490	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	264	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà ông Phạm Thuận đến nhà ông Nguyễn Tinh	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	28/01/2026	Quy mô: Nâng cấp, cải tạo mở rộng đường giao thông nông thôn 340m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Thủy, xã Phú Xuân	0,300	Ngân sách xã	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng	
	265	Xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông đường giao thông xóm 4, thôn Xuân Phú, xã Phú Xuân	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	07/05/2026	Quy mô: Xứ lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông đường giao thông 198,80m mặt đường BTXM Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Xuân Phú, xã Phú Xuân	0,400	Ngân sách xã	Giao thông	6 khối lượng dự kiến hoàn thành theo tiến độ	
	266	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Phú Xuân (UBND xã Ea Dah cũ). Hạng mục: Tường rào, sân bê tông, nhà vệ sinh	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	06/02/2026	Quy mô: Xây công hàng rào L=250m, sân nền, Xây mới nhà vệ sinh diện tích 12m2 Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Thôn Giang Châu, xã Phú Xuân	0,460	Ngân sách xã	Dân dụng	Đã hoàn thành	
Xã Ea Khál	267	Nâng cấp, cải tạo khu thu hồi 7000m2 thành hoa viên trung tâm xã Ea Nam	Phòng Kinh tế, UBND xã Ea Khál	6/8/2025	Công trình hạ tầng kỹ thuật. Cấp IV; Bao gồm các hạng mục: Đường giao thông; Vía hè; bồn hoa; hệ thống chiếu sáng; hệ thống thoát nước; nền = 6.0m, vỉa hè = 3m x 1 bên phải = 3.0m, dốc vỉa hè lvia hè = 2%; Vía hè khuôn viên; + Mặt đườngBTXM đá 1x2 Mác 250, 18cm từ cạp 12-18)	2,900	Ngân sách xã	Hạ tầng kỹ thuật	Đã hoàn thành	
	268	Trường MN Hoà Thái (điểm học chính TDP 11B); Sửa chữa nhà lớp học 02 tầng và Sửa chữa nhà hiệu bộ 02 tầng	UBND Phường Tân Lập	09/2026		1,875	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	
	269	Trường TH Nguyễn Đình Chiểu: Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 08 phòng	UBND Phường Tân Lập	09/2026		1,585	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	
	270	Trường TH Y Jút: Sửa chữa nhà lớp học 02 tầng (điểm học chính đường Ama Jhao) - Phần hiệu 2; Sửa tường rào	UBND Phường Tân Lập	09/2026		1,900	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	
	271	Trường TH Nguyễn Du: Sửa chữa nhà lớp học 08 phòng, lát gạch sân trường, cải tạo bồn cây	UBND Phường Tân Lập	08/2026		1,000	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	
	272	Trường TH Kim Đồng: Sửa chữa lát gạch sân trường, hệ thống thoát nước mưa và nhà lớp học 02 tầng	UBND Phường Tân Lập	09/2026		2,300	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	
	273	Trường TH Trần Quốc Toàn: Sửa chữa Nhà lớp học 08 phòng, 02 tầng - Tháo dỡ nhà cấp IV cũ	UBND Phường Tân Lập	08/2026		1,500	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	

Phường Tân Lập	274	Trường THCS Trần Bình Trọng: Tường rào bao quanh (340m) và sửa chữa cái tạo nhà vệ sinh 01 tầng	UBND Phường Tân Lập	09/2026		2,300	Ngân sách phường	Giáo dục	Đang thi công	
	275	Sửa chữa, cải tạo hội trường TDP và nhà sinh hoạt CĐ các Buôn	UBND Phường Tân Lập	03/2026		2,000	Ngân sách phường	Dẫn dụng	Hoàn thành	
	276	Chỉnh trang đô thị các tuyến đường phục vụ tết	UBND Phường Tân Lập	03/2026		2,233	Ngân sách phường	Giao thông	Hoàn thành	
	277	Đàn Led thông minh đường Phạm Văn Đồng	UBND Phường Tân Lập	03/2026		2,177	Ngân sách phường	Giao thông	Hoàn thành	
	278	Hèm 61 Nguyễn Thái Bình	UBND Phường Tân Lập	07/2026		2,300	Ngân sách phường	Giao thông	Hoàn thành	
	279	Sửa chữa đường sau Nghĩa trang Liệt sỹ đi ra đường Võ Nguyên Giáp (TDP 7)	UBND Phường Tân Lập	07/2026		3,951	Ngân sách phường	Giao thông	Hoàn thành	
	280	Đường Nguyễn Xuân Thủy, Hèm 19 Nguyễn Xuân Thủy	UBND Phường Tân Lập	08/2026		1,651	Ngân sách phường	Giao thông	Đang thi công	
	281	Hèm 383 Nguyễn Văn Cừ	UBND Phường Tân Lập	07/2026		0,700	Ngân sách phường	Giao thông	Hoàn thành	
	282	Chỉnh trang đô thị tuyến đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Lương Bằng	UBND Phường Tân Lập	08/2026		2,300	Ngân sách phường	Giao thông	Đang thi công	
	283	Sửa chữa bồn nước buôn KoSier	UBND Phường Tân Lập	07/2026		0,300	Ngân sách phường	Hạ tầng kỹ thuật	Hoàn thành	
Phường Ea Kao	284	Sửa chữa trụ sở HDND - UBND (Nhà hội trường và trung tâm phục vụ HCC)	UBND Phường Tân Lập	07/2026		0,450	Ngân sách phường	Dẫn dụng	Hoàn thành	
	285	Sửa chữa nhà hội trường, nhà làm việc, nhà để xe và mua sắm trang thiết bị	UBND Phường Tân Lập	07/2026		1,400	Ngân sách phường	Dẫn dụng	Hoàn thành	
	286	Sửa chữa trụ sở làm việc 204 Nguyễn Thái Bình	UBND Phường Tân Lập	07/2026		0,100	Ngân sách phường	Dẫn dụng	Hoàn thành	
	287	Lắp đặt trụ, hàng rào, đèn chiếu sáng	UBND Phường Tân Lập	08/2026		2,270	Ngân sách phường	Giao thông	Đang thi công	
	288	Cải tạo, sửa chữa 02 cầu dẫn sinh qua suối TDP 7, phường Ea Tam		25/6/2025		1,875	Ngân sách Tỉnh	Giao thông	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
	289	Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cánh đồng N1A, xã Ea Kao		24/5/2025		2,900	Ngân sách Tỉnh	Thủy lợi	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
	290	Nâng cấp, cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Alê B, buôn		7/11/2025		1,057	Ngân sách xã + HDK	Văn hóa xã hội	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
	291	Sửa chữa, cải tạo Hội trường thôn Cao Thắng, Cao Thành		5/11/2025		1,100	Ngân sách xã + HDK	Dẫn dụng	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
	292	Kinh phí cải tạo, sửa chữa các Trạm y tế phường, xã		28/10/2025		0,615	Ngân sách xã + HDK	Y tế	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
	293	Kinh phí sửa chữa trụ sở, sân nhà để xe, tường rào, nhà phục vụ người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính		01/12/2025		2,097	Ngân sách xã + HDK	Dẫn dụng	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
Xã Ea Trang	294	Kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thiết yếu làm việc		1/12/2025		1,100	Ngân sách xã + HDK	Dẫn dụng	Đã phê duyệt QT hoàn thành	
	295	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn Thi, Buôn M'Har, Buôn M'Bom, xã Ea Trang		06/11/2025		1,000	Ngân sách trung ương	Giao thông	100%	
	296	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Jui, thôn Ea Bra, xã Ea Trang		05/11/2025		1,000	Ngân sách trung ương	Giao thông	100%	
	297	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Gom		05/11/2025		0,900	Ngân sách trung ương	Giao thông	100%	
	298	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Jam		05/11/2025		0,600	Ngân sách trung ương	Giao thông	100%	
	299	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn M'O, xã Ea Trang		19/12/2025		3,000	Ngân sách trung ương	Giao thông	100%	
	300	Đường giao thông Buôn M'O đi buôn M'Gom		09/01/2026		5,670	Ngân sách trung ương, ngân sách Tỉnh	Giao thông	42%	
	301	Xây dựng cầu trần và làm mới đường giao thông nông thôn, thôn Ea Bơa (Khu dân cư Ea Kiu) (từ nhà Váng Seo Thái đi nhà Váng Seo Đình);		29/07/2026		2,300	Ngân sách Tỉnh	Giao thông		
	302	Xây dựng mới đường giao thông nông thôn buôn M'Liá, xã Ea Trang (từ nhà bà H Mạnh Niê đến nhà ông Y Gìn Niê và đường ra nghĩa địa buôn M'Liá).		30/07/2026		1,501	Ngân sách Xã	Giao thông		
	303	Sửa chữa bếp ăn tập thể, nhà vệ sinh, xã Ea Trang		02/02/2026		0,420	Ngân sách Trung ương	Dẫn dụng	100%	
Phường Buôn Ma Thuột	304	Trường THCS Tân Lợi; Hàng mục: nhà lớp học 09 phòng; Cải tạo 27 phòng học, nhà bộ môn, nhà đa năng, cổng hàng rào		27/5/2025		14,950	Ngân sách Thành phố	Giáo dục	Đã hoàn thành	
	305	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh; Hàng mục: Nhà lớp học, bộ môn (03 tầng); cầu nổi; cải tạo sân, cổng, tường rào và HTKT		06/11/2025		9,775	Ngân sách Thành phố	Giáo dục	Đã hoàn thành	
	306	Duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình sau đấu tư sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn xã Krông Búk (khu vực xã Chư Khô cũ)	UBND xã	12/01/2025		1,500	NS tỉnh BS có mục tiêu cho xã		100%	
Xã Krông Búk	307	Duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình sau đấu tư sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn xã Krông Búk	UBND xã	12/01/2025		1,100	NS tỉnh BS có mục tiêu cho xã		100%	
	308	Duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình sau đấu tư sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn xã Krông Búk (khu vực xã Cư Nê cũ)	UBND xã	12/01/2025		1,200	NS tỉnh BS có mục tiêu cho xã		100%	
	309	Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn buôn Ea Nho, xã Krông Búk	UBND xã	12/01/2025		0,694	NS tỉnh BS có mục tiêu cho xã	Giao thông	100%	
	310	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Nam Anh, xã Chư Khô; Đoạn từ nhà ông Bùi Xuân Sáng đến nhà ông Sơn	UBND huyện (cũ)	2025		0,600	NS huyện (cũ)	Giao thông	100%	
	311	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông buôn Kđrô 1, xã Cư Nê; Đoạn tiếp giáp QL14 đến nhà ông Huỳnh Văn Bìn	UBND huyện (cũ)	2025		0,650	NS huyện (cũ)	Giao thông	100%	
	312	Sửa chữa Hội trường chính, phòng họp tầng 01 trụ sở Đảng ủy, HDND, UBND xã và phòng tiếp công dân	UBND xã	20/12/2025		1,216	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho các xã để đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp	Dẫn dụng	100%	
	313	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn Thống Nhất đi thôn Liên Hòa	UBND xã	06/02/2026		1,096	Sự nghiệp kinh tế	Giao thông	100%	
	314	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông tại Buôn Ea Nho (đoạn từ nhà Y Bùn Miô đến nhà Y Yale Niê) và thôn Nam Anh (đoạn từ UBND xã Chư Khô cũ đến Trạm y tế xã Chư Khô cũ)	UBND xã	07/10/2026		0,646	Sự nghiệp kinh tế	Giao thông	0%	
	315	Nâng cấp đường giao thông tại Buôn Mũi 2: Đoạn từ cổng chào Buôn Mũi 2 đến nhà Y Diêm Niê	UBND xã	06/02/2026		0,010	Sự nghiệp kinh tế	Giao thông	100%	
	316	Nâng cấp đường giao thông tại Buôn Mũi 1: Đoạn từ nhà Y Diô Ksor Niê đến nhà Y Thịnh Miô	UBND xã	06/02/2026		0,100	Sự nghiệp kinh tế	Giao thông	50%	
	317	Nâng cấp đường giao thông tại thôn Kty: Đoạn từ nhà Phan Bùi Thiến đến nhà ông Văn Tùng	UBND xã	06/02/2026		0,100	Sự nghiệp kinh tế	Giao thông	100%	
	318	Via hệ khu trung tâm xã Krông Búk: Đoạn từ ngã 3 Nam Đán đến tiếp giáp via hệ đang làm	UBND xã	06/02/2026		0,500	Sự nghiệp kinh tế	Hạ tầng kỹ thuật	10%	

Xã Ea Na	319	Nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển các sản phẩm để phục vụ điểm du lịch công đồng buôn Kuơp		16/04/2026		13,000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	42,40%	
Xã Ea Drăng	320	Chỉnh trang vỉa hè, thoát nước trước Trường TH Nơ Trang Long, Trung tâm GDNN-GDTX; Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trường PTDT Nội trú-THCS; Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi		2025		2,502	Ngân sách huyện (nay là ngân sách tỉnh)	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	321	Xây dựng hoa viên TDP 11, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo		2025		2,853	Ngân sách huyện (nay là ngân sách tỉnh)	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	322	Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Ea Drăng		15/12/2025		0,750	Ngân sách tỉnh	Dẫn dụng	100%	
	323	Sửa chữa nhà hiệu bộ trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Drăng		17/01/2026		0,560	Ngân sách tỉnh	Giáo dục	100%	
	324	Duy tu, sửa chữa đường giao thông buôn Draí Diết (từ nhà ông Kpá Y Hok đến nhà ông Niê Breh), xã Ea Drăng		06/11/2025		1,000	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	325	Duy tu, sửa chữa đường giao thông buôn Draí Diết (từ nhà Ông Mjao Y Nhân đến nhà Ông Ksor Y Blong), xã Ea Drăng		06/11/2025		1,100	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	326	Duy tu, bảo dưỡng đường GT buôn Biếch, xã Ea Drăng		06/11/2025		1,100	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	327	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội thôn 3 (đoạn từ Tỉnh lộ 15 đến nhà Ông Dân, Bà Kiểu Thị Thanh), (xã Diết Yang cũ) xã Ea Drăng		07/11/2025		0,700	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	328	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội thôn 5, (xã Ea Ral cũ) xã Ea Drăng		07/11/2025		0,500	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	329	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 7, (xã Ea Ral cũ) xã Ea Drăng		06/11/2025		0,500	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	330	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh; Hạng mục: Nền, móng mặt đường và Hệ thống thoát nước		03/07/2026		0,500	Ngân sách xã	Giáo dục	10%	
	331	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội buôn Draí, buôn Draí Diết, xã Ea Drăng		03/07/2026		1,197	Ngân sách xã	Giao thông	90%	
	332	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ TL 15 đến cầu Ea Hiao cũ, xã Ea Drăng		03/07/2026		0,770	Ngân sách xã	Giao thông	40%	
	333	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội buôn A Riêng, xã Ea Drăng		03/07/2026		0,812	Ngân sách xã	Giao thông	30%	
	334	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ TL 15 đến bên nước buôn Draí, xã Ea Drăng		04/07/2026		0,919	Ngân sách xã	Giao thông	30%	
	335	Cải tạo, sửa chữa đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ QL 14 đến hồ Ea Drăng), xã Ea Drăng		03/07/2026		1,025	Ngân sách xã	Giao thông	10%	
	336	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ TL 15 đi buôn Sek Diết, xã Ea Drăng		04/07/2026		1,710	Ngân sách xã	Giao thông	20%	
	337	Sửa chữa nhà lớp học 12 phòng và nhà bảo vệ, Trường Y Jút		03/07/2026		0,855	Ngân sách xã	Giáo dục	70%	
	338	Sửa chữa nhà lớp học 04 phòng và nhà vệ sinh trường tiểu học Kim Đồng		03/07/2026		0,789	Ngân sách xã	Giáo dục	70%	
	339	Sửa chữa hàng rào, nhà lớp học, trường tiểu học Diết Yang		03/07/2026		0,770	Ngân sách xã	Giáo dục	30%	
Xã Ea Rôk	340	Sửa chữa nhà lớp học 04 phòng học thành thư viện, nhà vệ sinh học sinh, nhà để xe học sinh - giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du		03/07/2026		1,454	Ngân sách xã	Giáo dục	30%	
	341	Sửa chữa các phòng học và đài nước Trường mầm non Ea Ral		03/07/2026		0,898	Ngân sách xã	Giáo dục	10%	
Xã Ea Rôk	342	Đường giao thông thôn 16 và thôn 22	Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ea Rôk, giai đoạn 2021-2025	22/12/2025		5,670		Giao thông	100%	
	343	Đường giao thông liên xã Ea Rôk đi xã Cư Khang đầu nối vào đường Tỉnh lộ 697B đến trung tâm cụm xã Ea Rôk	Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ea Rôk, giai đoạn 2021-2026	30/12/2025		10,000		Giao thông	90%	
	344	Sửa chữa cơ sở vật chất trụ sở Đảng ủy xã	CT UBND xã	2025		0,700	Ngân sách địa phương	Dẫn dụng	hoàn thành	
	345	Sửa chữa nhà công vụ Đảng ủy xã Krông Ana	CT UBND xã	2025		0,500	Ngân sách địa phương	Dẫn dụng	hoàn thành	
	346	Sửa chữa hội trường, di chuyển phòng làm việc	Chủ đầu tư	2025		0,300	Ngân sách địa phương	Dẫn dụng	hoàn thành	
	347	Xây dựng trạm bơm chống hạn khu vực cánh đồng Quỳnh Tân, xã Krông Ana (thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana trước sáp nhập)	CT UBND xã	2025		8,000	Ngân sách địa phương	Thủy lợi	đang thi công	
	348	Khắc phục sạt lở đường GTND từ cánh đồng Buôn Tráp đi Thôn 6	CT UBND xã	2026		0,700	Ngân sách địa phương	Giao thông	hoàn thành	
	349	Sửa chữa cầu treo thôn 6 Bình Hòa, xã Krông Ana	Chủ đầu tư	2026		0,300	Ngân sách địa phương	Giao thông	hoàn thành	
	350	Nâng cấp sửa chữa đường Hoàng Văn Thụ nối dài đến đường Trương Công Định và đường Hoàng Văn Thụ đi đường Phạm Nộn Lão	CT UBND xã	2025		1,600	Ngân sách địa phương	Giáo dục	hoàn thành	
	351	Lắp đặt hệ thống đèn trang trí và sửa chữa bảng Led tại các trục đường trung tâm xã Krông Ana	Chủ đầu tư	2026		0,200	Ngân sách địa phương	giao thông	hoàn thành	
	352	Di dời, lắp đặt và sửa chữa cổng chào xã Krông Ana (từ vị trí gần Trung tâm y tế đường Nguyễn Tất Thành đến vị trí cầu C7 đường Hùng Vương)	Chủ đầu tư	2026		0,300	Ngân sách địa phương	giao thông	hoàn thành	
	353	Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm máy móc, thiết bị	CT UBND xã	2025		0,800	Ngân sách địa phương	Dẫn dụng	hoàn thành	
	354	Sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe và mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Krông Ana	CT UBND xã	2025		0,600	Ngân sách địa phương		đang thi công	
	355	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		3,200	Ngân sách địa phương	Dẫn dụng	đang LCNT	
	356	Sửa chữa hội trường, trụ sở UBND xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,500	Ngân sách địa phương	Dẫn dụng	đang thi công	
	357	Nâng cấp, sửa chữa đường vào bãi chôn lấp rác thải xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,800	Ngân sách địa phương	giao thông	đang thi công	
	358	Nâng cấp, sửa chữa đường GT nông thôn tại thôn 1 Bình Hòa, đoạn từ đường bê tông ra cánh đồng Rẫy 2 đến nghĩa địa thôn 1 Bình Hòa (cũ)	CT UBND xã	2026		0,750	Ngân sách địa phương	giao thông	đang thi công	
	359	Nâng cấp, sửa chữa đường Nhánh Nguyễn Văn Trỗi, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,800	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	360	Sửa chữa đường từ Cầu Bệnh Viện đi Chợ Cây Cóc	Chủ đầu tư	2026		0,400	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	361	Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào hai bên hông điểm trường chính Trường TH Trần Quốc Toản	CT UBND xã	2026		0,750	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	362	Sửa chữa và xây thêm công trình vệ sinh Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	CT UBND xã	2026		0,700	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	

Xã Krông Ana	363	Nâng cấp 8 phòng học tăng lầu cũ Trường THCS Lê Văn Tám	CT UBND xã	2026		0,700	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	364	Sửa chữa cái tạo dây phòng học 2 lầu, nhà vệ sinh tại Trường THCS Lương Thế Vinh	CT UBND xã	2026		1,000	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	365	Nâng cấp, sửa chữa đường ngã ba ÊCâm đi Kho lương thực (cũ), xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,600	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	366	Nâng cấp, sửa chữa đường GT nông thôn từ nhà ông Trịnh Quang Thành đi Cây đa Hồ Cá thôn Sơn Trà Bình Hòa, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		1,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Hoàn thành	
	367	Nâng cấp đường giao thông nội đồng Đập khu A thôn 3 Quảng Điền, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,700	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	368	Khắc phục sửa chữa cánh phai trạm bơm T160 thôn 4 Quảng Điền, xã Krông Ana	Chủ đầu tư	2026		0,250	Ngân sách địa phương	Thủy lợi	Hoàn thành	
	369	Sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Chí Thanh xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,900	Ngân sách địa phương	Hạ tầng kỹ thuật	đang thi công	
	370	Sửa chữa kênh mương và đê bao Quảng Điền, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		1,800	Ngân sách địa phương	Thủy lợi	đang thi công	
	371	Hỗ trợ lúa giống cho người dân phục vụ sản xuất	CT UBND xã	2026		1,910	Ngân sách địa phương	Nông nghiệp	Hoàn thành	
	372	Sửa chữa hệ thống đê bao Quảng Điền, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		1,100	Ngân sách địa phương	Thủy lợi	đang thi công	
	373	Sửa chữa mặt đường, mái taly tuyến đường giao thông từ thôn 4 Quảng Điền đi Núi Gà, xã Krông Ana	Chủ đầu tư	2026		0,400	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	374	Sửa chữa mặt đường, mái taly tuyến đường giao thông từ Cầu 1 đi trạm bơm T22 thôn 3 Quảng Điền, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		1,200	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	375	Sửa chữa cầu bê tông xi măng tại cánh đồng Bàu Gai Bình Hòa, xã Krông Ana	Chủ đầu tư	2026		0,400	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	376	Sửa chữa đường giao thông nội đồng cánh đồng Buôn Tráp, xã Krông Ana	Chủ đầu tư	2026		0,400	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	377	Sửa chữa đường và hệ thống kênh mương cánh đồng Trạm Bơm 3, xã Krông Ana	CT UBND xã	2026		0,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang thi công	
	378	Hỗ trợ xi măng làm đường các thôn, buôn	CT UBND xã	2026		0,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	Hoàn thành	
	379	Sửa chữa dây phòng học trường TH Krông Ana	CT UBND xã	2026		1,000	Ngân sách địa phương	Giáo dục	hoàn thành	
	380	Sửa chữa, xây dựng nhà vệ sinh tại điểm trường chính Trường TH Lý Tự Trọng	CT UBND xã	2026		0,700	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	381	Sửa chữa, nâng cấp lớp học và nhà vệ sinh Trường MN Krông Ana	CT UBND xã	2026		1,000	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	382	Sửa chữa 16 phòng học ở 2 dãy nhà lầu trường THCS Buôn Tráp	CT UBND xã	2026		1,500	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	383	Xây dựng nhà bảo vệ Trường MN Hoa Phương (điểm chính)	Chủ đầu tư	2026		0,300	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	384	Nâng cấp sân, tường rào, hệ thống thoát nước tại phân hiệu Buôn Rung Trường MN Hoa Phương	CT UBND xã	2026		0,500	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	385	Sửa 2 phòng học và nhà vệ sinh điểm chính Trường MN Hoa Phương	Chủ đầu tư	2026		0,450	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	386	Xây thêm 01 phòng tin học Trường MN Hoa Cúc	Chủ đầu tư	2026		0,300	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	387	Sửa chữa công phụ, sân bê tông và hàng rào Trường TH Trần Phú	Chủ đầu tư	2026		0,400	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	388	Sửa chữa tường rào Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	Chủ đầu tư	2026		0,450	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	389	Sửa chữa hàng rào cổng trước Trường THCS Lê Đình Chinh	Chủ đầu tư	2026		0,350	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
	390	Nâng cấp phần trước sân trường, Trường THCS Lê Đình Chinh	Chủ đầu tư	2026		0,400	Ngân sách địa phương	Giáo dục	đang thi công	
Xã Yang Mao	391	Sửa chữa, khắc phục đường giao thông liên thôn Nhân Giang đi buôn nghị xã Yang Mao				1,715		Giao thông	100%	Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số quy định, hướng dẫn về trình tự, thủ tục quản lý đầu tư, quản lý vốn sự nghiệp chưa được ban hành đầy đủ, gây lúng túng trong quá trình triển khai. Một số nguồn vốn được giao nhưng việc phân bổ dự toán và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS còn chậm nên chưa đủ điều kiện giải ngân. Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công và nghiệm thu các công trình. Giá một số loại vật liệu xây dựng có biến động, việc vận chuyển vật tư đến địa bàn miền núi còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Năng lực của một số nhà thầu, đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu; khoảng cách địa lý xa nên việc kiểm tra, giám sát hiện trường chưa được thường xuyên. 3. Tồn tại, hạn chế Tỷ lệ giải ngân của một số nguồn vốn còn thấp so với kế hoạch được giao. Một số công trình còn chậm hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán nên chưa thực hiện giải ngân theo khối lượng hoàn thành. Công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và các đơn vị liên quan có thời điểm chưa thật sự chặt chẽ. Việc theo dõi, cập nhật tiến độ và xử lý các khó khăn phát sinh ở một số công trình chưa kịp thời. Công tác kiểm tra hiện trường chưa được thực hiện thường xuyên do lực lượng cán bộ còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.
	392	Sửa chữa cầu máng kênh mương cánh đồng buôn Tul, xã Yang Mao				0,285		Giao thông	100%	
	393	Sửa chữa, mở rộng cống thoát nước tràn Ea Mòi, gia cố mái taluy cống Ea Găm, xã Yang Mao				1,440		Giao thông	100%	
	394	Sửa chữa đường giao thông buôn Tong Rang B đi Ea Bar, xã Yang Mao				0,560		Giao thông	100%	
	395	Sửa chữa cầu dân sinh đoạn bắc qua suối nhà ông Nguyễn Vũ Bàu thôn 1, xã Yang Mao				1,086		Giao thông	100%	
	396	Sửa chữa đường vào làng Mường thôn Ea Hân, xã Yang Mao				0,355		Giao thông	100%	
	397	Sửa chữa đường GTND khu gần dân buôn Hàng Năm đoạn đặt trạm cũ Tầm				0,559		Giao thông	100%	
	398	Nhà làm việc UBMTTQVN xã Yang Mao				1,300		Dẫn dụng	70%	
	399	Sửa chữa đường vào bãi rác buôn Mang Tar, xã Yang Mao				0,540		Giao thông	20%	
	400	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội vùng buôn Tong Rang B, xã Yang Mao				0,540		Giao thông	80%	
	401	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn Nao Huh, xã Yang Mao				1,350		Giao thông	60%	
	402	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn Buôn Chồ Kuanh				1,350		Giao thông	40%	
	403	Sửa chữa Trường Tiểu học Yang Hân; Hàng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh, bê tông sân xi măng điểm chính				0,331		Giáo dục		
	404	Sửa chữa Trường THCS Cư Drăm; Hàng mục: Sửa chữa tường rào, sửa chữa nền 06 phòng học điểm chính				0,640		Giáo dục	20%	
	405	Xây dựng nhà lớp học 02 phòng học Trường Tiểu học Cư Drăm, điểm Thôn				0,770		Giáo dục	20%	
	406	Sửa chữa cống, hàng rào, nhà vệ sinh, kho lưu trữ, nhà trường niệm, nhà công vụ, via hè				1,170		Hạ tầng kỹ thuật		
	407	Duy tu, bảo đường các trục đường thôn Yang Hân				1,899		Giao thông		
	408	Duy tu bảo đường đường giao thông thôn Lóc An, thôn Lóc Thịnh và đường giao thông buôn Alé, xã Krông Năng	UBND xã			0,800	NS xã	Giao thông	100%	
	409	Duy tu, bảo đường đường giao thông nội thôn Quảng An	UBND xã			0,900	NS xã	Giao thông	100%	
	410	Duy tu, bảo đường đường giao thông nội buôn Giẻ	UBND xã			0,900	NS xã	Giao thông	100%	

Xã Krông Năng	411	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn Trung Hồ	UBND xã			0,850	NS xã	Giao thông	100%	
	412	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn Quảng An	UBND xã			0,650	NS xã	Giao thông	100%	
	413	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn Hà Quảng	UBND xã			0,650	NS xã	Giao thông	100%	
	414	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông buôn Wik	UBND xã			0,650	NS xã	Giao thông	100%	
	415	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông buôn Trang	UBND xã			0,600	NS xã	Giao thông	100%	
	416	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn Hòa Bình	UBND xã			0,650	NS xã	Giao thông	100%	
	417	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông buôn Wiao A	UBND xã			0,650	NS xã	Giao thông	100%	
	418	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn 7	UBND xã			0,600	NS xã	Giao thông	100%	
	419	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông buôn Wiao B	UBND xã			0,650	NS xã	Giao thông	100%	
	420	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn 5	UBND xã			0,600	NS xã	Giao thông	100%	
	421	Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông thôn Lộc Yên	UBND xã			0,600	NS xã	Giao thông	100%	
	422	Trường MN Hoa Hồng	UBND xã			1,500	NS xã	Giáo dục	100%	
	423	Trường MG Phú Lộc	UBND xã			0,700	NS xã	Giáo dục	100%	
	424	Trường MG Hoa Đăng	UBND xã			0,700	NS xã	Giáo dục	90%	
	425	Trường TH Ea Hồ	UBND xã			1,000	NS xã	Giáo dục	90%	
	426	Trường TH Trần Quốc Toản	UBND xã			1,500	NS xã	Giáo dục	90%	
	427	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	UBND xã			1,150	NS xã	Giáo dục	90%	
	428	Trường TH Phú Lộc	UBND xã			1,000	NS xã	Giáo dục	100%	
	429	Trường THCS Phú Lộc	UBND xã			1,000	NS xã	Giáo dục	90%	
	430	Trường THCS Y Jut	UBND xã			0,700	NS xã	Giáo dục	100%	
	431	Trường THCS Lê Quý Đôn	UBND xã			1,000	NS xã	Giáo dục	100%	
	432	Trường TH & THCS Quang Trung	UBND xã			1,500	NS xã	Giáo dục	100%	
	433	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy xã	UBND xã			0,800	NS xã	Dẫn dụng	100%	
	434	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND xã	UBND xã			1,000	NS xã	Dẫn dụng	100%	
	435	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBMTTQVN xã	UBND xã			1,000	NS xã	Dẫn dụng	100%	
	436	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Công an xã	UBND xã			0,600	NS xã	Dẫn dụng	100%	
	437	Khắc phục tuyến kênh mương nội đồng kênh Cầu Ván	UBND xã			1,100	NS xã	Thủy lợi	100%	
Xã Krông Á	438	Đường giao thông nội thôn 4 (thôn 4 xã Krông Á cũ)		27/10/2025		2,400	NSTW	Giao thông	Đã QT	
	439	Đường giao thông từ đường Đồng Trường Sơn (thôn 4 xã Krông Á cũ) đi bãi bần		18/11/2025		3,270	NSTW	Giao thông	Đang QT	
	440	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ thôn Tắc Đưng đi thôn Sóng Chò, xã Krông Á (từ cầu dài thôn Tắc Đưng)		13/10/2025		1,100	NSTW	Giao thông	Đã QT	
	441	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 7 xã Cư San		13/10/2025		9,000	NSTW	Giao thông	Đã QT	
	442	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND, UBMTTQVN xã Krông Á; hạng mục: Sửa chữa trụ sở, nhà xe, mái che, và thiết bị đi kèm xã Krông Á		18/12/2025		1,074	NSTW	Dẫn dụng	Đã QT	
	443	Duy tu, bảo dưỡng đường thôn 1 (từ nhà Ông Hoàng Văn Thiết đến nhà Bà Lê Thị Thanh)		13/10/2025		0,400	NSTW	Giao thông	Đã QT	
	444	Duy tu, bảo dưỡng đường thôn 1 (từ nhà Bà Nguyễn Thị Trần đến hội trường thôn 1)		10/10/2025		0,400	NSTW	Giao thông	Đã QT	
	445	Sửa chữa dây nhà bán trú trường PTDTBT THCS Tô Hiệu		10/10/2025		0,282	NSTW	Giáo dục	Đã QT	
	446	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã Krông Á; hạng mục: Sửa chữa Trung tâm Hành chính công và Nhà vệ sinh xã Krông Á		29/10/2025		0,337	NSTW	Dẫn dụng	Đã QT	
	447	Khắc phục cấp bách các tuyến đường giao thông trên địa bàn (đợt 1)		05/12/2025		0,270	NS tỉnh	Giao thông	Đã QT	
	448	Khắc phục cấp bách các tuyến đường giao thông trên địa bàn (đợt 2)		06/12/2025		0,190	NS tỉnh	Giao thông	Đã QT	
	449	Nâng cấp sân bê tông, hệ thống thoát nước, tường rào, giếng khoan, nhà vệ sinh (Trường Hoa Ban)		11/05/2025		1,200	NS xã	Giáo dục	Đang thi công	
	450	Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND, UBMTTQVN xã Krông Á; hạng mục: Nhà tiếp công dân, nhà công vụ		20/05/2025		1,300	NS xã	Dẫn dụng	Đang thi công	
	451	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ thôn 8 đi thôn 4A (đoạn từ đường giao thông liên xã đến cầu chui cao tốc)		27/07/2026		0,900	NSTW	Giao thông	Đang thi công	
	452	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội thôn 4A (đoạn khu dân cư thôn 4A)		27/07/2026		0,999	NSTW	Giao thông	Đang thi công	
	453	Nâng cấp đường giao thông thôn 4A (đoạn nối tiếp)		26/06/2026		1,400	NS xã	Giao thông	Đang thi công	
	454	Nâng cấp đường vào Nghĩa địa thôn 5A, xã Krông Á		30/06/2026		2,000	NS xã	Giao thông	Đang thi công	
	455	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, điểm trường thôn Ea Sanh; hạng mục: Nhà lớp học 01 phòng		16/07/2026		0,800	NS xã	Giáo dục	Đang thi công	
	456	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 8, xã Krông Á		29/06/2026		0,400	NS xã	Giao thông	Đang thi công	
	457	Sửa chữa tường rào, sân bê tông, mái che (Điểm trường chính Trường MN Tuổi Thơ)		24/06/2026		0,260	NS xã	Giáo dục	Đang thi công	
	458	Đường Nối đống thôn Sóng Chò (khu vực Ea Tar)		17/07/2026		0,284	NS xã	Giao thông	Đang thi công	
	459	Nâng cấp đường giao thông từ thôn 2 đi thôn 4 xã Krông Á				2,235	NSTW	Giao thông	Đang mở mã dự án	
	460	Khắc phục đường giao thông từ thôn Ea Krông đi thôn Ea Sanh				2,000	NSTW	Giao thông	Đang mở mã dự án	
	461	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Dhu (đoạn từ nhà bà H Mít Miô đến nhà ông Y Mít Kmul), xã Ea Drông	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,400	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	462	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông trục chính thôn 6 (đoạn từ cầu thôn 6B cũ đến ngã ba nhà ông Dôi), xã Ea Siển	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,400	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	463	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Klat A (đoạn từ nhà ông Y Kâm Miô đến nhà ông Y Lin Miô), xã Ea Drông	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,600	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	464	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Trấp (đoạn từ nhà ông Hoàng Bàng đến nhà bà H Phil Niê), xã Ea Drông	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,400	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	

Xã Ea Drông	465	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 5 (đoạn từ nhà bà Hoàn đến nhà ông Phú Ai), xã Ea Drông	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,600	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	466	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Klát A, xã Ea Drông (đoạn từ giáp đường liên xã đến nhà ông Y Hạng Kriêng)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,300	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	467	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Tung Krak, xã Ea Drông (đoạn từ giáp đường liên xã đến nhà ông Y Jó Niê Kdăm)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,400	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	468	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 2A, xã Ea Siên (đoạn 1: từ ngã tư nhà H Nghiệp đến đất ông Võ; Đoạn 2: từ ngã 3 nhà ông Sơn đến nhà ông Y Klep)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,600	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	469	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 2B, xã Ea Siên (từ đất ngã ba giáp đất thôn 2A đến đất ông Y Hải)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,600	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	470	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 3, xã Ea Siên (từ nhà ông Lộc Văn Thực đến hết đất thôn 3 giáp xã Krông Buk)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,700	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	471	Duy tu, bảo dưỡng đường bê tông Buôn Tung Krak, xã Ea Drông (Từ nhà ông Hồ Văn Toán đến nhà bà H Riêu Niê)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,422	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	
	472	Duy tu, bảo dưỡng đường bê tông Buôn Alê Go, xã Ea Drông (Từ nhà ông Y Bé Niê đến nhà ông Y Tam Khuê)	UBND xã Ea Drông	30/12/2025		0,676	Ngân sách Trung ương	Giao thông	100%	
	473	Đường giao thông liên xã (Tuyến số 7, từ Buôn Dhu, xã Ea Drông đến giáp xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ)	UBND xã Ea Drông	30/7/2026		8,628	Ngân sách tỉnh	Giao thông	64%	
	474	Đường giao thông thôn 8 (đoạn từ ngã ba nhà ông Sậu đến nhà ông Tới), xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ	UBND xã Ea Drông	30/7/2026		4,489	Ngân sách tỉnh	Giao thông	80%	
	475	Đường giao thông thôn 8 (đoạn từ ngã ba nhà ông Sậu đến nhà ông Tô) xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ (đoạn từ Km1+900 đến Km2+250)	UBND xã Ea Drông	24/03/2026		1,600	Ngân sách tỉnh	Giao thông	99%	
	476	Đường trục chính vào trung tâm xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk.	UBND xã Ea Drông	05/03/2027		31,500	Ngân sách tỉnh	Giao thông	10%	
	477	Trường TH và THCS Đinh Núp; hạng mục: Nhà vệ sinh học sinh	Phòng Kinh tế xã Ea Drông	29/07/2026		0,420	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	50%	
	478	Trường THCS Chu Văn An; hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học 10 phòng (02 tầng) và xây mới nhà vệ sinh học sinh	UBND xã Ea Drông	13/08/2026		0,700	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	55%	
	479	Trường mẫu giáo Hoa Tâng Bi; hạng mục: Xây dựng bếp ăn bán trú	UBND xã Ea Drông	13/08/2026		0,510	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	30%	
	480	Trường mẫu giáo Hoa Sim; hạng mục: Lãm công, tường rào tại Điểm trường thôn 3 và thôn 6A	UBND xã Ea Drông	13/08/2026		0,500	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	70%	
	481	Trường tiểu học Nơ Trang Long; hạng mục: Sơn, sửa chữa và lát gạch nền 15 phòng học	UBND xã Ea Drông	13/08/2026		0,520	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	40%	
	482	Trường tiểu học Tô Hiệu; hạng mục: Nhà đa chức năng (giai đoạn 2)	UBND xã Ea Drông	13/08/2026		0,550	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	40%	
	483	Trường THCS Tô Vĩnh Diện; hạng mục: Xây dựng nhà vệ sinh học sinh, nhà đa chức năng (giai đoạn 2)	UBND xã Ea Drông	13/08/2026		1,000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Giáo dục	60%	
Xã Ea Knốp	484	Duy tu bảo dưỡng đường giao thông xã Ea Knốp (Thôn 5 đi buôn Ea Púk)		22/11/2025		0,5000	NSTW	giao thông	HT	
	485	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 2, xã Ea Knốp		22/11/2025		0,5000	NSTW	giao thông	HT	
	486	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 4, xã Ea Knốp		22/11/2025		0,5000	NSTW	giao thông	HT	
	487	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông trục thôn Trung Tâm, thôn Trung Hòa, xã Ea Tih		22/11/2025		0,4000	NST	giao thông	HT	
	488	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông xã Ea Knốp (từ QL 29 đến nhà ông Phạm Công Ban)		22/11/2025		0,6000	NSTW	giao thông	HT	
	489	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông xã Ea Knốp (từ công chảo buôn Ea Sar đi thôn 5)		22/11/2025		0,5000	NSTW	giao thông	HT	
	490	Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông xã Ea Knốp (từ tỉnh lộ 11 qua đập Bàng Lăng đến công chảo thôn 6)		22/11/2025		0,7000	NSTW	giao thông	HT	
	491	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ đường Lý Nam Đế đến đường Tôn Đức Thắng và các đoạn rẽ nhánh thôn 1, xã Ea Knốp		22/11/2025		1,6000	NSX	giao thông	HT	
	492	Nâng cấp, sửa chữa khắc phục đường giao thông thôn 10, xã Ea Knốp		07/01/2026		0,8000	NSX	giao thông		
	493	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đường giao thông Thôn 14 xã Ea Knốp		07/01/2026		1,2150	NSX	giao thông		
	494	Đường giao thông Võ Nguyên Giáp (Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng)		09/02/2026		0,7200	NSX	giao thông		
	495	Đường giao thông thôn Ea Sar 2 đi thôn Ea Sar 4		06/04/2026		0,8100	NSX	giao thông		
	496	Đường giao thông thôn Ea Sô 5 đến công chảo Buôn Ea Brah (xã Ea Sô cũ)		06/04/2026		0,8100	NSX	giao thông		
	497	Đường giao thông thôn 7		01/03/2026		0,8100	NSX	giao thông		
	498	Sửa chữa đường giao thông Đinh Tiên Hoàng		09/02/2026		0,8100	NSX	giao thông		
	499	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông thôn 6B		23/01/2026		0,8100	NSX	giao thông		
	500	Đường giao thông thôn Đồng Tâm (xã Ea Tih cũ)		06/04/2026		0,7200	NSX	giao thông		
	501	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông Nguyễn Đình Thi thôn 8 xã Ea Knốp		07/04/2026		0,9000	NSX	giao thông		
	502	Dự án: Duy tu, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ làm việc tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hòa Phú		01/12/2025		1,8900	Ngân sách xã	Dẫn dụng		
	503	Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Hòa Xuân		30/11/2025		0,7620	Ngân sách xã	Y tế		
	504	Dự án: Cải tạo, sửa chữa hội trường các thôn Bình An, Đồng Tâm, Hòa Khánh, Đoàn Kết, 17, 18, 20 xã Hòa Phú		07/11/2025		1,2010	Ngân sách xã	Dẫn dụng		
	505	Dự án: Sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước, đường giao thông thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú		29/06/2026		1,8030	Ngân sách xã	giao thông		
	506	Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường giao thông liên thôn Buôn Mre đi thôn 3, xã Hòa Phú		29/06/2026		1,4240	Ngân sách xã	giao thông		

Xã Hòa Phú	507	Dự án: Trường Mầm non Hòa Xuân phần hiệu Buôn Cư Diuê, hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Nhà lớp học 03 phòng, Cổng, sân, hàng rào	29/06/2026		1,7080	Ngân sách xã	Giáo dục		
	508	Dự án: Trường tiểu học Phan Bội Châu: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 8 phòng	29/06/2026		1,3290	Ngân sách xã	Giáo dục		
	509	Dự án: Trường tiểu học Phú Vinh, hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Sân trường, Tường rào, Nhà để xe (072)	29/06/2026		1,4240	Ngân sách xã	Giáo dục		
	510	Dự án: Trường THCS Hòa Khánh, hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Nhà lớp học 06 phòng (073)	29/06/2026		1,3290	Ngân sách xã	Giáo dục		
	511	Dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc và mua sắm trang thiết bị làm việc Trạm y tế xã Hòa Phú	29/06/2026		1,2340	Ngân sách xã	Y tế		
	512	Dự án: Lắp đặt hệ thống biển bảng giao thông tên đường trên địa bàn xã Hòa Phú; Hạng mục: Lắp đặt biển báo giao thông, biển tải trọng một số trục đường trên địa bàn xã	25/06/2026		0,8540	Ngân sách xã	Giao thông		
	513	Dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường giao thông và hệ thống thoát nước Buôn Buô, xã Hòa Phú (02 trục)	-		2,5000	Ngân sách xã	Giao thông	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	514	Dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Đường trục chính thôn Thanh Công, xã Hòa Phú	-		3,5000	Ngân sách xã	Giao thông	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	515	Dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Tư thành, Thôn Tư An, xã Hòa Phú.	-		2,8500	Ngân sách xã	Giao thông	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	516	Dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Đường giao thông thôn 18 xã Hòa Phú (02 trục)	-		3,0000	Ngân sách xã	Giao thông	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	517	Dự án Trường tiểu học Bửu Thị Xuân, Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn bán trú, xây mới nhà bếp ăn và lát gạch sân trường	-		2,5000	Ngân sách xã	Giáo dục	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	518	Dự án Trường THCS Đoàn Kết, Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân, cổng tường rào.	-		9,0000	Ngân sách xã	Giáo dục	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	519	Dự án Trường tiểu học Y Wang, Hạng mục: Nhà bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh, lát gạch sân trường, hệ thống thoát nước và hệ thống PCCC.	-		10,0000	Ngân sách xã	Giáo dục	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	520	Dự án Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng, nhà để xe, nhà bếp ăn bán trú, nhà bảo vệ, sân, cổng, tường rào, cầu nối và hệ thống PCCCC.	-		19,0000	Ngân sách xã	Giáo dục	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	521	Dự án Trường tiểu học Phú Thái, Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng, sân trường	-		7,0000	Ngân sách xã	Giáo dục	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	522	Dự án Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Hạng mục: Nhà đa năng, sân trường	-		8,0000	Ngân sách xã	Giáo dục	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	523	Dự án Trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Phú, Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị; sửa chữa Trung tâm phục vụ Hành chính công.	-		10,0000	Ngân sách xã	Dân dụng	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
	524	Dự án Xây dựng mở rộng, tôn tạo hoa viên đạt chuẩn, xã Hòa Phú	-		3,0000	Ngân sách xã	Hạ tầng kỹ thuật	Đang triển khai lập hồ sơ trình phê duyệt dự án	
Xã Tân Tiến	525	Đường giao thông đi khu sản xuất cánh đồng Hòa Hiệp, buôn Ea Mao, xã Tân Tiến	10/2025		4,5200	TW	Giao thông	100%	
	526	Nâng cấp tuyến kênh mương nội đồng từ công số 1 đến đập Ủ Ea Yiemg, xã Tân Tiến	10/2025		1,1500	Ns Tỉnh	Thủy lợi	100%	
	527	Sửa chữa các hạng mục Trụ sở văn phòng HĐND-UBND-UBMT TQVN xã, Trung tâm phục vụ hành chính công	9/2025		0,6000	Ns Tỉnh	Dân dụng	100%	
	528	Sửa chữa hệ thống công thoát nước, Công trụ sở xã Tân Tiến	11/2025		0,1900	Ns Tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	529	Xây dựng nhà Bảo vệ cơ quan xã	11/2025		0,0900	Ns Tỉnh	Dân dụng	100%	
	530	Nâng cấp sửa chữa các hạng mục Nhà vệ sinh chung UBND xã; Nhà tiền chế trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã; Nhà tiền chế bếp ăn tập thể xã	12/2025		1,0000	Ns Tỉnh	Dân dụng	100%	
	531	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND xã	12/2025		0,5600	Ns Tỉnh	Dân dụng	100%	
	532	Trụ sở nhà làm việc UBND xã; Nền sân trước và sau trụ sở khối Đảng ủy xã	12/2025		0,5000	Ns Tỉnh	Dân dụng	100%	
	533	Sửa chữa nâng cấp công thoát nước đường giao thông buôn Đăkroleng 1 đi buôn Hăng 1C Quy mô đường: GTNT Cấp B; Hạng mục: Hệ thống thoát nước, Gia cố taluy	6/2026		0,9000	NS Tỉnh BS cho xã	Hạ tầng kỹ thuật	50%	
	534	Sửa chữa nâng cấp đường đi khu Sinh sản từ bà Thanh đến rẫy Ông Hồng Quy mô đường: GTNT Cấp C; Hạng mục: Nền, móng, mặt đường & Hệ thống thoát nước	6/2026		0,9900	NS Tỉnh BS cho xã	Giao thông	40%	
	535	Sửa chữa nâng cấp đường Xóm Suối từ nhà Bà Mai đến nhà ông Nguyễn Quy mô đường: GTNT Cấp C; Hạng mục: Nền, móng, mặt đường & Hệ thống thoát nước	6/2026		0,7800	NS Tỉnh BS cho xã	Giao thông	70%	
	536	Sửa chữa nâng cấp đường giao thông từ ngã tư đến nhà Ông Linh Quy mô đường: GTNT Cấp C; Hạng mục: Nền, móng, mặt đường & Hệ thống thoát nước	6/2026		0,7300	NS Tỉnh BS cho xã	Giao thông	90%	
	537	Sửa chữa nâng cấp đường giao thông từ Nhà ông Lầu đi Sinh môn Quy mô đường: GTNT Cấp C; Hạng mục: Nền, móng, mặt đường & Hệ thống thoát nước	6/2026		1,3500	NS Tỉnh BS cho xã	Giao thông	90%	
	538	Tuyến đường giao thông trục chính nội đồng thôn Tân Lợi 2 Chiều dài tuyến 481,00m, nền đường mở rộng lên 5m, tổng mức đầu tư	6/2026		0,9500	NS Tỉnh BS cho xã	Giao thông	75%	
	539	Trường Mẫu giáo Hoa Mĩ Hạng mục: Nâng cấp cải tạo nền sân, làm mới mái che, nâng cấp nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh	6/2026		0,5500	NS Tỉnh BS cho xã	Giáo dục	90%	
	540	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Phần hiệu Ea Drai)Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo nền sân, hệ thống thoát nước	6/2026		0,6000	NS Tỉnh BS cho xã	Giáo dục	90%	
	541	Trường THCS Ea Uy Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo nền sân, hệ thống thoát nước	6/2026		0,7500	NS Tỉnh BS cho xã	Giáo dục	90%	

	542	Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo nền sân, sửa chữa nhà hiệu bộ, bếp ăn điểm <u>chính, mái che</u>		6/2026		0,9000	NS Tỉnh BS cho xã	Giáo dục	90%	
	543	Trường Tiểu học Đình Núp Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo các hạng mục trong khuôn viên trụ sở UBND xã Ea Yêng (cũ) bao gồm: sửa chữa nhà 02 tầng, làm mới <u>mái che nhà xe, cổng tường rào</u>		6/2026		0,5000	NS Tỉnh BS cho xã	Giáo dục	30%	
	544	<u>Cải tạo nâng cấp bãi rác xã Ea Uy (cũ). Hạng mục: nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước</u>		7/2026		2,2700	NS Tỉnh BS cho xã	Hạ tầng kỹ thuật	30%	
	545	Lắp dựng hệ thống đèn chiếu sáng dọc đường tỉnh lộ 9, Khu vực trung tâm xã và trong khuôn viên <u>trụ sở xã Tân Tiến</u>		7/2026		2,0800	NS Tỉnh BS cho xã	Hạ tầng kỹ thuật	30%	
Bộ CHQS tỉnh	546	Xây dựng doanh trại trong diện tập phòng thủ tỉnh Đắk Lắk	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	25/2/2026	Xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk	25,000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách Tỉnh	Dân dụng	Hoàn thành	
Công an tỉnh	547	Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk giai đoạn I; hạng mục: San nền, kê chân đất phân khu và tường rào bảo vệ cơ sở <u>giám giữ</u>	Công an tỉnh	5/7/2025	San nền, kê chân đất phân khu và tường rào bảo vệ cơ sở giam giữ, được xây dựng trên diện tích đất 60,0 ha, tại xã Ea Drong, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.	60,000	Ngân sách tỉnh	An ninh quốc phòng; Hạ tầng kỹ thuật	Đang triển khai nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
Sở Tư pháp	548	Sửa chữa công, hàng rào, nhà bảo vệ và phủ đồ nhà kho cũ thuộc Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp		9/10/2025		0,770	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	Hoàn thành	
	549	Sửa chữa Trụ sở làm việc 5 tầng của Sở Tư pháp Sở Tư pháp		14/10/2025		0,769	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	Hoàn thành	
	550	Sửa chữa công, hàng rào, sân Trung tâm Dịch vụ <u>Đầu giá tại sân số 1</u>		9/10/2025		0,729	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	Hoàn thành	
	551	Sửa chữa nhà làm việc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1		02/12/2025		0,769	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	Hoàn thành	
	552	<u>Sửa chữa nhà làm việc (05 tầng)</u>		05/05/2026		1,350	Ngân sách tỉnh	Dân dụng		
	553	Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng phía sau, nhà hội trường và công, tường rào, sân của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1		05/05/2026		1,350	Ngân sách tỉnh	Dân dụng		
Ban QL Khu kinh tế PY	554	Nhà máy sản xuất và xuất khẩu các loại hạt	Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Phú Yên	26/02/2025	Lô A19, A20 KCN Hòa Hiệp I, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk	66,120		Công nghiệp	Đã hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động	
	555	Nhà máy sản xuất sơn, bao bì Plastic	Công ty TNHH Sơn Á	13/05/2025	Cum C7 Khu công nghiệp Hòa Hiệp I, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk	65,000		Công nghiệp	Đã hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động	
	556	Nhà máy chế biến gỗ Hào Hưng Sông Cầu	Công ty TNHH Hào Hưng Phú Yên	30/03/2026	Lô D9 - D10 KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk	201,010		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
	557	Hệ thống kho bãi HHIP	Công ty Cổ phần HHIPaper Phú Yên	06/04/2026	Lô K - KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk	96,000		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
	558	Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm HN Foods	Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm HN	16/04/2026	Cum C9 KCN Hòa Hiệp I, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk	95,000		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
	559	Nhà máy sản xuất sơ mi ro-môc & phụ tùng - Kotinochi Phú Yên	Công ty Cổ phần Kotinochi	25/06/2026	Lô A1,A2, A5 thuộc Cum C1 - KCN Hoà Hiệp 1, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk	357,330		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
	560	Nhà máy sản xuất phân bón Agrilong-Best World	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina	25/06/2026	Lô A6, A7, A8 - KCN Hòa Hiệp I, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk	260,460		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
	561	Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp Bá Hải	Công ty Cổ phần Bá Hải	25/06/2026	Lô A3, A4 – Khu công nghiệp Hoà Hiệp 1, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk	172,460		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp	562	Nhà máy thu hồi hợp kim từ sản phẩm trung gian của Nhà máy khoáng sản Kenece và xử lý tái chế bã thải thành vật liệu cách nhiệt, thân thiện với môi trường	Công ty TNHH Khoáng sản Kenece Việt Nam	07/07/2026	Một phần lô C4, C5 – KCN Đông Bắc Sông Cầu – khu vực 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk	65,000		Công nghiệp	Đang triển khai xây dựng	
	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch	563	Trung bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ		04/02/2026		Ngân sách tỉnh	Dân dụng	Đã hoàn thành	
	564	Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ia La Lốp	Quyết định số 01849/QĐ-UBND ngày 31/10/2025; 2348/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk	09/11/2025		173,000	Ngân sách TW	Giáo dục	87%	
	565	Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ia Rế	01850/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 và 2214/QĐ-UBND ngày 14/7/2026	09/11/2025		185,000	Ngân sách Trung ương	Giáo dục	90%	
	566	Trường Phổ thông nội trú liên cấpTiểu học và THCS xã Buôn Đôn	QĐ 01851/QĐ-UBND ngày 31/10/2025	11/09/2025		158,643	Ngân sách Trung ương	Giáo dục	95%	
	567	Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ	Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 21/12/2022; Quyết định số 01903/QĐ-UBND ngày 09/9/2025	10/01/2025		561,267	- Ngân sách trung ương: 546.267 - Ngân sách tỉnh: 15.000	Dân dụng	85%	
	568	Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hoà Phú (giai đoạn 2)	UBND tỉnh; 761/QĐ-UBND ngày 31/3/2025	27/11/2025		52,000	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	8.907.527.000	
	569	Hệ thống quan trắc nước thải tự động KCN Hoà Phú	UBND tỉnh; 1234/QĐ-UBND ngày 06/6/2025	20/01/2026		2,700	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	1.716.664.000	
	570	Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm xã Ea Kmút, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	03/04/2025	Công trình dân dụng và công nghiệp, cấp III. Xây dựng nhà lớp học 08 phòng-02 tầng: Diện tích 440m2. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	4,50	NST	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
	571	Trường mầm non Hoa Hồng, xã Cư Ni	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	09/06/2025	Công trình dân dụng và công nghiệp, cấp III. Xây dựng nhà lớp học 02 phòng: Diện tích 214,2m2. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,20	NST	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
	572	Xây dựng nhà hiệu bộ trường TH Lý Thường Kiệt, xã Cư Bông	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	9/4/2025	Công trình dân dụng và công nghiệp, cấp III.Xây dựng nhà hiệu bộ - 01 tầng: Diện tích 201,96m2; Xây dựng nhà vệ sinh: Diện tích 7,5m2; Sân lát gạch Terazzo 400x400: Diện tích 398m2. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,90	NST	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	

573	Xây dựng 01 phòng học trường MN Hoa Hồng xã Cư Ni, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	8/5/2025	Công trình dân dụng và công nghiệp, cấp III. Xây dựng nhà lớp học 01 phòng: Diện tích 107,1m2. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	0,70	NST	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
574	Đường trục chính thị QL 26 vào trụ sở UBND TT Ea Knốp	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	14/3/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=1000m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	10,00	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
575	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông TDP4 thị trấn Ea Kar đi thôn 13 xã Ea Đar, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	20/02/2025	Công trình giao thông cấp III, L=450,83m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
576	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Đoàn Kết xã Ea Tih đến trường bản huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	17/1/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=808,93m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,93	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
577	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Ea Pal đi thôn Ea Sinh 2 xã Cư Ni, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	17/02/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=798,26m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Pal, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
578	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Ea Sar đi TL19 huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	17/3/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=759,1m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
579	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Xuân Phú đi QL 29 huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	15/01/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=688,47m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
580	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/7/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=783,34m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	NST	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
581	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	24/02/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=612,66m	1,65	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
582	Sửa chữa, nâng cấp trục đường Kim Đồng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/02/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=887,28m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,35	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
583	Sửa chữa, nâng cấp Đường Trần Quang Khải thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	03/03/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=998,07m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,48	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
584	Sửa chữa, nâng cấp trục đường Nguyễn Bình Khiêm - Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	24/3/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=1369,69m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	3,70	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
585	Sửa chữa, nâng cấp đường Âu Cơ thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	22/01/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=531,60m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
586	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	30/12/2024	Công trình giao thông cấp IV, L=381,50m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
587	Sửa chữa, nâng cấp đường Ama Pui thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	06/03/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=534,40m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
588	Sửa chữa, nâng cấp đường Phan Bội Châu thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	06/03/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=468m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,65	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
589	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai thị trấn Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	24/02/2025	Công trình giao thông cấp IV, L=938m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,75	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
590	Chỉnh trang các trục đường Buôn M' Hăng đi thôn Hợp Thành xã Cư Huê	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	30/5/2025	CTGT, Cấp IV, L=650m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
591	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Cư Ni đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	17/4/2025	CTGT, cấp IV, L= 5731m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	3,00	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
592	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Ea Tih đi xã Cư Prông, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	04/04/2025	CTGT, cấp IV, L= 2550,57m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk</u>	0,70	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
593	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Ea Pal đi xã Cư Ni, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	21/4/2025	CTGT, cấp IV, L= 6321,57m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Pal, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,80	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
594	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ Cầu Hầm Long xã Xuân Phú đi xã Ea Sar, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	27/5/2025	Công trình giao thông: Quy mô công trình: Sửa chữa, nâng cấp; Cấp công trình: Cấp IV. Tổng chiều dài L=1.714,23m; Gồm 02 trục. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	4,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
595	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Cư Bông đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	16/5/2025	Công trình giao thông: - Quy mô công trình: Sửa chữa, nâng cấp; - Tổng chiều dài L=12.242,4m; Nhóm C <u>Địa điểm: xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
596	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Ea Ô đi xã Cư Elang, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	15/5/2025	CTGT, cấp IV, L=5121,91m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk</u>	2,00	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
597	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ninh Thanh đi thôn Hợp Thành xã Ea Kmút, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	16/5/2025	Công trình giao thông, cấp IV; Quy mô công trình: Sửa chữa, nâng cấp; Tổng chiều dài L=708,44m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	1,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
598	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Xuân Phú đi xã Ea Đar, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	14/4/2025	CTGT, cấp IV, L=1163,54m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	0,50	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
599	Nâng cấp, sửa chữa đường Bà triệu nối dài đến Đường Quang Trung, huyện Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	CTGT, cấp IV, L=117,10m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	0,55	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
600	Đường giao thông thôn 16, Ea Đar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	CTGT, cấp IV, L=522,34m. Nhóm C <u>Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk</u>	0,90	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	

601	Xây dựng 01 nhà Hiệu bộ tại Trường Mầm Non Thanh Bình, xã Ea Sar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	17/06/2025	- Công trình dân dụng và công nghiệp; Cấp III; - Xây dựng nhà hiệu bộ: Diện tích 271,4m2 - Xây dựng công, hàng rào dài 71,0m; Nhóm C Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk	2,05	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
602	Xây dựng 250 m tường rào và sửa chữa nền nhà đa chức năng Trường TH THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	04/04/2025	Công trình dân dụng, cấp III, 01 tầng. Diện tích: 45 m2. Nhóm C Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk	0,95	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
603	Xây dựng 01 nhà Hiệu bộ, xây dựng 150 m tường rào, 900m2 sân trường tại Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, xã Cư Elang	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	08/08/2025	Công trình dân dụng và công nghiệp; Cấp III; - Xây dựng nhà hiệu bộ: Diện tích 218,44m2. Nhóm C Địa điểm: xã Ea O, tỉnh Đắk Lắk	1,67	Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ	Giáo dục	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
604	Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng 2 tầng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	27/4/2025	-Quy mô: Nhà lớp học 06 phòng 2 tầng. ĐTXD 260m2 ; cấp III, nhóm C; địa điểm: Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk	4,17	Ngân sách tỉnh	Giáo dục	Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng	
605	Trường Tiểu Học Hoà Thành; Hạng mục: Khối phòng học làm việc 06 phòng 2 tầng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/04/2025	-Quy mô: Khối phòng học làm việc 06 phòng 2 tầng. ĐTXD 260m2 ; cấp III, nhóm C; địa điểm: Xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk	4,20	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng	
606	Khắc phục sạt lở đất phía sau Trường Mầu giáo Hòa Phong, xã Hòa Phong; Hạng mục: Bạt mái taluy và rãnh thoát nước	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/04/2025	Đào giạt cấp tạo mái taluy và Xây dựng hệ thống mương thu nước mưa bằng bê tông cốt thép; Địa điểm xã Cư Pui	0,70	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Hạ tầng kỹ thuật	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
607	Sửa chữa đường giao thông thôn 11 xã Hòa Lễ L=540m (đoạn từ nhà Bích Lịch đến nhà ông Chi)	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	08/05/2025	Cấp công trình: Cấp IV; L=272,19m. Đường BTXM Cấp C. Địa điểm: xã Krông Bông	0,50	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Giao thông	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
608	Duy tu, bảo trì tuyến đường liên xã Cư Kỳ huyện Krông Bông đi Ea Yiêng huyện Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	13/05/2025	Đoạn quang hai bên tuyến, san gạt lề đường toàn tuyến, và ô gà, Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5kg/m2, dày trung bình 3,5cm (chiều dài khoảng L=1.100m); Địa điểm xã Dang Kang	1,00	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
609	Sửa chữa trường Mầu giáo Măng Non; HM: Bê tông sân trường, mái che, bếp ăn bán trú điểm chính	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk	0,66	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
610	Sửa chữa trường Mầu giáo Cư Kỳ; HM: Tường rào điểm trường Thăng Bình; Mái che điểm chính	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	26/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk	0,54	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
611	Sửa chữa trường Tiểu học Sơn Phong; HM: Sửa chữa nhà lớp học 07 phòng, Tường rào, nhà để xe	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk	0,50	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
612	Sửa chữa trường Tiểu học Cư Pui II; HM: Xây dựng cổng trường, nhà vệ sinh.	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk	0,50	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
613	Sửa chữa trường THCS Nguyễn Viết Xuân; HM: Sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà lớp học 10 phòng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	26/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp III, nhóm C; địa điểm: Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk	0,54	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
614	Sửa chữa trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khuê Ngọc Điền; HM: Tường rào, hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	27/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk	0,62	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
615	Sửa chữa trường THCS Ea Trul; HM: Bê tông sân trường, tường rào	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk	0,54	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
616	Sửa chữa trường THCS Hùng Vương; HM: Xây mới nhà vệ sinh học sinh, nhà bảo vệ, sửa chữa nhà hiệu bộ	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk	0,51	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
617	Sửa chữa trường THCS Yang Hân; HM: Nhà vệ sinh, nhà để xe cho học sinh, bê tông sân trường	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk	0,54	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
618	Sửa chữa Trung tâm GDNN - GDTX; HM: Sửa chữa dãy nhà 04 phòng, sân bê tông, sửa chữa nhà để xe học sinh	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/03/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk	0,50	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Giáo dục	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
619	Sửa chữa, nâng cấp sân khấu và khán đài sân vận động 9/5 huyện Krông Bông	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	15/04/2025	-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, nhóm C; địa điểm: Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk	0,57	Ngân sách huyện Krông Bông cũ	Xây dựng	Đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán	
620	Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	26/06/2026	Đầu tư 9 căn nhà SHCD Công trình cấp III, Nhóm C, mẫu nhà số 3, diện tích XD 151m2, tổng DT sân 284m2 Địa điểm: xã Hòa Sơn, Yang Mao, Krông Bông	15,65	Ngân sách tỉnh	Dẫn dụng	đang triển khai thi công, tiến độ đạt 25%	
621	Cải tạo, nâng cấp công viên 1-6, Thị trấn M'đrăk	Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar	23/5/2025	- Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV; - Tổng diện tích xây dựng: 5.694,61m2 m2 - Nhóm C - Xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt. Địa điểm: Xã M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk	5,00	Ngân sách tỉnh	Công trình hạ tầng kỹ thuật	- Dự án đang hoàn thành thủ tục nghiệm thu bàn giao, quyết toán công trình.	
622	Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn M'Đrăk	Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar	21/2/2025	Dự án nhóm C; Công trình dân dụng cấp III; Nhà ở, bếp, nhà ăn học sinh bán trú (02 tầng) .Địa điểm: Xã M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk	5,00	Ngân sách huyện (Vốn tài trợ công ty cổ phần Trung Nguyên)	Dẫn dụng	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Đang trình thẩm tra quyết toán	
623	Đường giao thông Phan Bội Châu đoạn còn lại, thị trấn M'Đrăk	Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar	02/01/2025	Loại, cấp công trình: Đường bộ; cấp IV, Vtk=30km/h; L=391,5m Địa điểm: Xã M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk	5,00	Ngân sách huyện M'Đrăk cũ	Giao thông	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng;Đã quyết toán	

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	624	Xây dựng nhà ăn ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn huyện MĐrắk	Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar	24/02/2025	Nhà tiêu chuẩn IV; tầng: diện tích xây dựng 48,38m2; diện tích sử dụng 42,18m2 Địa điểm: Xã MĐrắk, Xã Cư M'ua; xã Ea Riềng; Xã Cư Prao; Krông A, xã Ea Trang tỉnh Đắk Lắk	3,90	Ngân sách huyện MĐrắk cũ	Dân dụng	Dự án tạm dừng theo chủ trương sắp xếp bộ máy; Đến nay đã có chủ trương tiếp tục thi công và gia hạn dự án	
	625	Trường Mẫu giáo Hoa Ban, xã Cư San	Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar	23/04/2025	Dự án nhóm C; Công trình dân dụng cấp III; Nhà ở, bếp, nhà ăn học sinh bán trú (02 tầng) Diện tích xây dựng: 296,3 m2 (Diện tích sàn tầng 1: 296,3m2; diện tích sân tầng 2: 305,1 m2), xã Krông A, tỉnh Đắk Lắk	4,50	Ngân sách huyện MĐrắk cũ	Dân dụng	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng;Đã quyết toán	
	626	Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea M'Doal. Hạng mục: Xây dựng 02 phòng học bộ môn, thư viện điểm trường chính, 01 phòng học điểm trường thôn 08 và thiết bị đi kèm	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	24/04/2025	Dự án nhóm C; Công trình dân dụng cấp III; Xây dựng 02 phòng học bộ môn điểm trường chính; 01 phòng bộ môn điểm trường phụ và thư viện. Địa điểm xã Ea Riềng, tỉnh Đắk Lắk	3,20	Ngân sách huyện MĐrắk cũ	Dân dụng	Đã quyết toán	
	627	Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Ea Riềng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	20/03/2025	Dự án nhóm C; Công trình dân dụng cấp III Địa điểm xã Ea Riềng, tỉnh Đắk Lắk	1,25	Ngân sách huyện MĐrắk cũ	Dân dụng	Đã Quyết toán	
	628	Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã an toàn khu (ATK) Krông Nô, huyện Lắk	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/1/2025	- Quy mô: Giao thông: 8Km/5 trục; Dân dụng: Nhà hiệu bộ, Nhà đa năng; Năng lượng: 03 TBA (160, 250, 320KVA), 7,5km/3nhánh đường dây; Thủy lợi: 01 trạm bơm(03máý, 576m3/h/máy, 1Km xi phông, 0,75Km kênh) - Cấp hạng: III - Nhóm: B - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông Nô	64,36	NSTW+NST	Giao thông + NN + Dân dụng + HTKT	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 50%, đạt 50 % so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 40 %, đạt 30 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ chậm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sau khi có một phần mặt bằng - Dự kiến thời gian hoàn thành: 30/11/2026	1. Khó khăn, vướng mắc: - UBND tỉnh cho phép sử dụng kinh phí đối ứng 2,5 tỷ đồng để lập phương án bồi thường GPMB: Tuy nhiên kinh phí này không đủ để GPMB toàn bộ theo thiết kế được duyệt và UBND xã Krông Nô cũng không có khả năng thu xếp được kinh phí bù sung theo thông báo kết luận của UBND tỉnh. - Chi phí hỗ trợ nhà ở, đất ở chưa thực hiện được do người dân không đảm bảo tiêu chí thu lương nên không giải ngân được nguồn vốn này. 2. Đề xuất, kiến nghị: - Đối với hệ thống kênh, giám quy mô đất đắp bờ kênh để giảm diện tích GPMB, trên cơ sở đó UBND xã Krông Nô vận động (diện tích ảnh hưởng/thừa/bộ nh). Hoàn thành GPMB trước 31/8/2026 - Hoàn thành các hạng mục có mặt bằng trước 30/11/2026
	629	Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã an toàn khu (ATK) Đắk Phơi, huyện Lắk	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	20/1/2025	- Quy mô: Giao thông: 7,4Km; Dân dụng: Nhà đa năng, 08 phòng, 12 phòng; Thủy lợi: 0,5Km kênh - Cấp hạng: III - Nhóm: B - Phạm vi, địa điểm: Xã Đắk Phơi	50,82	NSTW+NST	Giao thông + NN + Dân dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 100 % so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
	630	Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã an toàn khu (ATK) Bồng Krang, huyện Lắk	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	5/1/2025	- Quy mô: Giao thông: 5,8Km/4 trục; Dân dụng: Đài truyền thanh, trạm y tế, 4 phòng thư viện -bộ môn, 8 phòng; Năng lượng: 1TBA + 2,8Km đường dây; Thủy lợi: Tràn +0,79Km/2 nhánh kênh - Cấp hạng: III - Nhóm: B - Phạm vi, địa điểm: Xã Bồng Krang	50,49	NSTW+NST	Giao thông + NN + Dân dụng + HTKT	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 100 % so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
	631	Nâng cấp, mở rộng hoa viên, tượng đài chiến thắng huyện Lắk	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	6/1/2025	- Quy mô: Sân nền và xây dựng HTKT 0,9 Ha - Cấp hạng: III - Nhóm: B - Phạm vi, địa điểm: Xã Liên Sơn Lắk	27,62	NST	HTKT	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 0%, đạt 0 % so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 35 %, đạt 35 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ chậm do công tác GPMB chưa hoàn thành. Tập trung đẩy nhanh công tác GPMB đồng thời triển khai thi công ngay khi có mặt bằng - Dự kiến thời gian hoàn thành: 31/12/2026	1. Khó khăn, vướng mắc: - Cơ chế chính sách: Dự án không đủ kinh phí để hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích - Tổng diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án là 0,9ha, trong đó đã thu hồi 0,6ha đất của nhà nước đang triển khai xây dựng, còn lại 0,3ha đất của dân cần GPMB. - Trước đây theo khái toán Chi phí GPMB là 21 tỷ đồng/0,3ha, tuy nhiên giai đoạn này cần khoảng 40 tỷ đồng để GPMB diện tích này. - UBND xã không đồng ý phê duyệt trước phương án đợt 1 như đã trao đổi ban đầu. Hiện nay yêu cầu kiểm đếm và lên dự thảo toàn bộ mới xem xét 2. Đề xuất, kiến nghị: - Đề đảm bảo không vượt TMDT, chi phí GPMB là 21 tỷ Chủ đầu tư sẽ ưu tiên thu hồi phần diện tích mặt bằng liên kế với phạm vi đã có mặt bằng để triển khai thi công đồng bộ, kết thúc dự án. - Đối với phần diện tích còn lại kiến nghị đầu tư giai đoạn sau. - Hoàn thành thi công xây dựng trên mặt bằng được giải phóng trước ngày 31/12/2026
	632	Sửa chữa, khắc phục mái ta luy và bờ kênh N2 công trình thủy lợi Buôn Triết, xã Buôn Triết, huyện Lắk	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	19/5/2025	- Quy mô: Gia cố bờ kênh 0,76Km - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Đắk Liêng	5,50	NST	Nông nghiệp	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 100 % so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
	633	Xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh Trường THCS Hùng Vương, xã Nam Ka	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	5/3/2025	- Quy mô: XDM 05 phòng bán trú - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Nam Ka	1,58	NSH	Dân dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	

634	Sửa chữa 5 phòng học cấp 4 Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Krông Nô	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	7/4/2025	- Quy mô: Sửa chữa 05 phòng học - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông Nô	0,50	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
635	Sửa chữa 06 phòng 02 tầng điểm chính Trường Tiểu học Trần Phú, xã Bồng Krang	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/4/2025	- Quy mô: Sửa chữa 06 phòng học - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Liên Sơn Lắc	0,50	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
636	Sửa chữa 2 dãy phòng học điểm học Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Đắk Liêng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/4/2025	- Quy mô: Sửa chữa 07 phòng học - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Đắk Liêng	0,60	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
637	Cải tạo nhà vệ sinh Trường Tiểu học Y Jút, xã Yang Tao	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	5/5/2025	- Quy mô: Cải tạo nhà vệ sinh hiện trạng - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Liên Sơn Lắc	0,60	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
638	Sửa chữa tường rào Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Buôn Triết	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	5/5/2025	- Quy mô: Cải tạo 02 dãy hàng rào hiện trạng - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Đắk Liêng	0,99	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
639	Cải tạo nhà vệ sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Yang Tao	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	5/5/2025	- Quy mô: - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Liên Sơn Lắc	0,60	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
640	Cải tạo nhà vệ sinh điểm chính Trường Tiểu học Trần Phú, xã Bồng Krang	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	5/5/2025	- Quy mô: Sửa chữa nhà vệ sinh - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Liên Sơn Lắc	0,60	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
641	Cải tạo nhà vệ sinh Trường THCS Lê Lợi, xã Đắk Phoi	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	20/5/2025	- Quy mô: Xây dựng mới nhà vệ sinh - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Đắk Phoi	0,60	NSH	Dẫn dụng	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB: Không thực hiện + Công tác triển khai thi công đạt 100 %, đạt 100 % so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành	
642	Nâng cấp hệ thống kênh thủy lợi Ea Đrai, xã Tân Tiến	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	14/2/2025	- Quy mô: Kênh chính: L=290m, - Công trình thủy lợi, Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Tân Tiến	2,00	Ngân sách huyện	Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Đã Quyết toán	
643	Kênh mương nội đồng cánh đồng Môn, xã Hòa An	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	14/2/2025	- Quy mô: Tổng chiều dài kênh L=1.566m, - Công trình thủy lợi, Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông Pắc	3,50	Ngân sách huyện	Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	+ Công tác triển khai thi công đạt 57% khối lượng, chậm so với kế hoạch đề ra; do: phạm vi thi công đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tăng cường tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ, phân đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch. Dự kiến thời gian hoàn thành: 31/12/2026	

644	Kênh mương bê tông từ đập Tân Sơn đến gò ông Hom, xã Ea Hiu	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/4/2025	- Quy mô: Kênh chính L=225m, mặt cắt chữ nhật 80x100cm, BTCT M200; bố trí 01 cụm lấy nước. Kênh nhánh N2 L=475m, mặt cắt chữ nhật 40x50cm, BTCT M200, bố trí ống PVC D114 tại các vị trí lấy nước đầu ruộng; 02 công trình gồm 01 công tưới đôi và 01 công qua đường - Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Ea Phê	1,50	Ngân sách huyện	Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; đang quyết toán	
645	Kênh nội đồng từ kênh T1 đến đường vào thôn Phước Thọ 4, xã Ea Phê	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/4/2025	- Quy mô: Kênh L=700m - Công trình thủy lợi, Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Ea Phê	1,50	Ngân sách huyện	Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; đang quyết toán	
646	Sửa chữa hồ chứa nước Ông Thọ, xã Ea Yóng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	13/6/2025	- Quy mô: Hồ chứa dung tích toàn bộ 48,86×10³m³, dung tích hữu ích 48,05×10³m³; đập đất dài 165m, cao 5m, mặt đập rộng 5m; tràn xả lũ tự do rộng 4m, Qtràn=2,30m³/s, có dốc nước, cầu giao thông, bề tiêu năng và sân sau; công đầu mỗi dài 33,60m, BTCT M200, bọc ống thép D400mm - Công trình thủy lợi, Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông Pắc	2,00	Ngân sách huyện	Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	+ Công tác triển khai thi công đạt 68% khối lượng, chăm sóc với kế hoạch đề ra; đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tăng cường tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ, phân đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch. Dự kiến thời gian hoàn thành: 31/12/2026	
647	Xây dựng hệ thống thoát nước và đường ra đồng ruộng thôn 2, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	24/6/2025	- Quy mô: Tổng chiều dài L=156,38m, - Công trình thủy lợi, Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông Pắc	1,20	Ngân sách huyện	Công trình Giao thông	Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; đang quyết toán	
648	Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	27/6/2025	- Quy mô: Xây dựng nhà thi đấu có khán đài với quy mô xấp xỉ khoảng 1000 chỗ. Kích thước thước toàn nhà: (Rx Dx C) = 32,8 m x 47,0 m x 20,15m; - Công trình dân dụng, Cấp hạng: III - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông Pắc	14,00	Ngân sách tỉnh	Công trình dân dụng	Công tác triển khai thi công đạt 70%, so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai: đúng so với kế hoạch - Dự kiến thời gian hoàn thành: 31/12/2026	
649	Nâng cấp, sửa chữa cổng, tường rào, nhà vệ sinh, mái che Trường MG Ngọc Lan, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc.	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	01/01/2025	- Quy mô: Cổng, tường rào, nhà vệ sinh, mái che - Công trình dân dụng, Cấp hạng: IV - Nhóm: C - Phạm vi, địa điểm: Xã Ea Phê	0,90	Ngân sách huyện	Công trình dân dụng	Đã Quyết toán	
650	Xây dựng phòng học và trang bị các thiết bị dạy học cho trường tiểu học Y Jút, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	23/6/2025	- Quy mô: Nhà lớp học 04 phòng 2 tầng: Chiều dài: 20,4; chiều rộng: 10,7m (tính cả sảnh chính); chiều cao công trình: 11,15m; + Lắp bàn ghế học sinh gồm 72 bộ bàn ghế học sinh, 04 bộ bàn ghế giáo viên, 04 băng chống ồn, 04 tủ hồ sơ, 04 ti vi 60 inch theo tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế. - Cấp: III - Nhóm: C; - Địa điểm: Xã Ea Knuéc, tỉnh Đắk Lắk	3,20	Vốn viện trợ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và đối ứng Ngân sách huyện Krông Pắc (cũ)	Công trình dân dụng	Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; đang quyết toán	
651	Nâng cấp, sửa chữa nền sân trường, mở công phụ, nhà vệ sinh, giếng khoan, đài nước trường TH Trần Quốc Tuấn, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc. Hạng mục: Nền sân trường, mở công phụ, nhà vệ sinh, giếng khoan, đài nước	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	31/12/2024	Quy mô: + Nhà vệ sinh học sinh xây dựng mới, diện tích xây dựng (4,8x11,1): 53,28 m2 + Xây dựng giếng khoan: Chiều sâu khoan giếng 55m + Phân đài nước: Khung Đài nước sắt V50x50x5, Lắp đặt bồn nước 2000 lít + Công phụ: Xây mới công phụ rộng 1,5m. + Nền sân: 1490,8m2. - Cấp: IV - Nhóm: C; - Địa điểm: Xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk	1,10	Ngân sách huyện	Công trình dân dụng	Đã Quyết toán	
652	Xây dựng hạ tầng khu vực phát triển Đồng Bắc, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc; Hạng mục: Lát gạch vỉa hè trồng cây xanh giai đoạn 1 gồm các trục đường số: 1, 22 và đường Lê Duẩn 2	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	09/05/2025	- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật. - Cấp công trình: Cấp IV. + Đường số 1 chiều dài 958,74m bề rộng vỉa hè rộng 4m x 2 bên. + Đường số 22 chiều dài 125,50m bề rộng vỉa hè rộng 3m x 2 bên. + Đường số Lê Duẩn 2 tổng chiều dài 135,67m, bề rộng vỉa hè rộng 6m x 2 bên. * Kết cấu vỉa hè và cây xanh: - Nhóm C - Địa điểm: Xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk	6,50	- Ngân sách tỉnh	- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật.	Dự án đã được bố trí 100% vốn nhưng không có mặt bằng để triển khai (do dự án đường giao thông chưa được đầu tư nên không thể lát gạch vỉa hè và cây xanh).Đã thực hiện những khối lượng không bị vướng mặt bằng đạt 10% so với kế hoạch; đang trình UBND xã Krông Pắc thẩm định hồ sơ điều chỉnh phù hợp với thực tế của dự án, hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết 31/12/2026	Đang trình UBND xã Krông Pắc thẩm định hồ sơ điều chỉnh phù hợp với thực tế của dự án.

653	Công trình: Đầu tư xây dựng bếp ăn một chiều, sân mái che điểm trường buôn Cư Drang; sân, mái che, tường rào điểm trường buôn Kon Wang - Trường mẫu giáo Hoa Anh Đào xã Ea Yêng.	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	27/04/2025	- Phân hiệu Buôn Kon Wang Cải tạo sân trường: Xây dựng mái che bằng khung thép hộp, móng bê tông cốt thép, mái tôn. Xây tường rào gạch, trụ bê tông cốt thép, sơn và hoàn thiện. - Phân hiệu Buôn Cư Drang Nâng cấp sân trường: Xây dựng mái che khung thép, mái tôn. Xây mới nhà bếp ăn một chiều (01 tầng) Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, bể tự hoại, giếng thăm. Lắp đặt hệ thống điện gồm chiếu sáng, quạt trần, ổ cắm, công tắc và tủ điện.	1,90	- Ngân sách huyện	- Công trình: Công trình dân dụng, cấp IV	- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn Thành	
654	Nâng cấp, sửa chữa sân, cổng, tường rào nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kniair, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	15/01/2025	-Nâng cấp, sửa chữa nền sân, cổng, tường rào và nhà sinh hoạt cộng đồng; gồm đắp và nâng nền sân, đổ bê tông, xây tường chắn; xây mới và sửa chữa cổng, hàng rào, trát và sơn hoàn thiện; sửa chữa tường, thay cửa, lắp vách ngăn, lan can, bậc cấp và thay mới nền gạch ceramic.	0,71	- Ngân sách huyện	- Công trình: Công trình dân dụng, cấp IV	- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn Thành	
655	Xây dựng tường rào trường THCS Lê Đình Chinh xã Ea Kênh	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	16/01/2025	- Phá dỡ tường rào xây kìn bị hư hỏng, xuống cấp. - Xây mới tường rào xây kìn, gồm móng đá hộc, giằng móng BTCT, trụ thép, xây trụ gạch, trát và sơn hoàn thiện, lắp chống sắt đầu trụ. - Sửa chữa, thay mới tường rào sắt thoáng; sơn lại tường và khung sắt; thay mới cổng chính, cổng phụ và làm mới ray cổng. Sơn lại mặt trong tường rào xây kìn	0,75	- Ngân sách huyện	- Công trình: Công trình dân dụng, cấp IV	- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn Thành	
656	Nâng cấp, sửa chữa 06 phòng học, nền sân trường TH Trần Phú xã Hòa An.	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	25/01/2025	-Nâng cấp, sửa chữa trường 06 phòng học, gồm 02 khối nhà lớp học, mỗi khối 03 phòng.	0,65	- Ngân sách huyện	- Công trình: Công trình dân dụng, cấp IV	- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn Thành	
657	Trường TH Lý Tự Trọng xã Ea Uy, huyện Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	12/02/2025	- Công trình dân dụng và công nghiệp, cấp IV. Sửa chữa Nhà lớp học 03 phòng - Nhà lớp học 02 phòng, 01 phòng làm việc. Nhóm C Địa điểm: xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk	0,90	- Ngân sách huyện	- Công trình: Công trình dân dụng, cấp IV	- Đã hoàn thành, đang trình phê duyệt QT	
658	Đường giao thông liên thôn 1 đi thôn 2, xã Ea Hu	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	21/5/2025	Công trình giao thông đường bộ. - Cấp Công trình: GTNT loại B. Nhóm C - Tổng chiều dài công trình: L=553,7m - Địa điểm xây dựng: Xã Ea Ning	2,40	Ngân sách địa phương	công trình giao thông	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 100% so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 100%, đạt 100% so với kế hoạch; + Công trình triển khai đúng tiến độ - Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 15/7/2026	
659	Hệ thống thoát nước chống ngập Chợ Hoà Hiệp và trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, xã Hoà Hiệp	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	16/6/2025	Tổng chiều dài công trình: L= 531 m. -	3,60	Ngân sách tỉnh	công trình hạ tầng kỹ thuật	đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng và đã trình quyết toán công trình	
660	Xây dựng Cầu thác đá, xã Ea Hu	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	10/08/2025	Công trình giao thông, cấp III, Nhóm C - Tổng chiều dài công trình: L=235,93M m - Địa điểm xây dựng: Xã Ea Ning	10,00	Ngân sách địa phương	công trình giao thông	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công trình đang triển khai thi công 45%	
661	Xây dựng đường GTNT nội thôn 11, xã Ea Tiều (nay là xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk)	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	06/05/2025	Công trình giao thông đường bộ. - Cấp Công trình: GTNT loại B. Nhóm C - Tổng chiều dài công trình: L=548,4m - Địa điểm xây dựng: Ea Ktur.	1,00	Ngân sách địa phương	công trình giao thông	- Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 100% so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 100%, đạt 100% so với kế hoạch; + Công trình triển khai đúng tiến độ - Đã hoàn thành Quyết toán công trình ngày 19/7/2025.	
662	Đường giao thông liên thôn từ thôn 10 đi thôn 23, xã Ea Ning:	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	21/02/2025	- Công trình giao thông đường bộ: Chiều dài tuyến: 04 trục. Tổng chiều dài Ltc=5.132,33m Nhóm: C Cấp công trình: Cấp IV Địa điểm xây dựng: Xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk	12,00	Ngân sách địa phương	Công trình giao thông	- Công trình đang thi công - Khối lượng thực hiện đạt 85%	
663	Đường giao thông nội thôn 4, xã Ea Bhook	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	28/08/2025	- Tổng chiều dài công trình: L= 1.050,29 m - Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ - Nhóm C - Địa điểm xây dựng: Xã Dray Bhang	2,00	Ngân sách địa phương	Công trình giao thông	Đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, đang quyết toán	
664	Đường giao thông từ TL 10, xã Dray Bhang đi xã Hòa Hiệp	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	30/12/2025	- Tổng chiều dài: L= 2.013,56 m. - Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ cấp IV, Nhóm C - Địa điểm XD: Xã Dray Bhang	10,00	Ngân sách địa phương	Công trình giao thông	Đang thi công và GPMB	

	665	Sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông đường nối Quốc lộ 26 và Quốc lộ 29 (Tỉnh lộ 11 cũ), xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	03/02/2026	Công trình giao thông, cấp IV. Trên cơ sở nền, mặt đường cũ, sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường, thảm bảo trì bằng bê tông nhựa (BTN) toàn bộ mặt đường của đoạn tuyến từ Km11+218 – Km11+619 và Km13+066 – Km13+282. Nhóm C. Địa điểm XD: xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk	2,60	NST	Công trình giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
Số Y tế	666	Bảo đường, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trực thuộc Sở Y tế		30/06/2026		29,594	Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024 - 2027	Y tế	đang triển khai thi công	
	667	Trường Mầm non Vành Khuyên, thị trấn Pong Drang; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng và bếp ăn 01 chiều		06/09/2025		4,500	Ngân sách tỉnh	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	668	Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ea Ngai; Hạng mục: Nhà hiệu bộ		06/11/2025		3,800	Ngân sách tỉnh	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	669	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chữ Khố; Hạng mục: Nhà hiệu bộ		06/06/2025		3,800	Ngân sách tỉnh	Giáo dục	Đã trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	
	670	Via hè thị trấn Pong Drang		25/06/2026		3,000	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	Đang triển khai thi công	
	671	Trường TH La Văn Cầu, xã Cư Pong; Hạng mục: Nhà hiệu bộ		30/05/2025		3,800	Ngân sách tỉnh	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	672	Đường giao thông từ buôn Cư Mtao đi thác Ea Brơ, xã Ea Sin (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Diên đến nhà ông Nguyễn Cảnh Hải)		07/04/2025		1,800	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	673	Đường giao thông thôn Trung Lặc (đoạn từ nhà ông Lê Quang Khoa đến nhà bà Nguyễn Thị Loan)		26/05/2025		3,500	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Tờ trình phê duyệt QT số 164/TTr-BQLDABH ngày 04/5/2026 gửi UBND xã Krông Búk	
	674	Via hè khu trung tâm huyện Krông Búk: Đoạn từ ngã 3 Nam Dân đến đối diện trụ sở Công an huyện		25/05/2026		2,500	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	Đang triển khai thi công	
	675	Điện chiếu sáng đoạn từ ngã 3 Nam Dân, xã Chữ Khố đi trung tâm Y tế huyện Krông Búk		26/02/2025		2,500	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng kỹ thuật	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	676	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ xã Ea M'ang, huyện Cư M'gar đi xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn		20/5/2025		10,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	đang hoàn thiện hồ sơ trình xã kiểm tra nghiệm thu	
	677	Đường giao thông liên xã Ea Tul đi Ea Drom, huyện Cư M'gar		10/08/2025		14,900	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đang triển khai thi công	
	678	Đường giao thông liên xã Cư M'gar đi xã Ea H'ding, huyện Cư M'gar		04/08/2025		7,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã nộp quyết toán	
	679	Xây dựng đường BTXM nội buôn Lang, thị trấn Ea Pôk (giai đoạn 2)		26/03/2025		6,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã Quyết toán	
	680	Xây dựng đường BTXM nội buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pôk (giai đoạn 2)		05/09/2025		4,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã Quyết toán	
	681	Nâng cấp thảm BTN trục đường Phù Đồng, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar		06/06/2025		6,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã Quyết toán	
	682	Nâng cấp, mở rộng thảm BTN trục đường Quang Trung, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar		06/06/2025		6,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã Quyết toán	
	683	Đường giao thông nông thôn buôn Hố, xã Ea Drom		21/4/2025		4,600	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã nộp QT sơ tài chính	
	684	Đường giao thông nông thôn buôn Ea Sang, xã Ea H'ding, huyện Cư M'gar		25/4/2025		2,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã nộp QT sơ tài chính	
	685	Hệ thống thoát nước đường buôn Jók, xã Ea H'ding (GD2)		30/12/2024		0,950	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã quyết toán	
	686	Đường giao thông nông thôn liên thôn Hiệp Tiến đi Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp		28/4/2025		3,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	xã đi kiểm tra nghiệm thu vào ngày 27/7/2026, đang đợi xã ra kết quả nghiệm thu	
	687	Đường giao thông nông thôn buôn Ea Tar, xã Ea Tar		06/12/2025		5,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã nộp quyết toán	
	688	Đường giao thông nông thôn buôn Yóng, xã Ea Drom		06/07/2025		2,200	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã trình báo cáo hoàn thành cho xã, đang đợi xã xếp lịch đi kiểm tra\	
	689	Đường giao thông nông thôn buôn Tong Lía, xã Ea Tar		19/6/2025		2,850	Ngân sách địa phương	Giao thông	xã đi kiểm tra nghiệm thu vào ngày 28/7/2026, đang đợi xã ra kết quả nghiệm thu	
	690	Đường giao thông nông thôn buôn Jók, xã Ea H'ding		06/04/2025		1,710	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đang trình báo cáo hoàn thành cho xã	
	691	Đường giao thông nông thôn buôn Brăh, Trao B, xã Cư Diêc M'ngông		25/9/2025		6,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 10/7/2026 hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	
	692	Đường giao thông nông thôn buôn Drang, xã Ea H'ding		25/5/2025		3,750	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã nộp quyết toán	
	693	Đường giao thông liên buôn Bling, buôn Tráp, buôn Nhung, xã Cư M'gar		27/6/2025		3,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	694	Đường giao thông nông thôn từ buôn Gram B đi thôn Tân Phú, xã Ea Drom		22/4/2025		1,240	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã nộp quyết toán	
	695	Đường giao thông nông thôn buôn Wing, xã Ea Kuêh		06/03/2025		1,900	Ngân sách địa phương	Giao thông	đã nộp quyết toán sơ tài chính\	
	696	Đường giao thông nông thôn buôn Yao, xã Ea Tul (giai đoạn 2)		06/05/2025		4,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã nộp QT sơ tài chính	
	697	Cải tạo, nâng cấp đường Y Bih Aléô, thị trấn Quảng Phú		13/6/2025		4,000	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã nộp QT sơ tài chính	
	698	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông buôn Lang, buôn Máp, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar		17/10/2024		13,500	Ngân sách địa phương	Giao thông	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	699	Trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Ea Drom; Hạng mục: Nhà hiệu bộ		04/06/2025		2,100	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	700	Xây dựng nhà bếp ăn bán trú trường mầm non xã Ea M'ang, trường rào các trường mầm non: Ea Kpam, Cư Diêc M'ngông, Cư Suê		04/04/2025		2,000	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã nộp QT sơ tài chính	
	701	Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Quảng Phú; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng		08/08/2025		9,757	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	702	Trường THCS Lương Thế Vinh; Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng, phá dỡ phòng học cũ		25/5/2025		6,700	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	
	703	Trường Mẫu giáo Kim Đồng, xã Quảng Tiến; Hạng mục: Khởi nhà hành chính, đa năng (02 tầng), nhà bảo vệ, sân		06/06/2025		4,417	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã nộp QT sơ tài chính	
	704	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Tul; Hạng mục: Nhà hiệu bộ		10/10/2025		2,700	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã quyết toán dự án hoàn thành	

Ban QLDA ĐXD
Buôn Hồ

705	Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Ea Kiết; Hạng mục: Nhà lớp học, bổ môn		06/06/2025		13,500	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã nộp QT số tài chính	
706	Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Quảng Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng		30/5/2025		8,400	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 20/7/2026, chờ nộp QT số tài chính	
707	Trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Ea Drom; Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng, cổng, tường rào, sân bê tông.		06/03/2025		8,600	Ngân sách địa phương	Giáo dục	Đã Quyết toán	
708	Đắp đống Ea Chuar 2, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar; Hạng mục: Đắp đống, công đầu mối, kênh &CTTK		05/11/2026		8,000	Ngân sách tỉnh	Thủy lợi	Chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
709	Sửa chữa, khắc phục các vị trí xói lở, đảm bảo tiêu thoát lũ cho Buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar		20/3/2025		9,000	Ngân sách tỉnh	Thủy lợi	Thực hiện công tác quyết toán	
710	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Trần Kiên đến đường Lý Thường Kiệt) TT Quảng Phú, huyện Cư M'gar		21/05/2026-		24,000	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Đảm bảo tiến độ	
711	Dự án: Đắp thủy lợi thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo		23/5/2026		14,900	NSTW	Thủy lợi		
712	Cải tạo, nâng cấp Nhà Văn hóa huyện Ea H'Leo		26/2/2025		6,200	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	Đã trình Sở tài chính Quyết toán dự án hoàn thành ngày 16/3/2026	
713	Trung tâm văn hóa huyện Ea H'Leo, Hạng mục: Nhà thi đấu và hạ tầng kỹ thuật khác		15/01/2025		25,000	Ngân sách tỉnh	Dân dụng		
714	Đường giao thông thôn 7a, 7b, 7c đi trung tâm xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo		01/10/2025		10,500	Ngân sách địa phương	Giao thông		
715	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Wy – Cư Mốt – Ea Khal, huyện Ea H'Leo		16/01/2025		11,000	Ngân sách địa phương	Giao thông		
716	Đường Hải Triều, phường Đạt Hiếu (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đầu nối ra Quốc lộ 14)		03/06/2026		12,000	NS tỉnh	Giao thông		
717	Nâng cấp, cải tạo đường No Trang Long, thị xã Buôn Hồ		18/03/2025		13,000	NS tỉnh + NS thị xã	Giao thông	Đã phê duyệt Quyết toán hoàn thành công trình	
718	Cải tạo, nâng cấp đường Phù Đồng Thiên Vương, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ đi xã Ea Tul, huyện Cư M'gar		06/02/2025		11,000	NS tỉnh + NS thị xã	Giao thông	Đã phê duyệt Quyết toán hoàn thành công trình	
719	Cải tạo, nâng cấp đường Au Cò, phường Đoàn Kết (đoạn từ cuối đường nhựa đi ra bệnh viện Hòa Bình)		06/01/2025		5,000	NS thị xã	Giao thông		
720	Đường vào trụ sở Viện kiểm sát nhân dân (môi); (Đường N9 – nay là đường Y Biếu E Ban)		25/07/2026		2,500	NS thị xã	Giao thông		
721	Cải tạo, nâng cấp đường Phù Đồng Thiên Vương, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ		06/08/2025		5,000	NS tỉnh + NS thị xã	Giao thông	Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán lên Sở Tài chính số 128/TTr-DA ngày 07/04/2026	
722	Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Quốc Việt, phường Đoàn Kết		06/07/2025		2,000	Ngân sách tỉnh	Giao thông	Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán lên Sở Tài chính số 170/TTr-BQLDABH ngày 06/5/2026	
723	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Huy Chú, phường Đạt Hiếu		07/01/2025		2,000	Ngân sách tỉnh (hỗ trợ, vốn tăng thu tiết kiệm chi)	Giao thông	Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán lên Sở Tài chính	
724	Cải tạo, nâng cấp đường đường Lạc Long Quân, phường An Bình		07/01/2025		2,000	Ngân sách tỉnh (hỗ trợ, vốn tăng thu tiết kiệm chi)	Giao thông	Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán lên Sở Tài chính	
725	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh, phường An Bình (Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Đinh Tiên Hoàng)		23/06/2025		2,866	NS thị xã	Giao thông	Công trình vướng GPMB; ngày 21/7/2026 UBND phường Buôn Hồ ban hành Công văn số 1803/CV-UBND về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh Dự án; Sau khi tháo gỡ khó khăn GPMB Ban QLDA đầu tư xây dựng thông báo tiếp tục triển khai thi công ngày 27/7/2027	
726	Nâng cấp, cải tạo hồ Hà Cò, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ		01/07/2025		13,200	NS tỉnh	Giao thông	Đã phê duyệt Quyết toán hoàn thành công trình	
727	Trường Tiểu học Quang Trung (giai đoạn 2); Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng (02 tầng), dãy phía đường Quang Trung; Hệ thống phòng cháy chữa cháy		23/01/2025-		9,252	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã.	Giáo dục		
728	Trường Tiểu học Ama Khê, phường An Lạc; hạng mục: Xây dựng 08 phòng (02 tầng); Nhà đa năng		01/03/2025		7,500	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã.	Giáo dục	Đã trình Sở Tài Chính Quyết toán công trình hoàn thành tại Tờ trình số 48/TTr-BQLDABH ngày 26/01/2026	
729	Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Bình Thuận; HM: Khu vệ sinh		21/04/2025		0,550	NS thị xã	Giáo dục	Đã phê duyệt Quyết toán	
730	Xây dựng mới nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học No Trang Long, xã Ea Drom		04/10/2025		0,550	Ngân sách thị xã (vốn sự nghiệp).	Giáo dục	Đã phê duyệt Quyết toán	
731	Trường TH Nguyễn Tất Thành, phường Thống Nhất; HM: Nhà vệ sinh học sinh nữ		31/03/2025		0,300	Ngân sách thị xã	Giáo dục	Đã phê duyệt Quyết toán	
732	Trường THCS Ngô Quyền, xã Cư Bao; HM: Nhà vệ sinh học sinh và giáo viên		18/04/2025		0,720	Ngân sách thị xã	Giáo dục	Đã phê duyệt Quyết toán	
733	Trường THCS Hùng Vương, xã Bình Thuận; HM: Nhà vệ sinh học sinh		20/04/2025		0,550	Ngân sách thị xã	Giáo dục	Đã phê duyệt Quyết toán	
734	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường Bình Tân; HM: Nhà vệ sinh học sinh		28/03/2025		0,850	Ngân sách thị xã	Giáo dục	Đã phê duyệt Quyết toán	
735	Quảng trường trung tâm thị xã; HM: Hai bức phù điêu và phòng chuẩn bị		05/07/2025		4,000	Ngân sách thị xã Buôn Hồ	Hạ tầng kỹ thuật		
736	Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ; Hạng mục: Nhà làm việc 03 tầng, nhà làm việc 01 tầng, nhà công vụ, nhà bảo vệ, cổng - trụ cơ, đèn chiếu sáng		19/05/2026		0,495	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (theo quy chế chi tiêu nội bộ)	Dân dụng		
737	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông từ trường THPT Nguyễn Huệ đến thôn Tân Châu, xã Ea Tòh		18/02/2025		7,000	Ngân sách tỉnh	Giao thông		
738	Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, mở rộng đường giao thông Ngô Quyền, thị trấn Krông Năng (Đoạn từ nút giao đường Hùng Vương đến nút giao đường Tôn Đức Thắng)		01/08/2025		11,589	Ngân sách tỉnh	Giao thông		
739	Đường giao thông Nguyễn Viết Xuân, Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Năng (Đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân kéo dài nối với nút giao đường Nguyễn Tất Thành)		02/12/2025		8,000	Ngân sách tỉnh	Giao thông		

Ban A	740	Trụ sở HĐND và UBND xã Phú Xuân (Giai đoạn 2)		23/01/2025		5,000	Ngân sách tỉnh	Dẫn dụng		
	741	Hệ thống kênh và công trình trên kênh có Ftuoi<150ha (địa bàn tỉnh Đắk Lắk) thuộc dự án CTTL hồ chứa nước Ia Mor – giai đoạn 2.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.	17/05/2025	Công trình: Cấp III; Quy mô công trình: Kênh tưới; Đầu tư xây dựng 45 tuyến kênh kết cấu BTCT M200 với tổng chiều dài các tuyến kênh khoảng 38km và các công trình trên kênh phục vụ tưới cho khoảng 2.318 ha đất canh tác thuộc xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.	114,000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Công trình Nông nghiệp và PTNT.	Về công tác GPMBTổng diện tích cần GPMB: 29,3 ha. Diện tích đã hoàn thành (bàn giao): 7,72 ha. Diện tích chưa giải phóng (còn lại): 21,58ha, trong đó: Đã có Quyết định phê duyệt phương án (chưa có quyết định thu hồi đất): 12,09 ha.Đang thực hiện công tác GPMB: 9,49 ha.Về triển khai thi công: Đã thi công hoàn thành được 6,188/37,97Km kênh, cụ thể: Tuyến D16-8: 600m; D16-2: 310m; D18-8-1: 600m; D18-7: 200m; D18-8-4: 600m; D18-1: 800m; D1-10: 550m; D1-2: 1208m; VCD36: 1000m; VCD32: 320m. Lấy kê giá trị thực hiện/ giá trị hợp đồng: 9,124/68,206 tỷ đồng (đạt 13,38%). Lấy kê giá trị giải ngân/ giá trị hợp đồng: 24,161/68,206 tỷ đồng (đạt 35,42%)	Nguyên nhân khách quan: Thời tiết diễn biến bất lợi với mưa kéo dài, nhiều đợt mưa lớn làm nền đất bão hòa nước, nhiều hạng mục không đủ điều kiện thi công theo yêu cầu kỹ thuật. Việc duy động máy móc, thiết bị và vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ thi công bị chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến khối lượng nghiệm thu, thanh toán và tiến độ giải ngân; Nguyên nhân chủ quan: Đối với diện tích đang thực hiện GPMB: (1) UBND xã Ia Lốp chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất: 4,0 ha/ 88 hộ (104 thửa) (ban Buôn Hồ đã trình trong tháng 5/2026); (2) UBND xã Ia Lốp chưa thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường: 0,64 ha/ 41 hộ (52 thửa) (Ban QLDA Buôn Hồ đã trình ngày 7/7/2026 theo Tờ trình số 271/Tr-BQLDABH); Đối với diện tích đã phê duyệt phương án nhưng chưa có quyết định thu hồi đất: (3) UBND xã Ia Lốp chưa ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các phương án đã được phê duyệt (Các Quyết định phê duyệt phương án số 420/QĐ-UBND ngày 05/06/2026; số 435/QĐ-UBND ngày 12/06/2026; số 436/QĐ-UBND ngày 12/06/2026); (4) Ban Buôn Hồ chưa hoàn thành điều chỉnh trích lục ranh 32 thửa đất.
	742	Hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi có Dư Kmál, xã Dư Kmál, huyện Krông Ana	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.	08/05/2025	Cấp hạng: Cấp IV; Lưu lượng tưới thiết kế: Q =0,78 m3/s (2080 m3/h)	164,000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Công trình Nông nghiệp và PTNT.	Cụm Công đầu kênh, cống cuối kênh, kênh dẫn: Hoàn thành ép cọc thứ và đúc cọc đại trà. Tổ chức thi công nạo vét kênh dẫn, đào hồ móng, đóng cọc gỗ, hoàn thành xong phần bê tông cốt thép công qua đường K1+055, đang thi công gia cố mái. Cụm đầu mối nhà trạm bơm: thi công xong buồng hút, buồng bơm và 1/4 dốt công đầu bê hút. Tuyến ống đẩy: Hoàn thành gia công 1307/1331 m đường ống thép, tổ chức thi công các mỏ neo từ số 13-27. Tuyến ống chính: Hoàn thành lắp đặt 0,9/1,34km ống HDPE D800. Tuyến ống tưới: Hoàn thành bê điều áp. Nhập ống và hoàn thành lắp đặt ống HDPE các loại 3,26/15,37km. Thiết bị nhập khẩu máy bơm, tủ điện, các loại van: đã tập kết về công trường. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Giá trị đã nghiệm thu: Đạt 63,348 tỷ đồng, tương ứng khoảng 56% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân: Tổng cộng là 74,45/113,4 tỷ đồng đạt 65% giá trị hợp đồng.	Công tác giải phóng mặt bằng mới bắt đầu bàn giao từ tháng 5/2026, Thời tiết đã vào mùa mưa các hạng mục thi công qua nền đất trũng, cần phải thi công vào mùa khô. Kiến nghị kéo giải thời gian thi công sang tháng 6/2027.
	743	Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung tâm xã Vụ Bón, huyện Krông Pắc (Gói thầu thi công: Thi công xây dựng công trình đoạn Km15+200 – Km18+389,16)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.	11/07/2026	Quy mô: Cấp hạng: Cấp IV Địa điểm: Xã Ea Ô, xã Ea Kar và xã Vụ Bón	200,000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Giao thông đường bộ	Đang triển khai thi công xây dựng	Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung tâm xã Vụ Bón, huyện Krông Pắc (sau đây gọi tắt là Dự án 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Ban A) làm Chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo Quyết định số 547/QĐ-BQLDAGTNN ngày 26/9/2022 của Ban A với quy mô thiết kế như sau: - Công trình đường giao thông cấp IV vùng núi: + Đoạn từ Km0+00- Km1+836,7: Bld = 10,0m + Các đoạn còn lại: Bn=7,5m; Bm=5,5m, Bl=1,0m x 2 bên. Hệ thống thoát nước vĩnh cửu, tài trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=4%. Đồng thời, Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên) thuộc dự án thành phần: Sửa chữa hồ C9, xã Ea Kly, huyện Krông Pắc (Sau đây gọi tắt là Dự án 2) được UBND huyện Krông Pắc (cũ) phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện Krông Pắc và đến ngày 14/3/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc (cũ) phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 84/QĐ-QLDA với quy mô thiết kế như sau: - Công trình cầu, đường giao thông nông thôn: + Cầu giao thông dài 18,0m rộng 5,0m gồm 02 nhịp mỗi nhịp dài L = 9,4m, dạng cầu dầm BTCT đổ tại chỗ M300. Tài trọng thiết kế H13. + Kiên cố đường dẫn 2 bên tràn xả lũ bằng BTXM đá 1x2 M250 dày 16cm đặt trên lớp CPDD dày 12cm. Bỏ tải 40 cọc tiêu và 02 biển báo. Hiện nay, Dự án 1 và dự án 2 đang khác nhau về cấp tải trọng thiết kế (HL93 và H13) gây khó khăn trong quá trình khai thác sử dụng. Ban A đề nghị Ban Quản lý đầu tư xây dựng Ea Kar là đơn vị được giao quản lý Dự án 2 nêu trên nghiên cứu phương án xử lý và báo cáo UBND tỉnh xem xét chi đạo thực hiện nhằm bảo đảm sự thống nhất về tải trọng và hiệu quả khai thác công trình.
	744	Dự án: Sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào Mông, xã Ea Đah, huyện Krông Năng (Gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước sinh hoạt) và công trình dân dụng)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.	04/06/2026	Quy mô công trình: Xây dựng mới: - Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III, cấp IV; Hạ tầng kỹ thuật cấp III.	168,000	Ngân sách Trung ương	Công trình hạ tầng kỹ thuật và dân dụng.	Đang triển khai thi công xây dựng. Tình hình thi công: Thi công phần thô trường mầm non và nhà sinh hoạt thôn Giang Đông. Thi công công tường rào, hạng mục khu xử lý nước và tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt	Vướng mặt bằng tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt và vị trí giếng khoan số 01.
Ban QL các KCN tỉnh	745	Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân	Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk	26/04/2026		2,477	Vốn khác	Công nghiệp		
	746	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Công ty TNHH Trung Tây Nguyên Đắk Lắk	10/11/2025		25	Vốn khác	Công nghiệp		
	747	Nhà máy sản xuất sợi và cho thuê nhà xưởng	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AVI	05/12/2025		30	Vốn khác	Công nghiệp		
	748	Chế biến cà phê, nông sản và cho thuê kho, nhà xưởng	Công ty TNHH Trung Tây Nguyên Hòa Phú	10/04/2025		39	Vốn khác	Công nghiệp		
	749	Nhà máy chế biến cà phê hòa tan	Công ty TNHH Sản xuất Phúc Khang Phát	15/06/2026		54	Vốn khác	Công nghiệp		

	750	Nhà máy sản xuất - chế biến nông sản	Công ty TNHH MTV sản xuất và xuất khẩu Phúc Anh	27/07/2026		59	Vốn khác	Công nghiệp		
	751	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hoà Lợi, xã Xuân Cảnh	Ban QLDA DTXD Tuy An	20/2/2025	Diện tích 3,5ha, tổng chiều dài đường nội tuyến 915,98m, công trình cấp IV, thuộc nhóm C, địa điểm xây dựng xã Xuân Cảnh	38,350	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật	+ Dự án đã thi công đạt 15% khối lượng hợp đồng. Dự án đang tạm dừng tháng 7/2025 do vướng GPMB khu dân cư hoà lợi bị ảnh hưởng 7 hộ, đã phê duyệt 6 hộ, còn lại 1 hộ chưa kiểm kê (1 mô khoán 3m ²), đạt 90% khối lượng. Dự kiến công trình hoàn thành ngày 31/12/2026. Đã thi công hoàn thành và gửi đề nghị nghiệm thu bản giao đưa công trình vào sử dụng	01 ngôi mộ gia đình không đồng ý kiểm kê di dời, diện tích khoán 3m2 và có 02 hộ dân lấn chiếm đất dự án, cần rút không cho thi công.Đề nghị UBND xã tuyên truyền vận động hộ dân. Thời gian hoàn thành tháng 8/2026
	752	Hạ tầng kỹ thuật công viên khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên	Ban QLDA DTXD Tuy An	02/01/2025	Diện tích 1,53ha, công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng P. Sông Cầu	13,420	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật		
	753	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 3, xã Xuân Hải	Ban QLDA DTXD Tuy An	06/01/2025	Diện tích 3,6ha, công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng tại Xã Xuân Lộc	49,653	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật	+ Tiến độ dự án: Dự án đã triển khai thi công đạt 20% khối lượng hợp đồng. Thời gian thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án. + Công tác GPMB đạt 80% so với KH. + Đánh giá tình hình triển khai: Chậm so với kế hoạch + Dự kiến công trình hoàn thành ngày 31/12/2027	Đã phê duyệt phương duyệt phương án 06/10 trường hợp (đã trả tiền 4/6 trường hợp, còn 2 hộ chưa nhận tiền bồi thường). Còn lại 04 trường hợp đang công khai dự thảo (từ ngày 11/6/2026-21/6/2026). Đề nghị UBND xã tuyên truyền vận động các hộ dân. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026
	754	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hòa Phú, xã Xuân Cảnh	Ban QLDA DTXD Tuy An	06/01/2025	Diện tích 3,5ha, công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng xã Xuân Cảnh	49,850	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật	+ Công tác GPMB: đạt 100%KH + Thi công đạt 80% khối lượng hợp đồng + Đánh giá tình hình triển khai: Đạt yêu cầu + Dự kiến công trình hoàn thành ngày 31/12/2026	
	755	Nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân	Ban QLDA DTXD Tuy An	10/01/2025	Diện tích xây dựng 760,85m2 cao 2 tầng thuộc nhà cấp III, dự án nhóm C, địa điểm xây dựng xã Xuân lộc	40,507	NSDP	Công trình dân dụng	+ Công tác triển khai thi công: đạt 7% KH + Đánh giá tình hình triển khai: Tiến độ chậm + Dự kiến công trình hoàn thành ngày 31/12/2026	Nhà thầu trước đây nâng lực không đảm bảo, Ban QL đã chấm dứt hợp đồng, hiện đã ký hợp đồng với nhà thầu mới. Nhà thầu mới đã hoàn tất thủ tục và tổ chức triển khai thi công.
	756	Trung tâm văn hóa đa năng thị xã Sông Cầu (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD Tuy An	02/01/2025	Diện tích xây dựng 3712m2 cao 2 tầng thuộc nhà cấp II, dự án nhóm B, P. Sông Cầu	99,227	NSDP	Công trình Dân dụng - đô thị	Công trình đã triển khai thi công phần san nền đạt 90%, đang đổ bê tông móng hàng rào phía Đông, hiện tại đang vướng GPMB , công tác GPMB đạt 97% so với kế hoạch. + Đánh giá tình hình triển khai: Tiến độ chậm + Dự kiến công trình hoàn thành ngày 31/12/2026	Hiện nay, còn 01 trường hợp (ông Trần Hoài Nam sinh sống ở TP-HCM) đã nhiều lần liên hệ nhưng không được. Đang thực hiện thủ tục niêm yết công thông báo thu hồi đất theo quy định để thực hiện kiểm kê bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, còn trường hợp ông Đỗ Thanh Hùng đã được phê duyệt phương án nhưng không đồng ý nhận tiền để bán giao mặt bằng. Đề nghị UBND xã tuyên truyền vận động các hộ dân. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026
	757	XD mới kênh đập dâng Hòn Cao, xã Xuân Phước	Ban QLDA DTXD Tuy An	06/10/2026	Chiều dài tuyến kênh 812m, kích thước (50x60)m, công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng xã Xuân Phước	1,400	NSDP	Công trình Nông nghiệp	Công trình đã triển khai thi công đạt 95%, dự kiến đến 07/10/2026 sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng	
	758	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Ma Lưng	Ban QLDA DTXD Tuy An	28/12/2025	Diện tích 4548,71m2, tổng số lượng 14 ló với diện tích (10x25m), công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng xã Tây Sơn	2,995	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật	+ Công tác GPMB: đạt 100%KH + Công tác triển khai thi công: Thi công đạt 8%KH + Đánh giá tình hình triển khai: Đạt yêu cầu + Dự kiến công trình hoàn thành tháng 11/2026	
	759	Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn một số xã quy hoạch nội thị thuộc thị xã Sông Cầu	Ban QLDA DTXD Tuy An	31/12/2025	Quy mô nhà cấp III, cao 2 tầng, thuộc dự án nhóm C	44,996	NSDP	công trình dân dụng	+ Tiến độ triển khai thi công: 55%KH + Đánh giá tình hình triển khai: Đạt yêu cầu + Dự kiến hoàn thành 12/2026	
	760	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hồ Suối Bùn 2, đoạn đào giao thông đến hồ Suối Bùn 2 (giai đoạn 1) Gói 01XL, 02XL	Ban QLDA DTXD Tuy An	30/12/2025	Diện tích đất sử dụng 9,73ha, công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng xã Sơn Hòa	58,000	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật	Hiện tại đang ở trong giai đoạn GPMB. Công tác GPMB đạt 40% khối lượng. Đánh giá tình hình triển khai: Chậm so với kế hoạch	Đề nghị xã Sơn Hoà sớm xác định loại đất, vị trí đất, thông tin của hộ gia đình cá nhân có liên quan đến dự án. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026
	761	Xây dựng công trình thủy lợi và giao thông nội đồng thuộc chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 huyện Đồng Xuân	Ban QLDA DTXD Tuy An	24/7/2025	Sửa chữa, nâng cấp kênh mương N2-3 với chiều dài 665m; Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm điện cầu sắt La Hai xây dựng mới nhà trạm thành nhà 2 tầng; Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội đồng đoạn từ kênh mương chính trạm bơm điện Long Hà đến Sỏi Đình, khu phố Long Hà, thị trấn La Hai với chiều dài 430,00m	3,236	NSDP	Công trình Giao thông - Thủy lợi	Công trình đã hoàn thành bản giao đưa vào sử dụng	
	762	Nâng cấp, mở rộng cầu sắt Tân Vinh, Xuân Sơn Nam	Ban QLDA DTXD Tuy An	20/3/2025	Thiết kế cầu bê tông cốt thép bản vịnh cầu với tổng chiều dài: 47,18m. Công trình cấp IV, Nhóm C. Địa điểm XD: xã Xuân Sơn Nam (nay là xã Đồng Xuân)	1,000	NSDP	Công trình Giao thông	Công trình đã hoàn thành bản giao đưa vào sử dụng	
	763	Nâng cấp, sửa chữa đường 24/3 (Đoạn từ Quốc lộ 25 đến nhà máy đường KCP	Ban QLDA DTXD Tuy An	16/5/2025	Đầu tư nâng cấp mặt đường bê tông xi măng cốt thép, rãnh thoát nước và hệ thống an toàn giao thông dọc tuyến. Chiều dài tuyến: 2.334,25m; bề rộng mặt đường rộng 7,0m, lề đường rộng 1m. Công trình cấp III. Địa điểm XD: Xã Suối Bạc và thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.(nay là xã Sơn Hoà)	14,929	NSDP	Công trình Giao thông	Công trình đã hoàn thành bản giao đưa vào sử dụng	

Ban Tuy An	764	XD khối 06 phòng học bộ môn và thiết bị phục vụ học tập Trường THCS Châu Kim Huệ	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	20/12/2025	Nhà cấp III, 02 tầng, diện tích xây dựng 563m², diện tích sàn 1.108 m², chiều cao 10,60 m. Sân mái BTCT, bên trên lợp tole màu chống thấm, cách nhiệt. Dự án nhóm C, cấp III. <i>Địa điểm XD: Xã Tuy An Đông</i>	11,953	NSDP	Giáo dục	Công trình đang thi công khối lượng 50% so với hợp đồng, đang triển khai bê tông dầm sàn mái, đánh giá tình hình triển khai: công trình thi công chậm so với kế hoạch. Dự kiến công trình dự kiến hoàn thành tháng 9/2026	
	765	Đường Hòa Hiệp - Phú Dương (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	30/6/2025	Đường bê tông nhựa, tổng chiều dài tuyến đường là 831,59m, Đoạn 1: Bề rộng nền đường Bn=25m; bề rộng mặt đường Bm=8m. Đoạn 2: Bề rộng mặt đường rộng B mặt = 25,0m, diện tích đất sử dụng 5,65ha công trình cấp III, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng tại xã Xuân Thịnh (nay thuộc Phường Sông Cầu)	45,408	NSDP	Công trình giao thông	+ Công tác GPMB đạt 95% so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt 32% so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai: Tiến độ chậm - Dự kiến thời gian hoàn thành: tháng 12/2026	Còn 02 hộ dân không thống nhất chủ trương bồi thường. Đề nghị UBND xã tuyên truyền vận động các hộ dân. Thời gian hoàn thành tháng 8/2026
	766	Nâng cấp vỉa hè đường Trần Phú phía phải tuyến (đoạn từ Km0+934,70 đến giáp đê giao thông)	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	26/3/2025	Đầu tư nâng cấp vỉa hè, bó vỉa, hồ trồng cây xanh, rãnh thoát nước và sửa chữa các hố ga của hệ thống thoát nước dọc tuyến với tổng chiều dài tuyến 1,700,81m2, bề rộng vỉa hè rộng 3,5m, công trình cấp IV, thuộc dự án nhóm C, địa điểm xây dựng tại xã Sơn Hòa	4,829	NSDP	Công trình Hạ tầng kỹ thuật	Công trình đã thi công hoàn thành	
	767	Bê tông tuyến đường liên thôn từ nhà ông Lân đến Cầu đội 1 thôn Tân Hoà, xã Xuân Sơn Nam (nay là xã Đồng Xuân)	BQLDA ĐTXD Tuy An	06/10/2026	Đường Bê tông xi măng với chiều dài 789,93m; Cấp IV; nhóm C	1,500	NSDP	Giao thông	+ Công trình thi công đạt 95% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026; + Tình hình triển khai thi công đạt yêu cầu theo KH	
	768	Nối dài kênh N8 thuộc kênh chính Nam, xã Đa Lộc.	BQLDA ĐTXD Tuy An	06/10/2026	Tổng chiều dài toàn tuyến kênh nối dài: 650m; cấp IV; nhóm C	1,299	NSDP	Nông nghiệp và phát triển nông thôn,	+ Công trình thi công đạt 90% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026; + Tình hình triển khai: đạt yêu cầu theo KH	
	769	Xây dựng kênh đập dâng Hòn Cao, xã Xuân Phước	BQLDA ĐTXD Tuy An	06/10/2026	Chiều dài tuyến kênh: 812,00m .cấp IV; nhóm C	1,399	NSDP	Nông nghiệp và phát triển nông thôn,	+ Công trình thi công đạt 97% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026; + Tình hình triển khai: đạt yêu cầu	
	770	Mở rộng mặt bằng bố trí dân cư thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2 (nay là xã Đồng Xuân).	BQLDA ĐTXD Tuy An	06/10/2026	San nền: Tổng diện tích san lấp 6.000m2; Hệ thống giao thông: Xây dựng tuyến đường QH1 dài 90,29m, nền đường rộng 9,5m, cấp IV, nhóm C	1,040	NSDP	Hạ tầng kỹ thuật	+ Công tác GPMB đã trình phương án bồi thường, chờ UBND xã Đồng Xuân ban hành Quyết định, thực hiện theo quy định. Đánh giá tình hình thực hiện: Đạt yêu cầu - Dự kiến thời gian hoàn thành: 10-2026	Đề nghị UBND xã Đồng Xuân phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 7/2026.
	771	Mở rộng mặt bằng bố trí dân cư thôn 5, xã Đa Lộc.	BQLDA ĐTXD Tuy An	06/10/2026	San nền 0,66ha; đường giao thông nội bộ bằng đất bê tông đường Bm=5m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m; cấp IV, nhóm C	1,000	NSDP	Hạ tầng kỹ thuật,	+ Công tác GPMB đã trình phương án bồi thường, chờ UBND xã Xuân Lãnh ban hành Quyết định, thực hiện theo quy định. + Đánh giá tình hình triển khai: Đạt yêu cầu - Dự kiến thời gian hoàn thành: 10-2026	Đề nghị UBND xã Xuân Lãnh phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 7/2026
	772	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông từ U hòn đình đến Soi Tân Lập và giáp thôn Tân Long	BQLDA ĐTXD Tuy An	06/10/2026	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài L= 702,61m; Cấp IV; nhóm C	1,500	NSDP	Giao thông,	+ Công trình thi công đạt 20% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026; + Đánh giá tình hình triển khai: đạt yêu cầu	
	773	Nâng cấp bê tông đường giao thông từ trạm nước sạch thôn Tân An đến thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam.	BQLDA ĐTXD Tuy An	15/6/2026	Nâng cấp bê tông đường giao thông nông thôn với chiều dài tuyến đường L=364,20m; bề rộng lề BI = 0,5x2=1m; bề rộng mặt đường Bm = 3m; Cấp IV; nhóm C	1,034	NSDP	Giao thông,	+ Công trình thi công đạt 40% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026; + Tình hình triển khai: đạt yêu cầu	
	774	Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ trên địa bàn xã Xuân Lãnh thuộc dự án Đầu xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD Tuy An	24/7/2026	Xây dựng 32 căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ; Dự án nhóm C, cấp III	55,130	NSDP	Công trình dân dụng	Đang tổ chức triển khai xây dựng phần móng, tiến độ đúng kế hoạch, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026	
	775	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị xã Sông Cầu	BQLDA ĐTXD Tuy An	21/5/2026	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài tuyến lắp mới khoảng 4.430m (Tuyến cáp ngầm: 1.085m; Tuyến cáp nổi: 3.345m). Nhóm C; Cấp công trình: Cấp IV	43,182	NSDP	Hạ tầng kỹ thuật	+ Đang thi công móng, dựng trụ, kéo dây, lắp đặt tiếp địa; đạt 20%KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026; + Tình hình triển khai: đạt yêu cầu	
	776	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường ĐT 647 thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước (đổi diện nhà Văn hóa Phú Xuân B-Đông Giốc)	BQLDA ĐTXD Tuy An	22/7/2026	San nền: Tổng diện tích 10.130,01m2; Đường giao thông: Tổng chiều dài các tuyến đường nội bộ 254m; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước; Hệ thống an toàn và tổ chức giao thông; Nhóm C; Cấp công trình: Cấp IV	16,477	NSDP	Hạ tầng kỹ thuật.	+ Công tác GPMB: UBND xã đã duyệt PA bồi thường, chuẩn bị chi trả tiền, dự kiến đến ngày 30/7/2026 GPMB đạt 100%KH. + Công tác triển khai thi công: Mới bàn giao mố. + Đánh giá tình hình triển khai: Đạt yêu cầu. - Dự kiến thời gian hoàn thành: 12/01/2027.	
	777	Xây dựng tuyến đường giao thông dân sinh từ Cầu La Hai đến cuối khu dân cư khu phố Long An (trong đường sắt)	BQLDA ĐTXD Tuy An	23/6/2026	Xây dựng tuyến đường bê tông xi măng với chiều dài 859,91m; bề rộng nền đường Bn=3,5m; bề rộng mặt đường Bm=2,5m; Nhóm C; Cấp công trình: Cấp IV	4,999	NSDP	Giao thông,	+ Công tác GPMB đã trình phương án bồi thường, chờ UBND xã Đồng Xuân ban hành Quyết định, thực hiện theo quy định; + Đánh giá tình hình triển khai: Đạt yêu cầu + Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026	Đề nghị UBND xã Đồng Xuân phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 7/2026.

778	Khu dân cư dọc đường ĐT.649 và đường liên thôn từ cây xăng đến khu dân cư Phú Sơn, xã An Ninh Đông	BQLDA ĐTXD Tuy An	30/6/2026	Sân nền với tổng diện tích khoảng 112.565m²; Nhóm C; Cấp công trình: Cấp IV	2,769	NSDP	Hạ tầng kỹ thuật.	Công tác GPMB: Hiện tại công tác triển khai kế hoạch điều tra, kiểm đếm, khảo sát đo đạc các thửa đất bị ảnh hưởng và tài sản gắn liền với đất đã xong ngày 10/5/2026, nhưng đến nay UBND xã Tuy An Đông vẫn chưa cung cấp thông tin liên quan đến các thửa đất bị ảnh hưởng thu hồi đất (gồm: nguồn gốc đất, quy chủ, vị trí thửa đất, loại đất, thông tin nhân hộ khẩu của hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất)	Đề nghị UBND xã Tuy An Đông ban hành thông báo thu hồi đất điều chỉnh 26 trường hợp, phê duyệt loại đất, xác định vị từng thửa đất, cung cấp thông tin nhân khẩu, thông tin tổng diện tích đất nông nghiệp. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2026
779	Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Hóm), xã An Linh, huyện Tuy An	BQLDA ĐTXD Tuy An	14/7/2026	Đường bê tông xi măng với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng: 356.77m; bề rộng nền đường: 5m; bề rộng mặt đường rộng: 3.5m; Cấp IV; Nhóm C	2,769	NSDP	Giao thông	+ Đang triển khai nền đường đạt 5% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026; + Tình hình triển khai: đạt yêu cầu	
780	Hạ tầng kỹ thuật khu phố Chợ phường Xuân Phú	BQLDA ĐTXD Tuy An	30/12/2025	Tổng diện tích dự án: 39.907m². Trong đó: + Diện tích quy hoạch lô cây xanh (lô CX): 2.530,57m²; Diện tích quy hoạch lô đất ở liên kế: 11.869,42m²; + Diện tích Đất giao thông: 25.507,01m². Sân nền: Tổng diện tích sân nền: 14.399,99m²; Cấp IV; Nhóm C	39,989	NSDP	Công trình hạ tầng kỹ thuật	+ Đang thực hiện công tác kiểm kê, UBND phường đang thực hiện quy chủ đất nên chưa lập phương án. '+ Đánh giá tình hình triển khai: Tiến độ chậm + Dự kiến thời gian hoàn thành:	10 hộ không sinh sống tại địa phương chưa liên hệ được, 02 hộ không đồng ý kiểm kê, đề nghị UBND phường Sông Cầu liên hệ với hộ dân để thực hiện công tác kiểm kê.Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026
781	Hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm đô thị Sông Cầu	BQLDA ĐTXD Tuy An	31/12/2025	Tổng diện tích dự án: 19.930m². Trong đó: + Diện tích quy hoạch khu Chợ Trung tâm: 18.130,92m²; Diện tích Đất giao thông: 1.799,08m². Sân nền: Tổng diện tích sân nền: 18.130,92m²; Cấp IV; Nhóm C	20,101	NSDP	Công trình hạ tầng kỹ thuật	+ Đang thực hiện công tác kiểm kê, UBND phường đang thực hiện quy chủ đất nên chưa lập phương án. '+ Đánh giá tình hình triển khai: Tiến độ chậm	02 hộ chưa liên hệ được, 01 hộ không đồng ý kiểm kê, đề nghị UBND phường Sông Cầu liên hệ với gia đình để thực hiện kiểm kê. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026
782	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Xuân Phú	BQLDA ĐTXD Tuy An	23/3/2026	Tổng diện tích dự án: 39.993m². Trong đó: Diện tích quy hoạch lô đất ở tái định cư: 855,53m²; Diện tích quy hoạch lô đất ở liên kế: 21.423,10m²; Diện tích Đất giao thông: 17.716,37m². Sân nền: Tổng diện tích sân nền: 22.278,63m²; Cấp IV; Nhóm C	39,973	NSDP	Công trình hạ tầng kỹ thuật	+ Đang thực hiện công tác kiểm kê, UBND phường đang thực hiện quy chủ đất nên chưa lập phương án. '+ Đánh giá tình hình triển khai: Tiến độ chậm	02 hộ đang sinh sống nước ngoài, đề nghị UBND phường Sông Cầu liên hệ với gia đình để thực hiện kiểm kê.Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026
783	Hạ tầng kỹ thuật dân cư khu phố Long Hải Nam (khu B) (phần xây lắp bổ sung)	BQLDA ĐTXD Tuy An	30/1/2026	Xử lý nền đường: Phá dỡ lớp bê tông mặt đường cũ (dày 18cm) tại vị trí hư hỏng để xử lý triệt để hẻm ếch; Lắp đặt tấm đan mái kê bằng bê tông đá 1x2 M250 KT(40x40x20)cm	133,136	NSDP	Công trình hạ tầng kỹ thuật	+ Công trình thi công đạt 20% so với KH, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026; + Tình hình triển khai: đạt yêu cầu	
784	Đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Thế Bảo (đoạn từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường Tổ Hữu) và đường quy hoạch N1 (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nguyễn Thế Bảo), phường 9, thành phố Tuy Hòa		12/02/2025	- Đường Nguyễn Thế Bảo: Bề rộng nền đường Bn=16m, bề rộng mặt đường Bm=7,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x4,25m - Đường quy hoạch N1: Bề rộng nền đường Bn=12m, bề rộng mặt đường Bm=5,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x3,25m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bó vỉa đá granite, vỉa hè gạch terrezzo (30x30x5)cm. Nhóm C	8,847	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
785	Đầu tư hệ thống thu gom nước thải tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ đường Nguyễn Trãi - đường Hai Bà Trưng) và tuyến đường rạch Bầu Hạ (đoạn từ đường Lê Lợi - đường Nguyễn Huệ)		07/03/2025	Lắp đặt ống thoát nước thải HDPE D315 tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Hai Bà Trưng - Nguyễn Trãi) và tuyến đường Rạch Bầu Hạ. Nhóm C	3,243	Ngân sách tỉnh	HTKT	100%	

786	Ha tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đại lộ Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa
787	Công trình khẩn cấp xây dựng cầu Xóm Sỏi
788	Đầu tư, mở rộng nghĩa trang Tho Vực, (phần mở rộng 30 ha), xã Hòa Kiến và xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 2: 25 ha)
789	Đầu tư nâng cấp vỉa hè tuyến đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Thị Sáu, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Tuyến: Phạm Văn Đồng
790	Thay thế bó vỉa bằng đá Granite và lát vỉa hè bằng đá Granite đường Trần Phú (đoạn từ đường Lê Duẩn – đường Trần Suyễn) và khu vực xung quanh chợ Phường 7, thành phố Tuy Hòa. Gói thầu số 08XL: Thi công hạng mục cây xanh.
791	Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và điện chiếu sáng đường nội thị thị trấn Phú Hòa; Tuyến G15 - G18

07/03/2025	Đầu tư hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, trồng cây xanh các tuyến đường D1, D2, D3, D4. Thi công thảm bê tông nhựa, lát vỉa hè đá granite và gạch terrezzo. Nhóm C +Đường D1, D2, D3: Bề rộng nền đường Bn=16m, bề rộng mặt đường Bm=7,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x4,25m + Đường D4: Bề rộng nền đường Bn=12m, bề rộng mặt đường Bm=6m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x3,0m	26,692	Ngân sách tỉnh	HTKT	80%	
07/03/2026	Khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân chi tính phần xây lắp. Nhóm C	9,584	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh	Giao thông	35%	
07/07/2025	Khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân chi tính phần xây lắp. Nhóm B	138,788	Ngân sách tỉnh	HTKT	11%	
18/12/2025	Tháo dỡ bó vỉa bê tông cũ thay bằng bó vỉa đá granite tự nhiên kích thước(25x35x100)cm đặt trên lớp đệm vữa xi măng tạo phẳng M75 dày 2cm. Tháo dỡ vỉa hè bê tông đan bê tông cũ thay bằng gạch Terazzo kích thước (30x30x5)cm, đặt trên lớp vữa xi măng tạo phẳng M75 dày 5cm. Thay mới các tấm đan bê tông bị hư hỏng và làm mới miệng thu nước mưa. Nhóm C	27,998	Ngân sách tỉnh	HTKT	100%	
25/06/2026	Bứng cây Bàng đồng, Phượng, Sanh hiện trạng chuyển trồng vị trí mới: số lượng 64 cây. Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 20cm: số lượng 01 cây. Trồng và bảo dưỡng cây Bàng biển đường kính gốc 12-15cm cao 4-5m kích thước bầu 0,6x0,6x0,6m: số lượng 81 cây. Gia công và lắp đặt bộ cây chống thép ống D49 (4 trụ chống), cao 2m (bộ cây chống nặng 38-40kg): số lượng 81 bộ. Nhóm C	14,242	Ngân sách tỉnh	HTKT	30%	
14/05/2025	- Quy mô đường (560,32m), Mặt đường rộng 5,5m, nền đường 10,0 - 10,5m, thảm bê tông nhựa 7cm; vỉa hè Terrazzo 4,5 - 5m, cống dọc D80cm, cống ngang D60cm. - Loại công trình: Giao thông. Cấp công trình: Cấp IV. Nhóm C - Địa điểm: Xã Phú Hòa 1, Đăk Lăk	6,225	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Giao thông	47%	

Ban Tuy Hoà	792	Mở rộng trường THCS Lương Văn Chánh	BQLDA ĐTXD Tuy Hoà	24/06/2025	Tổng diện tích khu đất khoảng: 7.829,5m2; Bao gồm các hạng mục: San nền, sân đường, cổng tường rào, nhà xe, nhà trực, hệ thống thoát nước,cột cờ và hoàn trả đường bê tông. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. Nhóm C. Địa điểm: Xã Phú Hòa 2,tỉnh Đắk Lắk	7,372	Vốn huy động từ quỹ đất	HTKT	35%	
	793	Đường nội thị trục D5 phường Hòa Vinh (từ nút N2-QL29)		30/06/2026	Quy mô: Tổng chiều dài tuyến 610m, bề rộng nền đường Bnền = 20,5m, mặt B mặt 10,5m, kết cấu bê tông nhựa, bó vỉa, vỉa hè, hồ trồng cây, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, điện chiếu sáng. Nhóm C	34,953	Ngân sách thị xã	HTKT	37%	
	794	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT23 thị trấn Phú Hòa		30/06/2026	Đầu tư hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT23 thị trấn Phú Hòa theo quy hoạch được duyệt. Tóm tắt quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục chủ yếu như sau: San nền diện tích 8.110,6m2, đường giao thông dài 261,7m, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và hệ thống điện chiếu sáng, sinh hoạt. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. Nhóm C. Địa điểm: Xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk	19,400	Ngân sách địa phương	HTKT	25%	
	795	Xây dựng KCHT hỗ trợ KTTT,HTX trên địa bàn huyện Sông Hinh		27/04/2025	Sửa chữa, nâng cấp 1.500 m kênh,và xây dựng mới 800m đường bê tông. Nhóm C	3,328	Ngân sách tỉnh	HTKT	33%	
	796	Trường THCS Trần Phú, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa; Hạng mục: Tháo dỡ và xây dựng 06 phòng bộ môn, các phòng tổ chuyên môn, phòng tư vấn học đường, y tế, nhà kho, tổ chức Đảng đoàn thể, phòng giáo viên, nhà đa năng, cải tạo mở rộng thư viện và cải tạo mở rộng các phòng bộ môn đạt chuẩn, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị		20/01/2025	Tháo dỡ và XD 06 phòng bộ môn, các phòng tổ chuyên môn, phòng tư vấn học đường, y tế, nhà kho, tổ chức Đảng đoàn thể, phòng giáo viên, nhà đa năng, cải tạo mở rộng thư viện và cải tạo mở rộng các phòng bộ môn đạt chuẩn, khối hành chính quản trị, mở rộng lối vào cổng chính, phòng đa năng, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị, diện tích xây dựng khoảng 1.330 m2. Nhóm C	24,946	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Dẫn dụng	100%	
	797	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm phục vụ hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Tuy Hòa		10/03/2025	*Xây dựng khối 02 phòng học: Nhà cấp III, cao 02 tầng. Nhóm C *Xây dựng nhà đa năng: Nhà cấp III, cao 01 tầng	4,539	Ngân sách tỉnh	Dẫn dụng	100%	
	798	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Phường 9; HM: Tháo dỡ, xây dựng 02 phòng học và nhà đa năng		18/06/2026	*Xây dựng khối 02 phòng học: Nhà cấp III, cao 02 tầng. *Xây dựng nhà đa năng: Nhà cấp III, cao 01 tầng. Nhóm C	6,260	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Dẫn dụng	5%	

799	Đầu tư xây dựng trường MNCL xã An Phú
800	Trường TH Lê Lợi, phường 1, thành phố Tuy Hòa; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn
801	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc – hạng mục: Xây dựng 04 phòng học bộ môn và Nhà hiệu bộ
802	Trường Mầm non Hòa Xuân Đông - Hạng mục: Xây dựng 04 phòng (phòng học và chức năng)
803	Trường TH Chu Văn An - hạng mục: Xây dựng 08 phòng học tập

15/01/2025	Xây dựng 10 phòng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em, 01 phòng GD thể chất, 01 phòng GD nghệ thuật, 01 phòng đa năng, 01 phòng tin học khối phòng tổ chức an, khối phòng hành chính quản trị; khối phòng phụ trợ và phòng khác, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị. Diện tích XD 1.500m2. Công trình dân dụng cấp III. Nhóm C	21,989	Nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố	Dân dụng	38%	
07/01/2026	Tháo dỡ , xây dựng 04 phòng học bộ môn, diện tích xây dựng khoảng 1,200m2. mua sắm trang thiết bị. Công trình dân dụng cấp III. Nhóm C	7,199	Nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố	Dân dụng	10%	
22/02/2025	Xây dựng 04 phòng học bộ môn và Nhà hiệu bộ Nhà cấp III, cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 401,2m2; tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 812,66m2; chiều cao nền 0,75m; chiều cao công trình 10,45m; kết cấu: Móng bê tông cốt thép cấp độ bền B22,5; khung bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền B22,5, mái bằng bê tông cốt thép bên trên lợp tôn tạo dáng kiến trúc; móng tường xây đá hộc; tường trong và ngoài nhà xây gạch không nung. Công trình dân dụng cấp III. Địa điểm: Phường Phú Yên	5,500	Ngân sách thị xã (nguồn sử dụng đất)	Dân dụng	82%	
02/07/2025	Xây dựng 04 phòng (phòng học và chức năng), Nhà cấp III, cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 271 m²; tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 550m²; chiều cao nền 0,36m; chiều cao công trình 9,76m; Kết cấu: Móng bê tông cốt thép cấp độ bền B22,5; Khung bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền B22,5; mái bằng bê tông cốt thép bên trên lợp tôn tạo dáng kiến trúc; móng tường xây đá; tường trong và ngoài nhà xây gạch không nung. - Công trình dân dụng cấp III, nhóm C, địa điểm XD: Xã Hoà Xuân	3,499	Ngân sách thị xã (nguồn sử dụng đất)	Dân dụng	80%	
18/06/2026	Xây dựng khối phòng học và phòng hỗ trợ học tập Nhà cấp III, cao 03 tầng; diện tích xây dựng 541,84 m²; diện tích sàn 1.037,8 m². Mái bằng BTCT, phía trên lợp tôn màu tạo hình kiến trúc. Cao độ nền +0,75 m; chiều cao mỗi tầng 3,6 m. Trang bị hệ thống báo cháy tự động - Công trình dân dụng nhóm C, cấp III. địa điểm XD: Phường Đồng Hoà	6,794	Ngân sách thị xã (nguồn sử dụng đất)	Dân dụng	15%	

	804	Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa;Hạng mục: Tháo dỡ và xây dựng 05 phòng khối hành chính quản trị, phòng họp, phòng y tế, phòng giáo viên, phòng tổ chuyên môn, nhà đa năng, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị		01/07/2026	* Khối phòng chức năng: Nhà cấp III, cao 03 tầng. Nhà đa năng: Nhà cấp III, 01 tầng. Nhóm C	14,998	Nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn xổ số kiến thiết	Dân dụng	6%	
	805	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND & UBND thành phố Tuy Hòa và các phòng ban thuộc UBND thành phố (Gói thầu số 12XL+TB)		26/02/2025	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố và các phòng ban thuộc UBND thành phố Tuy Hòa. (Cải tạo công, tường rào, sửa chữa một số vị trí sân bị hư hỏng, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí và lắp đặt trang thiết bị, nhà vệ sinh, trồng cây xanh, thay thế bộ vỉa và lát đá granite vỉa hè xung quanh Trụ sở...). Cải tạo, sửa chữa tầng 1, một số hạng mục của tòa nhà 21-27 Lê Thánh Tôn và đầu tư thêm trang thiết bị.	13,621	Nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn thu tiền sử dụng đất	Dân dụng	95%	
	806	Trường TH và THCS Võ Văn Kiệt, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa; Hạng mục: Tháo dỡ và xây dựng 03 phòng học bộ môn, phòng tư vấn học đường, 05 phòng khối hành chính quản trị, các phòng tổ chuyên môn, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị		01/07/2026	Khởi phòng 03 phòng học bộ môn, phòng tư vấn học đường, 05 phòng khối hành chính quản trị, các phòng tổ chuyên môn: Công trình cấp III, nhà 04 tầng. . DTXD khoảng 510m2; DT sân khoảng 1972m2. Nhà đa năng: Công trình cấp III, nhà 01 tầng. Kết cấu bê tông cốt thép chịu lực và hệ vì kèo tổ hợp. Quy mô xây dựng: DTXD khoảng 570m2, DT sân khoảng 580m2.	21,000	Nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn xổ số kiến thiết	Dân dụng	3%	
	807	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm phục vụ hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Hòa		12/05/2026	Đầu tư xây dựng các hạng mục: Xây dựng nhà kho chứa gạo, bột chuỗi nước cho Hợp tác xã DVNN Hòa Quang Bắc diện tích xây dựng 225m2 ,nhà 01 tầng; Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến sản phẩm từ quả ớt cho Hợp tác xã DVNN Hòa Hội diện tích xây dựng 200m2, nhà 01 tầng và các thiết bị: Máy sấy lúa, máy tách màu, máy sấy chế biến từ quả dứa. Công trình: Dân dụng, cấp IV. Nhóm C. Địa điểm: xã Phú Hòa 1, Phú hòa 2 - tỉnh Đắk Lắk	4,833	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Dân dụng	65%	
	808	Khu đô thị sinh thái văn hoá, du lịch dân tộc Đắk Lắk; Hạng mục: San lấp mặt bằng và bồi thường giải phóng mặt bằng		2026		243,654	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	0,08%	
	809	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Huyện uỷ và Hội trường huyện Ea Súp.		08/02/2025		5,300	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	100%	
	810	Trường THCS Phan Chu Trinh; hạng mục: Xây mới nhà lớp học, nhà đa năng, nhà bảo vệ, gara xe; cải tạo, mở rộng các nhà lớp học, nhà bộ môn và hạ tầng kỹ thuật		04/03/2025		35,000	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	100%	
	811	Nâng cấp, cải tạo 05 tiểu hoa viên trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột		17/04/2025		6,967	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	812	Lắp đặt đèn trang trí các trục đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Chu Văn An, Nguyễn Du, Lê Duẩn, thị trấn Buôn Trấp		28/5/2025		1,000	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	813	Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Du nối dài (từ thôn 2 đi ngã tư buôn Ê Căm), thị trấn Buôn Trấp		02/06/2025		0,700	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	814	Đường giao thông ra khu sản xuất tập trung cánh đồng tháng 10, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana		03/06/2025		14,800	Ngân sách tỉnh	Giao thông		

Ban QLDA ĐTXĐ Buôn Ma Thuột	815	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ea Na	04/06/2025		0,900	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	100,00%	
	816	Hệ thống điện chiếu sáng từ Ngã 3 Cây Hương, xã Bông A Đrênh đi xã Đur Kmäl	05/06/2025		1,000	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	817	Hệ thống điện chiếu sáng từ Ngã ba xí nghiệp đi thôn 10/3, xã Ea Bông	5/6/2025		1,000	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	818	Hệ thống điện chiếu sáng từ đèo Cư Pao đi chợ Cây Cốc, xã Quảng Điện	5/6/2025		0,700	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	819	Hệ thống điện chiếu sáng từ Tinh lộ 2 (cạnh trường THCS Nguyễn Trãi) đi xã Dray Sáp	5/6/2025		0,563	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	820	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội buôn Ė Căm, thị trấn Buôn Trấp (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Doãn Lơma đến nhà ông Y Thuơng Niê)	6/6/2025		0,900	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	821	Nâng cấp đường Ngõ Đức Ké (từ Tinh lộ 2 đến hết khu dân cư thôn Quỳnh Tân 2), thị trấn Buôn Trấp	6/6/2025		0,800	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	822	Nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường Trường Chinh và các đoạn nối với đường Nguyễn Tất Thành	09/06/2025		50,230	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	80%	
	823	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ buôn Ė Căm, thị trấn Buôn Trấp đi buôn Sah, xã Ea Bông	9/6/2025		0,800	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	824	Sửa chữa, nâng cấp đường cầu 1 đi trạm bơm T23, HTX DVNN Thuận Bình 1, xã Quảng Điện	10/06/2025		0,500	Ngân sách tỉnh	Nông nghiệp	100%	
	825	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ nhà ông Y Sem đến nhà ông Long, buôn Đur 1, xã Đur Kmäl	13/06/2025		0,700	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	826	Hệ thống điện chiếu sáng từ trụ sở UBND xã Đur Kmäl đi trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Đur Kmäl	20/06/2025		0,500	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	827	Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng, thị trấn Buôn Trấp	25/06/2025		0,926	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	828	Trường Mầm non Hòa Phú; Hàng mục: Nhà lớp học 06 phòng và 02 phòng chức năng, bếp ăn, nhà bảo vệ, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật; Cải tạo nhà lớp học 05 phòng, sân vườn, cổng, tường rào	27/06/2025		11,000	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	100%	
	829	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Na	28/06/2025		0,500	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	100%	
	830	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ nhà ông Dương Xuân Thích đến nhà ông Đỗ Quý Thao, thôn Quỳnh Nươc 2, xã Ea Na	30/06/2025		0,613	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	831	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà Y Nút Niê đi cửa hàng Nhung Linh, buôn K62, xã Bông A Đrênh	30/06/2025		0,600	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	832	Cải tạo, nâng cấp đường Điện Biên Phủ, thị trấn Buôn Trấp	30/06/2025		0,300	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	
	833	Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố	01/08/2025		14,900	Ngân sách tỉnh	Giao thông	100,00%	
	834	Hoa viên khu dân cư thôn 1, xã Hòa Thắng	12/08/2025		6,169	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	835	Cải tạo, tổ chức 04 nút giao thông trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột	01/10/2025		17,288	Ngân sách tỉnh	Giao thông	4,75%	
Xã Tây Hòa	836	Trường THCS Trần Bình Trọng; hàng mục: Nhà lớp học 06 phòng, nhà đa năng, thư viện và hạ tầng kỹ thuật	3/10/2025		14,000	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	90%	
	837	Cải tạo, tổ chức các nút giao để đảm bảo an toàn giao thông	30/10/2025		11,131	Ngân sách tỉnh	Giao thông	10,28%	
	838	Hệ thống chiếu sáng thông minh một số khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột	14/11/2025		61,469	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	95%	
	839	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thông minh các trục đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Lương Bằng, Đam San và Nguyễn Thái Bình	06/03/2026		11,345	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	840	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thông minh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (tuyến đường Lê Duẩn, Y Wang và các đường nhánh rẽ)	06/03/2026		10,823	Ngân sách tỉnh	Hạ tầng	100%	
	841	Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).	17/07/2026		10,510	Ngân sách tỉnh	Dân dụng	10%	
	842	Nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông: Tuyến 1: Đoạn từ bê tông liên xã đến giáp Ngã 3 bỏ lô ông Thẩm thôn Nông Nghiệp; Tuyến 2: Đoạn từ bê tông đi kênh tưới Mĩ Cao thôn Phước Nong	12/06/2025		1,3517	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân		100%	
	843	Bê tông hóa giao thông nông thôn nội đồng xã Hòa Phong; Tuyến 1: Từ ngã ba nhà bà Lanh đi gò Đá dài khoảng 800m; Tuyến 2: Từ cầu kho 2 đến nhà ông Hoàng dài khoảng 103m	21/5/2025		0,9700	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân		100%	
	844	Nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT nội đồng: Tuyến 1 từ phía bắc cầu Khum đến giáp cồn trại dơi 6 dài 422m. Tuyến 2 từ nhà ông Sinh đến nhà ông 4 Định dài 592m	12/05/2025		1,0853	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân		100%	
	845	Xây dựng nhà để xe trường THCS Phạm Đình Quy và tường rào phía đông trường Tiểu học Hòa Tân Tây(điểm trường Xuân Thạnh 1).	13/5/2025		0,4000	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân		100%	
	846	Nâng cấp, sửa chữa một số hàng mục tại nhà văn hóa 04 thôn trên địa bàn xã	13/5/2025		0,2250	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân		100%	
	847	Xây dựng tường rào Trường Tiểu học xã Hòa Phong (điểm trường Mỹ Thạnh Nam).	21/5/2025		0,6346	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân		100%	
	848	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Tây Hòa	30/6/2026		1,8850	Ngân sách xã		75%	
	849	Sửa chữa các tuyến kênh mương bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Tây Hòa	18/5/2026		1,0972	Ngân sách xã		100%	

	850	Sửa chữa kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra năm 2025		03/02/2026		0,5985	Ngân sách xã		100%	
	851	Sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Tây Hòa		13/2/2026		0,1849	Ngân sách xã		100%	
	852	Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã cũ (Hòa Tân Tây, Hòa Phong) thành Trường mầm non (Hòa Tân Tây, Hòa Phong) và sửa chữa công chầu, bản tên nhà văn hóa 21 thôn xã Tây Hòa		12/3/2026		1,4300	Ngân sách xã		100%	
	853	Công trình: Sửa chữa tường rào bị sập của các Trường do mưa lũ gây ra năm 2025		25/2/2026		1,2880	Ngân sách xã		100%	
	854	Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phú Thứ, hạng mục 06 phòng học điểm trường thôn Phước Thịnh		28/4/2026		3,0000	Vốn viện trợ trong nước và các nguồn thu hợp pháp khác của xã		75%	
Xã Văn Hòa	855	Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị cho các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên	Sở Y tế tỉnh Phú Yên (cũ)			3,0000	Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á			
Xã Xuân Phước	856	Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Xuân Phước	UBND xã Xuân Phước	6/3/2025	Công trình cấp IV, dự án nhóm C, Địa điểm: xã Xuân Phước	0,9000	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	857	Đường bê tông từ nhà ông Xuân Dội 8 đến giáp đường bê tông Đồng Bò	UBND xã Xuân Phước	4/18/2025	Công trình cấp IV, dự án nhóm C, Địa điểm: xã Xuân Phước	0,4180	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Giao thông	100%	
	858	Đường bê tông từ nhà ông Nguyễn Thái Bình đi Đồng Bè	UBND xã Xuân Phước	6/3/2025	Công trình cấp IV, dự án nhóm C, Địa điểm: xã Xuân Phước	0,5110	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Giao thông	100%	
	859	Trường mầm non Xuân Quang 3. Hạng mục: Sửa chữa 2 phòng học Mầm non điểm trường chính	UBND xã Xuân Phước	4/21/2025	Công trình cấp IV, dự án nhóm C, Địa điểm: xã Xuân Phước	0,4020	Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Giáo dục	100%	
	860	Hệ thống điện chiếu sáng dọc kênh N2 thôn Phước Nhuận (đoạn khoán hạ)	UBND xã Xuân Phước	6/3/2025	Công trình cấp IV, dự án nhóm C, Địa điểm: xã Xuân Phước	0,8830	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
Xã Ô Loan	861	Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Ô Loan	UBND xã Ô Loan	24/11/2025		2,2763	Vốn sự nghiệp kinh tế xã		98%	
	862	Sửa chữa, nâng cấp để ngăn mặn kết hợp giao thông nội đồng thôn Phú Tân 1	UBND xã Ô Loan	28/11/2025		0,3900	Chương trình MTQG nông thôn mới của Trung ương		99%	
	863	Xây dựng mở rộng khu trung bày sản phẩm hỗ trợ hoạt động HTX Sản xuất DVDL Chiếu còi An Cư	UBND xã Ô Loan	5/12/2025		0,2970	Chương trình MTQG nông thôn mới của Trung ương		95%	
	864	Xây dựng mở rộng khu trung bày sản phẩm hỗ trợ hoạt động HTX du lịch Hòn Yến	UBND xã Ô Loan	5/12/2025		0,2928	Chương trình MTQG nông thôn mới của Trung ương		100%	
	865	Trang trí tiểu cảnh, hệ thống điện và trồng hoa tại một số vị trí trên địa bàn xã Ô Loan phục vụ tết Nguyên đán Bình Ngo	UBND xã Ô Loan	02/02/2026		0,6762	Nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ và nguồn vốn hợp pháp khác		95%	
	866	Cải tạo, mở rộng trụ sở HĐND và UBND xã Ô Loan làm phòng làm việc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Ô Loan	2/4/2026		0,7811	Nguồn sự nghiệp kinh tế xã		100%	
	867	Sửa chữa các khu tường niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên địa bàn xã Ô Loan	UBND xã Ô Loan	02/04/2026		0,6000	Nguồn sự nghiệp kinh tế xã		97%	
	868	Sửa chữa, vệ sinh, phát quang một số tuyến đường trên địa bàn xã Ô Loan	UBND xã Ô Loan	6/2/2026		0,9800	Ngân sách xã và Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		100%	
	869	Xây dựng Công Hồ Tây thôn Xóm Cát, xã Ô Loan	UBND xã Ô Loan	30/1/2026		1,3000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		96%	
	870	Nạo vét, sửa chữa, gia cố đập Đồng Đá và suối Đồng Cầu thôn Phước Hậu, xã Ô Loan	UBND xã Ô Loan	04/02/2026		1,1499	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		97%	
	871	Nạo vét, sửa chữa, gia cố đập Hóc Cu và đập Lồ Lắc thôn Tuy Dươn, xã Ô Loan	UBND xã Ô Loan	04/02/2026		1,0999	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		99%	
	872	Sửa chữa đường giao thông BTXM trên địa bàn các thôn Phú Tân 1, Mỹ Phú 1, Phong Phú, Tân An và DX 36	UBND xã Ô Loan	03/02/2026		1,3000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		89%	
	873	Sửa chữa đường giao thông BTXM đoạn từ cầu Đồng Ngang đi đập Đồng Đá thôn Phước Hậu và đoạn từ Tuy Dươn đi Phú Xuân	UBND xã Ô Loan	03/02/2026		1,2999	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		89%	
	874	Sửa chữa, gia cố mương thoát nước phía Đông khu TDC Gò Diêu, thôn Phú Tân 2, đường dọc đầm đoạn thuộc thôn Tân Quý	UBND xã Ô Loan	09/02/2026		0,5939	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		100%	
	875	Gia cố bờ suối Bà Đại thôn Mỹ Phú 2	UBND xã Ô Loan	10/03/2026		0,8867	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		95%	
	876	Gia cố để ngăn mặn tại thôn Phú Tân 1 và Tân Long	UBND xã Ô Loan	09/03/2026		0,7000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		99%	
	877	Khắc phục đường giao thông thôn Hòa Thạnh	UBND xã Ô Loan	10/07/2026		1,9937	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác phục thiện tại		30%	
	878	Xây dựng nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đinh Tiến Hoàng	UBND xã Ô Loan	17/07/2026		3,9967	Ngân sách xã		13%	
Xã Sông Hinh	879	Đường giao thông nội vùng và điện chiếu sáng thôn Vĩnh Sơn	UBND xã Sông Hinh	18/11/2025		1,6500	CT MTQG PT KTXH vùng ĐB DTTS-MN giai đoạn 2021-2025	Giao thông	100%	
	880	Điện chiếu sáng buôn Ma Sung	UBND xã Sông Hinh	05/11/2025		0,6700	CT MTQG PT KTXH vùng ĐB DTTS-MN giai đoạn 2021-2025	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	881	Nâng cấp điện chiếu sáng các thôn	UBND xã Sông Hinh	05/11/2025		0,2400	CT MTQG XD nông thôn mới	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	882	Xây dựng khu vực tập thể dục, thể thao có mái che trường tiểu học Hòa Đồng - điểm trường Mỹ Thuận Trong	UBND xã Hòa Thịnh	23/05/2025		0,4546	Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Thể dục thể thao	100%	
	883	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ nhà ông Cẩm thôn Phú Diễn Ngoại đến công chầu thôn Phú Mỹ	UBND xã Hòa Thịnh	23/05/2025		1,2154	Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Giao thông	100%	
	884	Bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hòa Thịnh, tuyến từ nhà ông Nguyễn Văn Hưng đến ruộng bà Đình Thi Xế, thôn Cảnh Tinh	UBND xã Hòa Thịnh	20/5/2025		1,1283	Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Giao thông	100%	
Xã Hòa Thịnh	885	Lắp đặt hệ thống thông tin truyền thông nhà văn hóa các nhà văn hóa thôn	UBND xã Hòa Thịnh	29/05/2025		0,0192	Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Hạ tầng kỹ thuật	100%	

	886	Đổ bê tông khu vực phía Tây Chợ Hòa Thịnh (khu B và khu G)	UBND xã Hòa Thịnh	20/5/2025		0,9072	Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	887	Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ ngã 3 Nhô Lâm đến trường Tiểu học Hòa Quang 3	UBND xã Phú Hòa 2	3/12/2025		0,4750	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	888	Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ Nhà 6 Sơn đến KN1	UBND xã Phú Hòa 2	5/12/2025		0,1870	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	889	Tuyến điện chiếu sáng từ trường THCS Trần Hào đến khu thể thao thôn Quang Hưng	UBND xã Phú Hòa 2	4/12/2025		0,3070	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
Xã Phú Hòa 2	890	Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ Trường Mầm Non Hòa Quang Nam - nhà ông Đặng Ngọc Nghi đến ngã ba chợ xóm 4, thôn Phú Thạnh	UBND xã Phú Hòa 2	5/12/2025		0,4100	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	891	Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ kho xăng Phung Tường 1 đến Cao Tốc Bắc - Nam	UBND xã Phú Hòa 2	3/12/2025		0,6400	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	892	Tuyến đường GTNT tại Gò Mạ đến hàng keo thôn Phung Tường 1	UBND xã Phú Hòa 2	27/11/2025		0,5490	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Giao thông	100%	
	893	Nâng cấp giao thông đoạn từ nhà ông Tin đến công chui cao tốc Bắc - Nam, thôn Phung Tường 1	UBND xã Phú Hòa 2	27/11/2025		0,1000	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Giao thông	100%	
	894	Nâng cấp đường giao thông (đoạn từ đường bê tông – bãi tập kết rác Gò Đồi, thôn Phung Tường 1	UBND xã Phú Hòa 2	27/11/2025		0,1000	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Giao thông	100%	
	895	Mở rộng diện tích đất nghĩa trang Chà rang xã Hòa Quang Nam	UBND xã Phú Hòa 2	27/11/2025		0,2000	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	896	Xây dựng mới nhà để xe, mái che Trung tâm phục vụ hành chính công và xây dựng mái che khu vệ sinh UBND xã	UBND xã Phú Hòa 2	3/12/2025		0,1000	Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và các nguồn huy động đóng góp khác	Dân dụng	100%	
	897	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc quán sự xã	UBND xã Phú Hòa 2	17/7/1905		0,1440	Nguồn vốn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025	Quốc Phòng	100%	
	898	Sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt trụ sở UBND xã	UBND xã Phú Hòa 2	17/7/1905		0,0370	Nguồn vốn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	899	Sửa chữa nhà làm việc khối Mặt trận, nhà để xe và Hội trường trụ sở Đảng ủy xã	UBND xã Phú Hòa 2	18/7/1905		0,2000	Nguồn vốn hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp	Dân dụng	100%	
	900	Chi xây dựng 2 nhà để xe công an và nhà làm việc các hời do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ	UBND xã Phú Hòa 2	18/7/1905		0,1370	Nguồn vốn hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp	Công cộng	100%	
	901	Chi nâng cấp sửa chữa nhà làm việc nhà vệ sinh Trung tâm dịch vụ công	UBND xã Phú Hòa 2	21/2026		0,9300	Nguồn vốn hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp	Công cộng	100%	
	902	Chi sửa chữa tường rào các trường Tiểu học Hoà Trị 1, THCS Lương Văn Chính, THCS Trần Hào	UBND xã Phú Hòa 2	21/1/2026		0,8100	Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt	Giáo dục	100%	
	903	Sửa chữa tường rào Trụ sở đảng ủy, trụ sở quân sự, trạm y tế xã Hoà Trị	UBND xã Phú Hòa 2	20/1/2026		0,5100	Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt	Công cộng	100%	
	904	Khắc phục lũ lụt kênh mương, đồng ruộng bị bồi lấp cát	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,7000	Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	905	Sửa chữa giao thông nội đồng (Đường Gò Gam thôn Ngọc Sơn)	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,3000	Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt	Giao thông	100%	
	906	Sửa chữa công viên Núi Miếu, công chào xã, nhà trưng niệm Liệt sĩ Hoà Quang Bắc	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,2800	Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt	Công cộng	100%	
	907	Nâng cấp sửa chữa nhà làm việc thôn Đại Phú	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,1700	Nguồn vốn đảm bảo cơ sở vật chất sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền 2 cấp	Công cộng	100%	
	908	Nâng cấp sửa chữa điểm sinh hoạt văn hoá thôn Phung Tường 1	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,3000	Nguồn vốn đảm bảo cơ sở vật chất sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền 2 cấp	Công cộng	100%	
	909	Khắc phục đường GTND Bà Diễm	UBND xã Phú Hòa 2	13/5/2026		0,6150	Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra	Giao thông	100%	
	910	Khắc phục điện chiếu sáng đường Đồng Lĩnh	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,8550	Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	911	Khắc phục điện chiếu sáng tuyến Đại Phú	UBND xã Phú Hòa 2	2026		0,2400	Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra	Hạ tầng kỹ thuật	100%	
	912	Nâng cấp đường bê tông GTND từ nhà Võ Quý thôn Thạnh Lâm đến đường bê tông Túy Đức thôn Mậu Lâm Bắc	UBND xã Phú Hòa 2	12/5/2026		1,0000	Nguồn vốn ngân sách xã 2026	Giao thông	100%	
	913	Khắc phục Suối Bền Rái	UBND xã Phú Hòa 2	2026		1,9900	Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra	Hạ tầng kỹ thuật		
	914	Khắc phục tuyến đường từ Cầu Kinh tế (DH29) đến Gò Hà Bình, xã Phú Hoà 2	UBND xã Phú Hòa 2	2026		2,3000	Nguồn phân bổ vốn theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk	Giao thông	Chưa hoàn thành	
	915	Khắc phục gia cố xói lở Suối Phung Nguyên	UBND xã Phú Hòa 2	2026		1,2000	Nguồn phân bổ vốn theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk	Hạ tầng kỹ thuật	Chưa hoàn thành	
	916	Xây dựng mới 02 phòng học và sửa chữa, mua sắm bàn, ghế thuộc điểm trường Mầm Non Long Phung	UBND xã Phú Hòa 2	2026		1,4140	Nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách xã năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026	Giáo dục	Chưa hoàn thành	
	917	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQVN phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	07/11/2025	Sửa chữa, cải tạo các phòng làm việc; Xây dựng mới nhà để xe; Gia cố tường rào; cải tạo, sửa chữa phần sân trước trụ sở, đài phun nước; lắp đặt các trang thiết bị cần thiết khác	1,9200	Nguồn ngân sách địa phương	Sửa chữa, cải tạo	Đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	
	918	Trang trí hoa Tết Nguyên đán Bình Ngô năm 2026 trên địa bàn phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	23/01/2026	Trang trí hoa Tết Nguyên đán Bình Ngô năm 2026	1,8000	Sự nghiệp kinh tế năm 2026	Trang trí Tết	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
	919	Điều chỉnh thông tin biển báo hiệu đường bộ để phù hợp với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	16/01/2026	Cải tạo, sửa chữa, thay thế một số biển báo đã bị hư hỏng; Sơn vạch, kẻ đường	0,8500	Sự nghiệp kinh tế	Sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
	920	Sửa chữa các trường tiểu học trên địa bàn phường	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	02/03/2026	Sơn, Sửa chữa 02 phòng học; Sửa chữa tường rào lưới B40 xung quanh trường đã hư hỏng; Đồ sán bê tông sân trường; Sửa chữa cửa đi, cửa sổ, 01 phòng học	0,3100	Sự nghiệp giáo dục	Sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
	921	Sửa chữa đảm bảo giao thông đường Nguyễn Tất Thành (đoạn: từ nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ đến nút giao Quốc lộ 1)	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/01/2026	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiệt hại hư hỏng nền, mặt đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ đến nút giao Quốc lộ 1)	1,8500	Từ nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu năm 2025	Sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
	922	Duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/01/2026	Nạo, vét bùn đất trong hệ thống thoát nước; duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước	1,5000	Sự nghiệp kinh tế năm 2026	Duy tu, sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	

Bình Kiến

923	Sửa chữa, trang trí công tác Tết, Hạng mục: Sơn dải phân cách, quét vôi phục vụ tết Nguyên Đán Bình Ngô năm 2026 trên địa bàn phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	09/02/2026	Sơn dải phân cách, quét vôi phục vụ Tết Nguyên Đán Bình Ngô năm 2026 trên địa bàn phường Bình Kiến	0,3900	Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026	Sửa chữa, cải tạo, trang trí	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
924	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 13 gây ra trên địa bàn phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	25/12/2025	Sửa chữa, thay thế pano cổng chào phía Bắc Phường Bình Kiến; pano LED tuyên truyền truyền; Cổng chào đường Hùng vương; Thay thế một số Bảng tên đường bị hư hỏng, ngã đổ; Sửa chữa nhà sinh hoạt một số Khu phố trên địa bàn phường; Sửa chữa trường học; Vệ sinh môi trường.	2,0000	Từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh	Khắc phục hậu quả thiên tai	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
925	Sửa chữa các trường mầm non trên địa bàn phường	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	03/03/2026	Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh hiện trạng, sửa chữa mái che ngoài trời; làm mới thảm cỏ nhân tạo và hệ thống lọc nước nấu ăn, ăn dĩa, của sổ; thiết bị vệ sinh, thiết bị điện.	0,9300	Sự nghiệp giáo dục	Sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
926	Sửa chữa các trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	03/03/2026	Sơn lại dãy 2 tầng 08 phòng, nhà trức, cổng chính bên trong và bên ngoài; Thay một số cửa sổ dãy phòng học phía Bắc; Xây mới nhà xe học sinh diện tích khoảng 329m2 và nhà xe giáo viên diện tích khoảng 200m2.	0,7600	Sự nghiệp giáo dục	Sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
927	Khắc phục hậu quả lũ lụt tại bờ phía Bắc Suối Còi và sạt lở thương lưu cầu Suối Tre tại khu phố Cẩm Tú, phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/02/2026	- Tường chắn bằng đá (Kê Suối Còi) dài 156m; - Gia cố thương lưu và hạ lưu bằng bê tông M300 đá 1x2 dày 20cm; - Tường chắn bê tông xi măng (thương lưu cầu Suối Tre);	2,0000	Từ nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu năm 2025	Khắc phục hậu quả thiên tai	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
928	Sửa chữa hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi bị thiệt hại sau đợt mưa lũ trên địa bàn phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	20/03/2026	Nạo vét Kênh mương bê tông bị bồi lấp; khắc phục kênh mương bê tông bị đổ ngã; sửa chữa bờ vùng, trạm bơm.	1,5600	Từ nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu năm 2026	Khắc phục hậu quả thiên tai	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
929	Khắc phục hậu quả mưa, lũ các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/04/2026	- Gia cố mái taluy sạt lở đường Đá Bàn chiều dài khoảng 56,20m. - Gia cố mái taluy sạt lở khu vực đường ngang chiều dài khoảng 34,66m. - Hoàn trả mặt đường BTXM bị nứt gãy chiều dài khoảng 15,1m. - Thảm BTN mặt đường Đá Bàn dài 1=551,60m;	1,6000	Nguồn bổ sung có mục tiêu	Khắc phục hậu quả thiên tai	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
930	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND phường Bình Kiến	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	24/04/2026	Cải tạo lại một số phòng làm việc, lắp đặt vách ngăn, vệ sinh và sơn lại 03 nước một số phòng làm việc và lắp đặt thiết bị.	1,2000	Nguồn bổ sung dự toán có mục tiêu năm 2025 và Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026	Sửa chữa, cải tạo	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
931	Bê tông tuyến bờ vùng Cầu Đất, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 420m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,8000	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
932	Bê tông tuyến bờ vùng Cây Bùn nổi dài, thôn Tho Vực, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 190m, rộng 3m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 18cm	0,2800	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
933	Bê tông tuyến bờ vùng Đá Bàn - vùng Bà Tám, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 200m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,3500	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
934	Bê tông tuyến bờ vùng Đá Bàn - nhà bà Đỗ Thị Mỹ Hòa, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 45m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,0510	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
935	Bê tông tuyến bờ vùng Đá Bàn - Đồng Phien, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 390m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,3500	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
936	Bê tông tuyến bờ vùng Đá Bàn - Lê Ngọc Cự, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 50m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,0590	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
937	Bê tông tuyến bờ vùng Đá Bàn - rộc Ông Quyên, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 74,52m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,0900	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
938	Bê tông tuyến bờ vùng Đá Bàn - nhà ông Trần Hữu Ngọc, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 70m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,0840	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
939	Bê tông tuyến đường Dốc Ông Nao, thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 800m, rộng 3,0m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 18cm	0,9680	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
940	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới nhà sinh hoạt văn hóa thôn	1,0990	NSTW, NSDP và ND đóng góp	Đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
941	án Bê tông tuyến bờ vùng Gò Vàng nổi dài, thôn Tho Vực, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 190m, rộng 3,0m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 18cm	0,1800	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
942	Bê tông tuyến bờ vùng Hào Hai nổi dài, thôn Tho Vực, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 195m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,3000	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
943	Tuyến bờ vùng Hòn Một (từ đường Đá Bàn đến Suối Còi), thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Mặt đường BTXM đá 1x2, M250 dày 16cm với chiều dài L=330,00m, trên lớp đệm cát dày 5cm, đắp trên nền đường đất đầm chặt K<0,95.	0,4000	NSTW, NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
944	Bê tông tuyến bờ vùng Suối Kieu Đông nổi dài, thôn Tho Vực, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 115,0m, rộng 3,0m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 18cm	0,2440	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
945	Bê tông tuyến bờ vùng Tô Tông, thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 288,72m, rộng 2,5m, bê tông xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,4630	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

	946	Bê tông tuyến bờ vùng Hóc Mùm - Suối Cái, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến	Xã Hòa Kiến cũ	Năm 2025	Xây dựng mới, chiều dài khoảng 490m, rộng 3,0m, bề tổng xi măng mặt đường M250, dày 16cm	0,5840	NSDP và ND đóng góp	Nâng cấp và đầu tư mới	Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	
Xuân Tho	947	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT thôn Cao Phong đoạn từ nhà ông Phan Tấn Việt đến nhà ông Phan Thanh Xuân và đoạn từ nhà ông Võ Văn Khánh đến đường Cao Tốc (hạng mục: nền đường, công và hệ thống thoát nước)	UBND xã	Năm 2025		1,1510	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	948	Hệ thống điện chiếu sáng thôn Bình Nồng (đoạn từ Cầu Bình Nồng đến Thác Cây Dụ)	UBND xã	Năm 2025		1,1330	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	949	Kè chống xói lở và xâm nhập mặn đoạn từ cầu huyện đến công ông Ngẫu	UBND xã	Năm 2026		1,4790	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	950	Hệ thống điện chiếu sáng thôn Chánh Nam	UBND xã	Năm 2025		1,0000	NST		Đã hoàn thành	
	951	Sửa chữa kè chống xói lở khu dân cư thôn Triều Sơn bị thiệt hại, hư hỏng do cơn bão số 13 và mưa lũ gây ra	UBND xã	Năm 2026		1,8500	NST		Đã hoàn thành	
	952	Sửa chữa kênh mương nội đồng bị hư hỏng do cơn bão số 13 và do mưa lũ gây ra tại thôn Long Phước, xã Xuân Tho	UBND xã	Năm 2026		1,2000	NST		Đã hoàn thành	
	953	Sửa chữa, các hạng mục công trình bị thiệt, hư hỏng do cơn bão số 13 và do mưa lũ gây ra các điểm trường trên địa bàn xã	UBND xã	Năm 2026		0,6350	NST		Đã hoàn thành	
	954	Sửa chữa Cầu dân sinh đồng Cây Gạo, thôn Phương Lưu bị hư hỏng do cơn bão số 13 và do mưa lũ gây ra	UBND xã	Năm 2026		0,3000	NST		Đã hoàn thành	
	955	Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại thôn Triều Sơn, thôn cao phong, Bình Nồng	UBND xã	Năm 2026		0,8000	NST		Đã hoàn thành	
	956	Sửa chữa đường bê tông từ công hợp suối Máng đến di tích chùa Thắng Quang, thôn Triều Sơn và đoạn bê tông vào hẻm Bà Lã, thôn Bình Tây	UBND xã	Năm 2026		1,2000	NST		Đã hoàn thành	
	957	Sửa chữa sân, tường rào trụ sở HĐND&UBND xã Xuân Tho	UBND xã	Năm 2026		0,8720	NST		Đã hoàn thành	
Tuy An Tây	958	Công viên Gò Thi Thùng, An Xuân.	14/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã			0,6352	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	959	Đường GTNT Hóc Bò - Hóc Tạ thôn Trung Lương 1, An Nghiệp	192/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã			0,8180	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	960	Nâng cấp mặt đường BTXM nhà ông Cường đến nhà ông Ngọc xóm Hồ Trầu thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh	112/QĐ-UBND ngày 20/05/2025 của UBND xã			0,5000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	961	Hệ thống điện năng lượng mặt trời đường ĐH 32 thôn Định Phong xã An Lĩnh, (GD)	461.1/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 của UBND xã			0,1680	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	962	Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị trụ sở Trụ sở HĐND và UBND xã	552/QĐ-UBND ngày 22/11/2025 của UBND xã			2,2214	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	963	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đảng ủy - UBMTTQ Việt Nam xã	585/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND xã			2,2718	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	964	Khắc phục hư hỏng đường giao thông do mưa lũ gây ra	163/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của UBND xã			1,4000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	965	Nạo vét ruộng lúa bị đất bồi lấp, sửa chữa công trình thủy lợi, giao thông nội đồng bị hư hỏng do thiên tai	168/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 của UBND xã			1,6000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	966	Sửa chữa đường giao thông từ ĐT 650 đến chùa Hậu Sơn, thôn Xuân Lộc (Giai đoạn 1)	487/QĐ-UBND ngày 29/05/2025 của UBND xã			2,3000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	967	Sửa chữa, cải tạo khối nhà 04 phòng Trường Tiểu học An Nghiệp	553/QĐ-UBND ngày 29/06/2025 của UBND xã			1,0000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
Sơn Thành	968	Sửa chữa Trường mầm non An Nghiệp	488/QĐ-UBND ngày 29/05/2025 của UBND xã			0,7000	NSTW+NST		Đang thực hiện	
	969	Xây dựng các hạng mục Giáo dục và Đào tạo: Hạng mục 1: Xây dựng công trường, tường rào Trường mầm non Hòa Phú; Hạng mục 2: Xây dựng sân thể dục thể thao có mái che và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Hòa Phú	645a/QĐ-UBND ngày 11/9/2025	22/9/2025		1,0671	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	970	Bê tông hóa giao thông nội đồng xã Hòa Phú, tuyến từ nhà ông Cao Văn Bông đến giáp mương Gò Cam	648a/QĐ-UBND ngày 11/9/2025	22/9/2025		0,3802	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	971	Xây dựng nhà văn hóa thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông	650a/QĐ-UBND ngày 15/9/2025	30/9/2025		1,4860	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	972	Xây dựng sân thể thao và các hạng mục phụ trợ khác tại thôn Sơn Nghiệp	148/QĐ-UBND ngày 09/6/2025	17/6/2025		0,1200	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	973	Đường GTNT Tuyến từ bà Tới đến nhà Minh Nhung và đến nhà Phương Thanh và Tuyến từ giáp QL29 đến khu Trung tâm Văn hóa thể thao xã	147/QĐ-UBND ngày 09/6/2025	17/6/2025		0,3900	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	974	Xây dựng Tường rào Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sơn Thành Tây	146/QĐ-UBND ngày 09/6/2025	17/6/2025		0,4193	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	975	Cải tạo Nghĩa Trang, hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật đường giao thông	151/QĐ-UBND ngày 09/6/2025	17/6/2025		1,0511	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	976	Tiểu dự án 1 - Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Hạng mục: Đường GTNT tuyến từ nhà ông Y Đạm đến nhà ông Y Vi và tuyến đường suối rửa thôn Lạc Đạo	154/QĐ-UBND ngày 09/6/2025	17/6/2025		0,5360	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	977	Dự án Khép kín khu dân cư nông thôn đặc Quốc lộ 29 xã Sơn Thành Tây giai đoạn 3 (đầu giá)	172a/QĐ-UBND ngày 23/5/2022	23/6/2022		1,0992			Đã hoàn thành	
	978	Mở rộng tuyến đường từ công chào thôn Bình Thắng đi khu thể thao trường THCS Đình Tiên Hoàng, đi giáp đường Mỹ Bình - Thành An, đi đến sau công chào thôn Mỹ Bình	353/QĐ-UBND ngày 27/3/2026	13/4/2026		1,2000			Đã hoàn thành	
	979	Mở rộng Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sơn Thành	352/QĐ-UBND ngày 27/3/2026	03/04/2026		1,2000			Đã hoàn thành	
	980	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Đình Tiên Hoàng	351/QĐ-UBND ngày 27/3/2026	05/05/2026		3,5000			Đang thực hiện	
	981	Xây dựng mới nghĩa trang thôn Đồng Hội	Số 126/QĐ-UBND, ngày 02/4/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,4290	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	982	Đường giao thông từ nhà ông Chảnh đi Sỏi Cỏn	Số 111/QĐ-UBND, ngày 21/3/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			1,0500	NSTW+NST		Đã hoàn thành	

Phú Mỹ	983	Đường giao thông tuyến đường từ Mả Lăng đi Soi Bằng	Số 106/QĐ-UBND, ngày 21/3/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			1,0500	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	984	Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng từ nhà ông Thành đến Bến Gang	Số 125 /QĐ-UBND, ngày 2/4/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,7890	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	985	Đường giao thông nội đồng đi cánh đồng Thanh Minh	Số 112/QĐ-UBND, ngày 21/3/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			1,0500	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	986	Trường THCS Lê Văn Tám; Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng bộ môn	Số 124/QĐ-UBND, ngày 01/4/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			1,1000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	987	Trường Tiểu học Xuân Quang 1; Hạng mục: Xây dựng mới thư viện	Số 220/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			1,1270	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	988	Trường Mầm non Xuân Quang 1; Hạng mục: Xây dựng mới khu vui chơi vận động	Số 219/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,1270	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	989	Trường THCS Lê Văn Tám; Hạng mục: Xây dựng mới mái che nhà thể dục	Số 218/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,1500	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	990	Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ trường Mầm non đến nhà bà Nguyễn Thị Rùa	Số 221/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,5410	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	991	Sửa chữa nối tiếp đường giao thông nông thôn đồng Bả Phú đi	Số 217/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,2000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	992	Nâng cấp tuyến đường giao thông từ nhà ông Oai đi lò gạch cũ	Số 216/QĐ-UBND, ngày 16/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,4000	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	993	Trường mầm non PM. HM: XD mới nhà hiệu bộ	Số 140/QĐ-UBND, ngày 9/5/2025 của UBND xã Phú Mỹ			2,9340	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	994	Trường PTDT bán trú Đinh Núp.HM: Hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, XD mới sân bê tông	Số 59/QĐ-UBND, ngày 02/4/20025 của UBND xã Phú Mỹ			0,4950	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	995	Đường BTXM khu dân cư mới thôn Phú Hải	Số 56/QĐ-UBND, ngày 24/3/2025 của UBND xã Phú Mỹ			0,2990	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	996	Xây dựng mới nhà Hiệu bộ trường Tiểu học xã Phú Mỹ	Số 64/QĐ-UBND, ngày 16/4/2025 của UBND xã Phú Mỹ			2,9340	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	997	Trường Tiểu học Phú Mỹ. Hạng mục: Sửa chữa nhà nội trú giáo viên phân, xây dựng mới nhà vệ sinh (điểm trường thôn Phú Đông)	Số 62/QĐ-UBND, ngày 16/4/2025 của UBND xã Phú Mỹ			0,3450	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	998	Trường PTDT Bán trú Đinh Núp. Hạng mục: Xây dựng mới Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc	Số 61/QĐ-UBND, ngày 16/4/2025 của UBND xã Phú Mỹ			3,2200	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	999	Sửa chữa đập Cây Vững và hệ thống kênh mương nội đồng thôn Phú Tiến	Số 304/QĐ-UBND, ngày 29/9/2025 của UBND xã Phú Mỹ			5,6700	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1000	Khoan mới giếng khoan thôn Suối Cối 2	Số 172/QĐ-UBND, ngày 5/5/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,2950	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1001	Tuyển nhà ông La Lan Vinh đến nhà So Minh Cường	Số 118/QĐ-UBND, ngày 26/3/2025			0,1690	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1002	Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Sinh đến nghĩa trang làng Suối Trường	Số 117/QĐ-UBND, ngày 26/3/2025 của UBND xã Xuân Quang 1			0,8050	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
Sông Cầu	1003	Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng (UBND xã Xuân Thịnh – thôn Vĩnh Hoà)	Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh; QĐ 608/QĐ-UBND ngày 29/05/2025	02/06/2025		0,4040	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1004	Trường Tiểu học mầm non Xuân Thịnh. Hạng mục: nhà bảo vệ, tường rào và nhà xe	Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh; QĐ 609/QĐ-UBND ngày 29/05/2025	02/06/2025		0,7990	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1005	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Phú Dương – Vĩnh Hoà	Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh; 610/QĐ-UBND ngày 29/05/2025	02/06/2025		0,9970	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1006	Sửa chữa đường Hoà Hiệp – Từ Nham (đoạn lán nhựa cũ từ Km8+120 đến Km8+720)	Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh; QĐ 612/QĐ-UBND ngày 29/05/2025	02/06/2025		0,9970	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1007	Đường GTNT Vùng 2 – Vùng 4 (Lê Uyên)	Chủ tịch UBND xã Xuân Phương; QĐ578/QĐ-UBND ngày 30/5/2025	16/6/2025		0,9090	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1008	Đường GTNT từ nhà ông Lê Văn Điều đi Khẩu Chùa (Vũng Mè)	Chủ tịch UBND xã Xuân Phương; QĐ 577/QĐ-UBND ngày 30/5/2025	16/6/2026		0,9090	NSTW+NST		Đang thực hiện	
	1009	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Xuân Phương (điểm trường Dân Phú 2)	Chủ tịch UBND xã Xuân Phương; QĐ1082/QĐ-UBND ngày 30/10/2024; QĐ 549 ngày 26/5/2025	02/06/2025		1,1250	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1010	Nâng cấp mở rộng đường Bùi Thị Xuân	Chủ tịch UBND phường Xuân Phú; QĐ 68/QĐ-UBND ngày 04/04/2025	08/08/2025		2,8700	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1011	Chợ Dân Phú	Chủ tịch UBND xã Xuân Phương; QĐ 972/QĐ-UBND ngày 02/10/2024; QĐ 303/QĐ-UBND ngày 31/03/2025; Trưởng Phòng KTHHĐT QĐ 346/QĐ-UBND ngày 09/03/2026	13/01/2026		1,1880	NSTW+NST		Đã hoàn thành	
	1012	Sửa chữa, khắc phục các trường học trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bão số 13	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	2/28/2026		0,8230	Ngân sách Trung ương	Giáo dục	Đã hoàn thành	
Phường Xuân Đài	1013	Sửa chữa, khắc phục Nghĩa trang Liệt sỹ do ảnh hưởng bão số 13	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	1/13/2026		0,2035	Ngân sách Trung ương	Văn hoá	Đã hoàn thành	
	1014	Sửa chữa, khắc phục hư hỏng các trụ sở khu phố do bị ảnh hưởng mưa lũ gây ra: Khu phố Dân Phước; Khu phố Khoan Hậu; Khu phố Chính Bắc; Khu phố Phước Hậu	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	2/24/2026		0,2994	Ngân sách Trung ương	Văn hoá	Đã hoàn thành	
	1015	Sửa chữa, khắc phục Kê chống sồi lộ đường Nguyễn Hồng Sơn do ảnh hưởng bão số 13 (đoạn cầu Huyện giáp OL1)	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	1/24/2026		0,8490	Ngân sách Trung ương	Giao thông	Đã hoàn thành	
	1016	Sửa chữa, khắc phục Chợ Cảnh Đò, khu phố An Thạnh bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra năm 2025 trên địa bàn phường Xuân Đài	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	2/24/2026		0,2994	Ngân sách Trung ương	Dân dụng đô thị	Đã hoàn thành	
Phường Xuân Đài	1017	Sửa chữa, khắc phục Trụ sở Đảng ủy, trụ sở làm việc Ban Chi huy Quận sự phường bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra năm 2025 trên địa bàn phường Xuân Đài	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	2/24/2026		0,1994	Ngân sách Trung ương	Dân dụng	Đã hoàn thành	

	1018	Sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra công trình: Chồng xói lở tuyến đường Nguyễn Hồng Sơn khu dân cư Chánh Bắc. Hạng mục: Mái ta luy âm.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	3/14/2026		2,1493	Ngân sách Trung ương	Giao thông	Đã hoàn thành	
	1019	Sửa chữa, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra công trình: Nhà kho trung tâm liệt sĩ phường Xuân Đài.	Phòng Văn hoá – Xã hội	03/12/2026		0,2800	Ngân sách Trung ương	Văn hoá	Đã hoàn thành	
	1020	Sửa chữa, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra Nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Xuân Đài	Phòng Văn hoá – Xã hội	03/12/2026		0,0106	Ngân sách Trung ương	Văn hoá	Đã hoàn thành	
	1021	Sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra công trình: các hạng mục của trường Mầm non Xuân Đài (tại điểm trường An Thạnh và điểm trường Phương Phú); trường mầm non Xuân Thành (tại điểm trường Mỹ Thịnh)	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công	03/06/2026		1,3370	Ngân sách Trung ương	Giáo dục	Đã hoàn thành	
	1022	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính	Văn phòng HĐND&UBND	12/05/2025		1,2160	Ngân sách phường	Dân dụng	Đã hoàn thành	
Xã Xuân Lộc	1023	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường thôn 4, xã Xuân 1 lại	Chủ tịch UBND xã Xuân Hải 514/QĐ-UBND ngày 30/5/2025	21/08/2025		1,1000	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1024	Nâng cấp và mở rộng đầu cầu Xuân Bình - Xuân Hải	Chủ tịch UBND xã Xuân Hải 513/QĐ-UBND ngày 30/5/2025	05/11/2025		0,9000	NSTW, ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1025	Đường GTNT từ Nhà ông Nguyễn Xuân Lai đến nhà ông Huỳnh Tấn Phi	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 1237/QĐ-UBND ngày 07/11/2024	09/06/2025		1,0130	NSTW, ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1026	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nhà ông Đỗ Ngọc Hà đến nhà ông Trần Đình Chuyển, thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc.	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 600/QĐ-UBND ngày 05/6/2025	12/06/2025		0,9990	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1027	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Cầu Thạch Khê 2 đến Hầm chui dân sinh cao tốc thuộc thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc.	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 601/QĐ-UBND ngày 05/6/2025	12/06/2025		1,0000	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1028	Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Xuân Lộc sau bão số 13	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 1260/QĐ- UBND ngày 09/12/2025	10/12/2025		1,9730	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1029	Sửa chữa khắc phục thiệt hại các công trình do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Xuân Lộc	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 1356/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	02/02/2026		1,9960	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1030	Sửa chữa, cải tạo trung tâm văn hoá thể thao xã.	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 348/QĐ-UBND ngày 02/3/2026	05/03/2026		0,8990	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1031	Sửa chữa các công trình thủy lợi, đường GT bị hư hỏng do bão và mưa lũ gây ra	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 636/QĐ-UBND ngày 25/3/2026; 949/QĐ-UBND ngày 20/5/2026	06/04/2026		1,3970	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
	1032	Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường bị thiệt hại do bão số 13 gây ra.	Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 349/QĐ-UBND ngày 02/3/2026	06/03/2026		1,7990	Ngân sách tỉnh		Đã hoàn thành	
Xã Xuân Lãnh	1033	Chợ Đa Lộc. HM: Sửa chữa nhà chợ chính, hệ thống thoát nước	QĐ số 79/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,8520	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		0,9859	
	1034	Đường BTXM từ ĐT644 đi bãi rác tập trung thôn 3	QĐ số 80/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		1,0000	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1035	Nâng cấp đường giao thông nội đồng từ nhà ông Hàng thôn 3 đến khu sản xuất thôn 4	QĐ số 85/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,4000	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1036	Trạm y tế xã Đa Lộc. HM: Mặt bằng sân bê tông, công tường rào và nhà kho	QĐ số 92/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,6450	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1037	Trường Mầm Non Đa Lộc. HM: XD mới 01 phòng học phân trường thôn 3	QĐ số 81/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,6500	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1038	Trường THCS Nguyễn Việt Xuân. HM: xây mới Phòng đọc học sinh, Nhà công vụ	QĐ số 86/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		1,1500	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1039	Trường THCS Nguyễn Việt Xuân. HM: Nâng cấp sửa chữa 03 phòng học, phòng thí nghiệm thực hành	QĐ số 91/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,3000	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1040	Trường Tiểu học Đa Lộc. HM: Sửa chữa 03 phòng học phân trường thôn 3	QĐ số 82/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,3500	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1041	Nâng cấp đường GTNT đoạn từ ngã 3 nhà ông Trường đến nhà ông Lầu	QĐ số 95/QĐ-UBND ngày 20/05/2025	Năm 2025		0,7000	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1042	Nâng cấp đường GTNT đoạn từ nhà ông Tiến đến nhà ông Phùng	QĐ số 96/QĐ-UBND ngày 20/05/2034	Năm 2025		0,1980	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1043	Nâng cấp đường GTNT đoạn từ ĐT 644 đi bờ tràm sông Mùn	QĐ số 83/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,2800	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1044	Nâng cấp đường GTNT đoạn từ nghĩa địa thôn 4 đến ngã ba dơi 4 cũ	QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 20/05/2025	Năm 2025		0,7600	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1045	Nâng cấp đường GTNT đoạn từ nghĩa trang thôn 2 đi ruộng Dơ	QĐ số 84/QĐ-UBND ngày 19/05/2025	Năm 2025		0,6000	ngân sách Trung ương, Tỉnh, Xã		Đã hoàn thành	
	1046	Cổng hộp suối Lâm Trường	QĐ số 94/QĐ-UBND ngày 20/05/2025	Năm 2025		1,0350	ngân sách Trung ương, Tỉnh		Đã hoàn thành	
	1047	Sửa chữa đường giao thông nội đồng từ ĐT644 đi suối Lâm Trường	QĐ số 93/QĐ-UBND ngày 20/05/2025	Năm 2025		0,4030	ngân sách Trung ương, Tỉnh		Đã hoàn thành	
	1048	Hệ thống điện sinh hoạt thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh (tại điểm Mở rộng mặt bằng dân cư mới tại thôn Hà Rai)	QĐ số 92/QĐ-UBND ngày 28/05/2025	Năm 2025		1,2430	ngân sách Trung ương, Tỉnh		Đã hoàn thành	
	1049	Hệ thống điện sinh hoạt thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh (tại điểm Mở rộng mặt bằng dân cư mới tại thôn Soi Nga)	QĐ số 91/QĐ-UBND ngày 28/05/2025	Năm 2025		1,1500	ngân sách Trung ương, Tỉnh		Đã hoàn thành	
	1050	Sửa chữa khắc phục các nhà văn hóa, cổng chào các thôn trên địa bàn xã	QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 29/4/2026	Năm 2026		1,0000	Ngân sách Tỉnh		Đã hoàn thành	
	1051	Sửa chữa khắc phục công, tường rào nhà làm việc BCH quân sự xã		Năm 2026		0,2500	Ngân sách Tỉnh		Đã hoàn thành	
	1052	Sửa chữa, khắc phục lụt bão năm 2025. Các tuyến đường sản xuất trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5	QĐ số 483/QĐ-UBND ngày 29/4/2026	Năm 2026		1,0520	Ngân sách Tỉnh			
	1053	Sửa chữa, khắc phục lụt bão năm 2025. Các tuyến đường sản xuất trên địa bàn thôn Lãnh Văn, Lãnh Trường, Lãnh Tú, Lãnh Cao, Soi Nga, Đa Dù, Xi Thoại	QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 29/4/2026	Năm 2026		1,7020	Ngân sách Tỉnh			
	1054	Sửa chữa, khắc phục lụt bão năm 2025. Các tuyến đường BTXM trên địa bàn thôn Lãnh Văn, Lãnh Cao	QĐ số 06/QĐ-KT ngày 10/4/2026	Năm 2026		0,1980	Ngân sách Tỉnh			
	1055	Sửa chữa 02 nhà làm việc, sân bê tông, mái che, nhà vệ sinh khối nhà làm việc UBMTTQVN xã và khối đoàn thể xã; sửa chữa hội trường, nhà vệ sinh, nhà để xe, lối đi của UBND xã; sửa chữa nhà làm việc Trung tâm phục vụ Hành chính công, mái che và các hạng mục phụ trợ khác	QĐ số 600/QĐ-UBND ngày 02/12/2025	Năm 2025		1,0990	Ngân sách Tỉnh			
	1056	Tường rào trường tiểu học Hoà Mỹ Tây (điểm trường chính)	UBND xã	28/05/2025		0,4940	Vốn đầu tư công		Đã hoàn thành	

Xã Hòa Mỹ	1057	Tường rào nhà văn hoá thôn Quảng Mỹ, thôn Mỹ Phú, thôn Ngọc Lâm 1 và thôn Mỹ Thành, xã Hoà Mỹ Tây	UBND xã	28/05/2025		1,1270	Vốn đầu tư công		Đã hoàn thành	
	1058	Bê tông hoá đoạn từ đường vào nhà ông Lê Văn Luyện đến giáp đường vào nhà ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Thanh Phú Tây	UBND xã	28/05/2025		0,1350	Vốn đầu tư công		Đã hoàn thành	
	1059	Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa thôn Phú Thuận	UBND xã	12/1/2025		1,0070	Vốn đầu tư công		Đang thực hiện	
	1060	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến từ Nhà ông Hòa đến nhà ông Mèo nhóm 6B và từ nhà ông Giáp đến nhà ông Diệu nhóm 7, Phú Nhiêu.	UBND xã	23/05/2026		0,4590	Vốn đầu tư công		Đã hoàn thành	
	1061	Khắc phục, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng hự hống do lũ lụt	UBND xã	25/05/2026		2,3400	Vốn sự nghiệp		Đã hoàn thành	
	1062	Khắc phục, sửa chữa cấp bách các công trình thủy lợi trên địa bàn xã bị hư hỏng do lũ lụt năm 2025	UBND xã	20/01/2026		0,6490	Vốn sự nghiệp		Đã hoàn thành	
	1063	Khắc phục, sửa chữa cấp bách các tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở hư hỏng do lũ lụt năm 2025	UBND xã	31/12/2025		1,6540	Vốn sự nghiệp		Đã hoàn thành	
	1064	Khắc phục, sửa chữa công, tường rào trụ sở HĐND&UBND xã và các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng do lũ lụt năm 2025	UBND xã	31/12/2025		0,6700	Vốn sự nghiệp		Đã hoàn thành	
	1065	Sửa chữa các Hạng mục công trình thuộc trụ sở làm việc Đảng ủy, trường học, nhà văn hóa thôn bị hư hỏng do mưa lũ năm 2025	UBND xã	23/05/2026		1,4520	Vốn sự nghiệp		Đã hoàn thành	
	1066	Sửa Sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy; trụ sở làm việc HĐND&UBND xã và các hạng mục phụ trợ (đã bao gồm lắp đặt máy lạnh)	UBND xã	24/11/2025		1,3100	Vốn sự nghiệp		Đã hoàn thành	
Xã Phú Hòa 1	1067	Sửa chữa công trình trên địa bàn xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã	2108/QĐ-UBND, ngày 26/11/2025	28/11/2025		1,2135	Vốn NS tỉnh hỗ trợ		Đã hoàn thành	
	1068	Sửa chữa Cổng chào và Nhà văn hóa các thôn xã Phú Hòa 1	14/QĐ-KT, ngày 17/11/2025	17/11/2025		0,14241	Vốn NS tỉnh hỗ trợ		Đã hoàn thành	
	1069	Di dời, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát	19/QĐ-KT, ngày 27/11/2025	28/11/2025		0,09482	Vốn NS tỉnh hỗ trợ		Đã hoàn thành	
	1070	Xây dựng mới 03 phòng học cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Hội, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk	2231/QĐ-UBND, ngày 19/12/2025	13/01/2026		1,25885	Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ		Đã hoàn thành	
	1071	Sửa chữa, sơn giải phân cách đường Võ Nguyên Giáp và Trần Hưng Đạo	43/QĐ-KT, ngày 02/02/2026	02/02/2026		0,24995	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1072	Sửa chữa tuyến đường thôn xóm (từ QL25 đến KDC điểm du lịch nước khoáng Phú Sen)	36/QĐ-KT, ngày 30/01/2026	30/01/2026		0,24499	Vốn SN : 99,985tr; vốn đóng góp: 145tr đ		Đã hoàn thành	
	1073	Sửa chữa tuyến đường từ Cầu Voi đến nhà Lý Hương	34/QĐ-KT, ngày 30/01/2026	30/01/2026		0,2	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1074	Tu sửa các tuyến giao thông trên địa bàn xã	40/QĐ-KT, ngày 02/02/2026	03/02/2026		0,29994	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1075	Gỡ găm tốc, biến báo các tuyến đường xã	25/QĐ-KT, ngày 29/01/2026	29/01/2026		0,2	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1076	Đặt tên đường cụm trung tâm trên địa bàn xã Phú Hòa 1	04/QĐ-KT, ngày 25/01/2026	15/01/2026		0,29324	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1077	Sơn, sửa chữa công chào trung tâm xã Phú Hòa 1	254/QĐ-UBND, ngày 30/01/2026	30/01/2026		0,54992	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1078	Phòng khách tiết Đảng ủy xã	241/QĐ-UBND, ngày 30/01/2026	30/01/2026		0,54971	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1079	Trang trí đèn Led phục vụ tết các tuyến đường trên địa bàn xã Phú Hòa 1	41/QĐ-KT, ngày 02/02/2026	02/02/2026		0,40291	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1080	Sửa chữa trang trí hoa, cây cảnh phục vụ tết Nguyên đán Bình Nao năm 2026	25/QĐ-KT, ngày 29/01/2026	30/01/2026		0,49995	Vốn NS Tỉnh hỗ trợ		Đã hoàn thành	
	1081	Trang trí Led cây xanh phục vụ tết	54/QĐ-KT, ngày 09/02/2026	09/02/2026		0,17983	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1082	Sửa chữa, bổ sung biển báo giao thông trên các tuyến đường ngoài cụm trung tâm xã	42/QĐ-KT, ngày 02/02/2026	09/02/2026		0,2	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1083	Sửa chữa điện chiếu sáng trên địa bàn xã Phú Hòa 1	142/QĐ-UBND, ngày 20/01/2026	27/01/2026		0,56624	Vốn NSTW hỗ trợ (Khắc phục LL)		Đã hoàn thành	
	1084	Sửa chữa tường rào của các Trường Mầm non, Trường tiểu học, Trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã và tường rào khuôn viên Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ - Công viên thôn Định Thành	143/QĐ-UBND, ngày 20/01/2026	29/01/2026		1,45529	Vốn NSTW hỗ trợ (Khắc phục LL)		Đã hoàn thành	
	1085	Sửa chữa tuyến đường Tây Nam Vinh Phú; tuyến đường nối bộ KDC Định Thành (phía Tây Nam trường Trần Quốc Tuấn) và tuyến đường Bưu điện QL25 đi đường DH27, Phong Niên	563/QĐ-UBND, ngày 04/3/2026	05/03/2026		1,63979	Vốn NSTW hỗ trợ (Khắc phục LL)		Đã hoàn thành	
	1086	Sửa chữa trụ sở Ban CHQS xã Phú Hòa 1; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống nước và máy điều hoà	71/QĐ-KT, ngày 06/3/2026	07/03/2026		0,24771	Vốn Tỉnh hỗ trợ		Đã hoàn thành	
	1087	Nâng cấp điện chiếu sáng tuyến đường hàng Dừa thôn Cẩm Thạch	78/QĐ-KT, ngày 25/3/2026	26/03/2026		0,4485	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1088	Sửa chữa các tuyến đường giao thông; các kênh mương nội đồng và các điểm sạt lở đất trên địa bàn xã	144/QĐ-UBND, ngày 20/01/2026	29/01/2026		0,9973	Vốn NSTW hỗ trợ (Khắc phục LL)		Đã hoàn thành	
	1089	Sửa chữa đường DH25 bên trái tuyến theo quy hoạch khu dân cư chợ phong niên đoạn km4 +800 ÷ km4 +855	277/QĐ-UBND, ngày 03/02/2026	23/02/2026		0,74985	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1090	Nâng cấp điện chiếu sáng đường từ ngã 3 Mỹ Hòa đến chợ Mỹ Hòa	33/QĐ-KT, ngày 30/01/2026	27/02/2026		0,22339	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1091	Nâng cấp điện chiếu sáng đường từ QL25 vào nhà Rộng	71/QĐ-KT, ngày 06/3/2026	25/03/2026		0,38293	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1092	Nâng cấp điện chiếu sáng đường liên thôn Vinh Phú đoạn từ QL25 đến giáp DH27	84/QĐ-KT, ngày 13/4/2026	14/04/2026		0,4998	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1093	Sửa chữa tường rào, sân bê tông trạm y tế xã và điểm y tế Hòa Định Đông	80/QĐ-KT, ngày 06/4/2026	07/04/2026		0,32688	Vốn NSTW hỗ trợ (Khắc phục LL)+vốn bổ sung v ề		Đã hoàn thành	
	1094	Kiểm cố hóa kênh mương số đông 22	1171/QĐ-UBND, ngày 21/5/2026	22/05/2026		0,59882	vốn NĐ12; phần còn lại đối ứng HTX		Đã hoàn thành	
	1095	Kiểm cố hóa kênh mương số đông Gáo Tre	1171/QĐ-UBND, ngày 21/5/2026	22/05/2026		0,599	vốn NĐ12; phần còn lại đối ứng HTX		Đã hoàn thành	
	1096	Nâng nền, sân bê tông Nhà văn hóa thôn Vinh Phú	104/QĐ-KT, ngày 03/6/2026	09/06/2026		0,07679	Vốn NS Tỉnh hỗ trợ		Đã hoàn thành	
	1097	Sơn các cầu giao thông trên địa bàn xã	105/QĐ-KT, ngày 03/6/2026	15/06/2026		0,07496	Vốn tăng thu xã		Đã hoàn thành	
	1098	Cải tạo mặt bằng trước trụ sở Công an Hòa Định Tây	106/QĐ-KT, ngày 03/6/2026	08/06/2026		0,09997	Vốn tăng thu xã		Đã hoàn thành	
	1099	Sửa chữa công, tường rào Trụ sở Đảng ủy, UBND xã	1039/QĐ-UBND, ngày 04/5/2026	06/05/2026		0,71378	Vốn sự nghiệp giao đầu năm		Đã hoàn thành	
	1100	Sửa chữa tuyến đường đi thôn Cẩm Thạch (đoạn từ Quốc lộ 25 đến trường tiểu học Hòa Định Tây)	564/QĐ-UBND, ngày 04/3/2026	05/03/2026		1,58999	Vốn NSTW hỗ trợ (Khắc phục LL)		Đã hoàn thành	
	1101	Sửa chữa Nhà làm việc; các khu nhà vệ sinh và mái che Hồ bơi của Trung tâm Công ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Hòa 1	1449/QĐ-UBND, ngày 18/6/2026	18/06/2026		1,49292	Vốn NS Tỉnh hỗ trợ và vốn tăng thu xã		Đang thi công	
	1102	Xây mới, sửa chữa nhà để xe Đảng ủy xã	107/QĐ-KT, ngày 08/6/2026	08/06/2026		0,18997	Vốn tăng thu xã		Đang thi công	
	1103	Đo đạc chính lý các thửa đất dọc hai bên các tuyến đường Trung tâm xã	103/QĐ-KT, ngày 03/6/2026	08/06/2026		0,19193	Vốn tăng thu xã		Đang thi công	

Xã Đức Bình	1104	Tuyến đường dọc kênh chính tây đi Hồ Suối Thị	2390/QĐ-UBND ngày 31/10/2024	23/5/2025		0,1360	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và huy động các nguồn vốn khác.		70%	
	1105	Đường Giao thông nông thôn từ nhà bà Khoan đến nhà bà Xín	2270/QĐ-UBND ngày 22/10/2024	23/12/2025		0,1940	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và huy động các nguồn vốn khác.		100%	
	1106	Sửa chữa, mở rộng tuyến đường từ Tân Lập đến Buôn Thung	614/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	12/12/2025		1,0000	Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng DTTS và miền núi năm 2025.		100%	
	1107	Mở rộng khu dân cư buôn Quang Dù	602/QĐ-UBND ngày 18/06/2026	7/2/2026		4,2210	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.		95%	
Xã Buôn Đôn	1108	Đường giao thông từ rẫy Y Sô đến rẫy mẹ Mây, buôn Jang Lành, xã Krông Na		11/10/2025		1,158	Ngân sách huyện hợp nhất vào nguồn ngân sách tỉnh	Giao thông	100%	