PHỤ LỤC IIb:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ, TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI, CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, CÓ NGUY CƠ GÂY THẤT THOÁT LÃNH PHÍ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ODA, PPP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(kèm theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 01/6/2026 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án: Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt: Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)	Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể: Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể: Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)	Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
A	*Nhóm dự án xử lý tháo gỡ được ngay*																
1	Nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường Trường Chinh và các đoạn nối với đường Nguyễn Tất Thành	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2025-2026	5831/QĐ-UBND ngày 09/9/2024	50.230		50.230	Phần ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông: Đang thi công đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Bà Triệu. Lát đá vỉa hè: Đã thi công cơ bản xong đoạn từ đường Trần Nhật Duật đến đường Trần Hưng Đạo, đoạn còn lại đang chờ thi công phần ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông để thi công lát đá hoàn thiện.		UBND phường Buôn Ma Thuột	Sở Xây dựng đã tham mưu Tờ trình số 215/TTr-SXD ngày 01/12/2025 của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/4/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 02375/QĐ-UBND ngày 18/12/2025. Hiện nay, dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương (UBND phường Buôn Ma Thuột theo quy định Theo Quyết định 050/2025/QĐ-UBND)		Trong tháng 6 năm 2026.	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
2	Cổng chào phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột đi Buôn Đôn)	Phường Thành Nhất, Xã Ea Nuôl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2026	Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 06/5/2024; Quyết định số 99/QĐ-DA ngày 22/4/2026	4.988		4.988	- Công trình tạm dừng thi công do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng (hiện nay UBND phường Thành Nhất đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng ký danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 tại Tờ trình 56/TTr-UBND ngày 24/4/2026). - UBND tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2026 tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 04/02/2026. - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán tại Quyết định số 99/QĐ-DA ngày 22/4/2026; - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã trình UBND phường Thành Nhất xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công đến 31/12/2026 tại Tờ trình số 175/TTr-DABMT ngày 08/5/2026.	- Khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ thực hiện dự án với nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2026 để thực hiện các bước tiếp theo.	Sở NN&MT	Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (năm 2022-2026) và cho phép Chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế để xử lý vướng mắc GPMB của dự án;		Sở Nông nghiệp & Môi trường xem xét cho ý kiến đối với đề xuất của Chủ đầu tư về tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2026 để thực hiện các bước tiếp theo; thời hạn hoàn thành. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
3	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh nút giao Ngã Sáu thành phố Buôn Ma Thuột	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2026	Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 17/4/2025	6.107		6.107	Đã phê duyệt kết quả LCNT gói thầu xây lắp tại Quyết định số 12/QĐ-DA ngày 09/9/2025. Ngày 03/10/2025 bàn giao mặt bằng thi công. Tạm dừng thi công.	Thực hiện quyết định số 09423/UBND-CNXD ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk tạm dừng không triển khai thực hiện để UBND phường Buôn Ma Thuột chủ trì rà soát hệ thống hạ tầng ngầm xung quanh khu vực ngã Sáu, có phương án thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh việc đào xới vỉa hè, lòng lề đường nhiều lần.	UBND phường; chủ đầu tư; các đơn vị có liên quan	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 09423/UBND-CNXD ngày 09/12/2025 về một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng có chỉnh trang, cải tạo vỉa hè các tuyến đường, theo đó, UBND yêu cầu tạm dừng, không triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn gần tết nguyên đán năm 2026. Theo đó, Giao UBND phường Buôn Ma Thuột chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột và các đơn vị có liên quan (Công ty Điện lực, cấp nước, đô thị và môi trường và các Doanh nghiệp viễn thông...), rà soát hệ thống hạ tầng ngầm xung quanh khu vực ngã Sáu, có phương án thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh việc đào xới vỉa hè, lòng lề đường nhiều lần. Trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (gửi báo cáo qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu). Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được báo cáo, đề xuất của các đơn vị theo chỉ đạo trên			Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
4	Đường Phan Huy Chú (từ đường 10/4 đến hết phường Khánh Xuân) - Giai đoạn 1	Phường Thành Nhất và xã Hòa Phú	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2023-2026	8668/QĐ-UBND ngày 10/10/2022; 735/QĐ-DA ngày 28/12/2022	307.000		307.000	- Lũy kế giá trị đã thực hiện ước đạt 85% Hợp đồng - Đang tiếp tục thi công vỉa hè, cây xanh tại các đoạn đã đảm bảo mặt bằng	- Ban BMT đã có BC số 535/BC-DABMT ngày 03/4/2026 đề nghị Sở NN&MT hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 26 của UBND tỉnh). Nội dung: *1. Đối với các dự án mà phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiều đợt mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản chưa được áp dụng hỗ trợ khác, hoặc các phương án đã được phê duyệt đợt sau mà chính sách có sự chênh lệch giảm so với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt trước thì có được áp dụng quy định tại khoản 7, điều 20 và khoản 3, Điều 25 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk hay không?* *2. Đối với các dự án mà phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chỉ được phê duyệt một (01) đợt mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản chưa được áp dụng hỗ trợ khác thì có được áp dụng quy định tại khoản 7, điều 20 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk hay không?*	Ban BMT lập phương án bổ sung chi phí hỗ trợ khác cho các hộ đầu tuyến trình UBND phường Thành Nhất thẩm định, phê duyệt; Phối hợp UBND phường Thành Nhất và các xã, phường khác để xác định vị trí TĐC cho hộ ông Hoàng Hữu Lộc.	- Để thực hiện Bản án số 83/2025/HC-ST ngày 26/6/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án số 04/2025/HC-PT ngày 23/01/2026 của Tòa án nhân dân Tối cao, Ban BMT đã có Công văn số 570/DABMT-GPMB ngày 10/4/2026 đề nghị UBND phường Thành Nhất xác định vị trí giao đất tái định cư đối với hộ ông Hoàng Hữu Lộc. Đến nay chưa xác định được vị trí giao đất TĐC.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
5	Đường nối từ Hùng Vương (Số 397 Hùng Vương) đến đường Trần Quý Cáp	Phường Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2022-2026	2683/QĐ-UBND ngày 29/04/2022; 6480/QĐ-UBND ngày 24/7/2022	83.465		83.465	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 75% (Đã thi công hoàn thành các hạng mục từ đầu tuyến đến Cầu dài khoảng 314m/492,71m). Hiện đang tạm dừng thi công chờ GPMB	06 hộ có nguồn gốc đất từ mua bán, cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy viết tay: Ngày 09/9/2025 UBND phường Tân Lập có Báo cáo 115/BC-UBND về việc xin ý kiến UBND tỉnh về việc giao đất đối với những trường hợp trên. Đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.	Ban BMT sớm hoàn thiện phương án trình UBND phường Tân Lập thẩm định, phê duyệt đối với 03 thửa/01 hộ còn lại, đoạn từ cầu đến cuối tuyến	- Kính đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến về nội dung đối với các hộ có nguồn gốc đất từ mua bán, cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy viết tay không đúng quy định không đúng đối tượng và xây nhà trên đất nông nghiệp theo Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 09/9/2025 của UBND phường Tân Lập.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
6	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Trần Khánh Dư và đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Lê Quý Đôn), thành phố Buôn Ma Thuột.	Phường Buôn Ma Thuột và Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2024-2026	3852/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 được điều chỉnh tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND, ngày 24/5/2024	565.000		565.000	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: khoảng 17% giá trị hợp đồng trên phạm vi mặt bằng đã vận động và bàn giao, L= 400/1.220m.	- Hiện nay, do tính chất đặc thù của dự án nên Ban BMT phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chia thành nhiều giai đoạn (đợt), mỗi đợt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ khác nhau. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, Ban BMT đã trình UBND cấp xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư mà nội dung phương án không có hỗ trợ khác, dẫn đến các hộ dân có ý kiến không đồng ý và khiếu nại khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương *(Ban BMT đã có BC số 535/BC-DABMT ngày 03/4/2026 đề nghị Sở NN&MT hướng dẫn thực hiện)*. - Ngày 11/02/2026 Ban BMT có Báo cáo 244/BC-DABMT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án trên. Ngày 25/02/2026 UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 2550/UBND-ĐTKT giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét và tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Đến nay chưa có kết quả.	Sở NN&MT	Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét và tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo Công văn số 2550/UBND-ĐTKT ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk		Hoàn thành trước ngày 10/6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
7	Đường vào nghĩa trang thành phố tại xã Hoà Khánh	Xã Hòa Phú	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2023-2026	9867/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	34.547		34.547	- Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 30%, gồm 780m đường từ đầu tuyến đến cầu và hạng mục cầu BTCT, L= 12m. - UBND xã Hòa Phú đã phê duyệt phương án đợt 1 cho 42 hộ/53 thửa (QĐ số 958/QĐ-UBND ngày 31/12/2025) với kinh phí 5.777 triệu đồng. Hiện đang tiếp tục thực hiện chi trả. - Ngày 02/4/2026, Ban đã phối hợp UBND xã Hòa Phú và các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng các thửa đất đã hoàn thành công tác BTHT Đợt 1 cho đơn vị …	- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất. - Đề nghị UBND xã Hòa Phú sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 55 thửa đất còn lại làm cơ sở lập phương án BTHT. - Đề nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn cho dự án	- Sở NN&MT - UBND xã Hòa Phú - Sở Tài chính	- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất. - Đề nghị UBND xã Hòa Phú sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 55 thửa đất còn lại làm cơ sở lập phương án BTHT và thống nhất chủ trương giá hạ HĐXL, TVGS …		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt: Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)				Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
8	Nâng cấp, mở rộng đường 19 tháng 5 (giai đoạn 1)	Phường Ea Kao	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2023-2026	6322/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	474.000		474.000	- Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 22% so với hợp đồng. + Thi công hoàn thiện lớp BTNC12.5, 19: Từ Km0+960 -:- Km2+125; km3+180 -:- Km3+977. + Thi công hoàn thiện tuyến cống thoát nước cửa xả số 3 tại km2+050. + Thi công hoàn thiện cống hộp qua đường nút giao cuối tuyến. + Thi công hoàn thiện tuyến cống thoát nước cửa xả số 4 cuối tuyến và Hào kỹ thuật L1-VH (trái tuyến - 70m); hào kỹ thuật L1-LĐ (trái tuyến - 73m). Hiện đang chờ mặt bằng thi công các đoạn Km0+00 -:- Km0+960 và Km2+125 -:- km3+180.	- Khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB như: + Trong năm 2024 UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) giao UBND phường, xã tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Đến năm 2025 công tác phê duyệt giá đất còn chậm. Hiện nay, còn 80 thửa chưa được UBND phường Ea Kao phê duyệt giá đất. + Công tác bồi thường hỗ trợ khác về nhà, hàng rào .. trên đất nông nghiệp khi bị thu hồi không được bồi thường hỗ trợ cho nên các hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng. + Giai đoạn hiện nay nhiều chính sách (Nghị định, Nghị quyết, Quyết định) về bồi thường, giải phóng mặt bằng thay đổi phải xác minh đi lại mất nhiều thời gian + Năm 2026 dự án không có trong danh mục thu hồi đất của Hội đồng nhân dân tỉnh cho nên UBND phường Ea Kao không ban hành được Quyết định thu hồi đất để có cơ sở thực hiện thu hồi đất theo quy định. Hiện nay, UBND phường Ea Kao tại Công văn số 929/UBND-KTHT&ĐT ngày 17/4/2026 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc đăng ký danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia và cộng đồng.	Sở NN&MT	- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất. - Đề nghị UBND xã Hòa Phú sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 55 thửa đất còn lại làm cơ sở lập phương án BTHT và thống nhất chủ trương gia hạn HĐXL, TVGS - Đề nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn 2026 cho dự án.			Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
9	Đường Chu Văn An đoạn từ (Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập).	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2026	8353/QĐ-UBND ngày 24/11/2021; 324/QĐ-UBND, ngày 19/7/2022	45.000		45.000	- Khối lượng đã thi công ước đạt 60%. - Hiện đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng 04 hộ cuối tuyến.	- Ngày 11/02/2026, Ban Buôn Ma Thuột đã có Báo cáo số 244/BC-DABMT đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện đền bù theo các Quyết định đã phê duyệt năm 2010-2013 (đổi tên dự án để có cơ sở sử dụng mã dự án mới, kế thừa các số liệu đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật chi phí chậm chi trả theo quy định). - Ngày 25/02/2026, UBND tỉnh đã có Công văn số 2550/UBND-ĐTKT giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay Sở NN&MT vẫn chưa tham mưu UBND tỉnh xử lý báo cáo. - UBND tỉnh đã có Quyết định số 02088/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hà Huy Tập), thành phố Buôn Ma Thuột. Ban BMT đã có Tờ trình số 44/TTr-DABMT ngày 05/02/2026 đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột cho chủ trương gia hạn HĐ. Tuy nhiên, đến nay chưa được xử lý.	- Sở NN&MT - UBND phường Buôn Ma Thuột	- Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn xử lý Báo cáo số 244/BC-DABMT ngày 11/02/2026 của Ban Buôn Ma Thuột ; - UBND phường Buôn Ma Thuột cho chủ trương gia hạn HĐXL, TVGS		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
10	Đường nối khu dân cư khối 6 phường Tân An đến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập (hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ).	Phường Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2019-2026	6667/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.500		10.500	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 90%. Hiện đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng hộ ông Lê Thông	Sau khi UBND TP. BMT phê duyệt điều chỉnh phương án BTHT (QĐ số 8016/QĐ-UBND ngày 31/12/2024), Phòng GPMB&PTQĐ đã thông báo, đề nghị hộ ông Lê Thông nhận tiền BTHT và bàn giao mặt bằng (lần 3); Tuy nhiên, hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền và tiếp tục khiếu nại đến nhiều cấp. - Ngày 22/4/2026, UBND phường Tân Lập đã có Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà Phạm Thị Kim Loan. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.	- Phòng GPMB&PTQĐ - Ban BMT; - UBND phường Tân Lập	Đề nghị Phòng GPMB&PTQĐ - Ban BMT phối hợp với UBND phường Tân Lập thực hiện cưỡng chế thu hồi đất		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
11	Mở rộng, nâng cấp đường D8, phường Tân An	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2026	2224/QĐ-UBND ngày 13/4/2022; điều chỉnh 2151/QĐ-UBND ngày 08/4/2025	29.300		29.300	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 17% (gồm hạng mục cống dọc và 11 trụ điện chiếu sáng toàn tuyến). Hiện đang tạm dừng thi công do nhân dân không đồng thuận phương án tuyến theo quy hoạch được phê duyệt.	Các hộ dân không đồng thuận với chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, UBND phường và Ban BMT đã nhiều lần tổ chức họp vận động nhưng các hộ dân vẫn không đồng thuận, lý do: đề nghị điều chỉnh tim tuyến quy hoạch đường sang đất của tổ chức - Ngày 08/4/2026, Ban Buôn Ma Thuột có Báo cáo số 548/BC-DABMT báo cáo và đề nghị Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn và cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án với phương án đầu tư giai đoạn 01 trên phạm vi đường hiện trạng, làm cơ sở để UBND phường Tân An phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định. Ngày 16/4/2026 Sở Xây dựng có Công văn số 2726/SXD-QLXD về việc xử lý Báo cáo của Ban Buôn Ma Thuột. Qua đó, đề nghị Ban Buôn Ma Thuột phối hợp với UBND phường Tân An giải quyết nội dung điều chỉnh. Ngày 28/4/2026 UBND phường Tân An chủ trì họp cùng các Sở ngành liên quan, các bên thống nhất đầu tư dự án giai đoạn 01 trên phạm vi đường hiện trạng làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ngày 27/5/2026 UBND phường Tân An có Báo cáo số 341/BC-UBND trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.		Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo nội dung tại Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 27/5/2026 của UBND phường Tân An.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
12	Nâng cấp, mở rộng đường vào nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2020-2025	Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND TP Buôn Ma Thuột	41.897		41.897	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 98% so với hợp đồng. Khối lượng còn lại bao gồm lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ chưa thực hiện được do vướng mặt bằng.	-Hiện nay còn 06 hộ/09 thửa chưa bàn giao mặt bằng, trong đó: + 01 hộ đã nhận tiền bồi thường; 03 hộ đã trình đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột điều chỉnh đối tượng bồi thường, 02 hộ không đồng ý nhận tiền do kiến nghị không được BTHT tài sản vật kiến trúc. + 01 hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng: Ban Buôn Ma Thuột đã có Công văn số 101/BQLDA-GPMB ngày 03/12/2025 gửi UBND Phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị Ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường vào nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, đến nay UBND phường Buôn Ma Thuột vẫn chưa ban hành Quyết định cưỡng chế. - Về xin chủ trương hỗ trợ khác cho các hộ: Ngày 15/05/2026 Ban Buôn Ma Thuột đã có Báo cáo số 771/BC-DABMT, đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột xem xét, quyết định mức hỗ trợ khác cho 05 hộ.	- UBND phường Buôn Ma Thuột chậm trễ trong công tác điều chỉnh đối tượng nhận bồi thường, điều chỉnh mức hỗ trợ khác cho 05 hộ dân; công tác điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (Ban Buôn Ma Thuột đã trình UBND phường Buôn Ma Thuột điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Tờ trình số 15/TTr-DABMT ngày 16/01/2026. Ngày 18/5/2026 UBND phường Buôn Ma Thuột đã có Quyết định điều chỉnh đối	- Kiến nghị UBND phường Buôn Ma Thuột sớm xem xét quyết định hỗ trợ vật kiến trúc cho các hộ dân theo Báo cáo 771/BC-CNBMT ngày 15/05/2026; sớm ban hành Quyết định cưỡng chế theo Công văn số 101/BQLDA-GPMB ngày 03/12/2025		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
13	Xây dựng CSHT KDC TDP 12, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (bên cạnh nhà máy bia và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, 6ha)	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2020-2026	Quyết định số 7146/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 Quyết định số 720/QĐ-	91.500		91.500	Gói thầu xây lắp thuộc dự án đạt 95% giá trị hợp đồng. Công việc còn lại bao gồm thi công các hạng mục phục vụ đấu nối với đường Quốc lộ 14 (nền móng mặt đường, hệ thống đèn tín hiệu, di dời 01 trụ điện)					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
14	Công trình: Xây dựng CSHT khu dân cư thuộc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị tỉ lệ 1/500 khu dân cư đô thị khối 6, phường Tân An (diện tích 1,4ha)	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2019-2026	304/QĐ-UBND ngày 30/01/2024	13.500		13.500	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: 95%; hiện nay còn nút giao trục số 02 với đường Nguyễn Chí Thanh đang thực hiện công tác GPMB	Dự án đang thực hiện công tác GPMB; có nhu cầu bố trí vốn cho công trình		Sở Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
15	Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến Quốc lộ 14 (đường Nguyễn Chí Thanh) phường Tân An.	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2018-2026	6687/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; điều chỉnh QĐ số 42/QĐ-UBND ngày 07/01/2026	54.047		54.047	Đã thi công hoàn thiện khoảng 90% giá trị hợp đồng. Còn lại đoạn cuối tuyến dài khoảng 135m vướng GPMB, hiện đang tạm dừng thi công.	- Điểm nghẽn lớn nhất: Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, các hộ dân không đồng ý với phương án BTHT và vị trí tái định cư (03 hộ không đồng ý bốc lô, các hộ đề nghị được xem vị trí giao đất ngoài thực địa; đề nghị giao tái định cư các khu vực tương đương với vị trí thu hồi; Đề nghị công khai phương án bồi thường hỗ trợ trước phương án tái định cư. Đề nghị giao thêm lô TĐC vì gia đình có nhiều thế hệ...).	- Dự án kéo dài từ năm 2018 đến nay, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũ đã ban hành các Quyết	- Kiến nghị UBND phường Tân An xem xét, sớm thẩm định và phê duyệt phương án BTHT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại của dự án (Hoàn thành trong tháng 6/2026).		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
16	Đường nối từ đường Y Ơn đến đường Đặng Thái Thân và hẻm 119 Mai Hắc Đế (đường giao thông tại khu vực công viên Sơn La)	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2026	6323/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ)	20.119		20.119	-Khối lượng thực hiện đạt khoảng 85% giá trị theo hợp đồng, cụ thể: - Đoạn Km0+0,00 + Km0 + 245,68 và tuyến hẻm 119 Mai Hắc Đế từ Km0+42,00 + Km0 + 104,53 đã thi công hoàn thiện các hạng mục như: Nền, móng mặt đường, vỉa hè cây xanh, hệ thống thoát nước.	- Về giá đất bồi thường: Còn 02 thửa phát sinh chưa có giá đất. Ngày 6/4/2026 Ban đã có Công văn 538/DABMT-GPMB đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột xây dựng giá đất cụ thể để lập phương án. - Đợt 1 (03 hộ, 01 tổ chức/DTTH: 780,3 m2): Ngày 05/12/2025 đã niêm yết công khai phương án với kinh phí: 746.772.000 đồng. Đã tổ chức đối thoại nhưng các hộ không thống nhất với phương án và đề nghị bồi thường về đất và	- UBND phường Buôn Ma Thuột chậm trễ trong công tác xác minh nguồn gốc đất để lập lại phương án và	- Kiến nghị UBND phường Buôn Ma Thuột sớm phê duyệt giá đất và xác minh lại nguồn gốc đất		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
17	Đường Đặng Thái Thân, phường Tân Thành	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2023-2025	8025/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	18.000		18.000	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: Trên cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước khi bồi thường giải phóng mặt bằng, ngày 10/11/2024 bắt đầu triển khai thi công đoạn từ lý trình Km0+00-:-Km0+300 (dài L=300m/595,26m). Lũy kế khối lượng thi công ước đạt 31% theo giá trị hợp đồng, đang tạm dừng thi công chờ giải phóng mặt bằng từ ngày 15/7/2025 đến nay	- Khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB như: + Các hộ sinh sống 2 bên tuyến rất nhiều, đã ổn định cuộc sống, cho nên công tác thu thập hồ sơ về giải phóng mặt bằng chưa nhận được sự phối hợp của các hộ dân. + Theo luật đất đai 2024 đất nông nghiệp trong chỉ giới quy hoạch giao thông được tính với đơn giá bồi thường là 0 đồng và các vướng mắc liên quan đến tài sản là nhà cửa, hàng rào. Do đó, các hộ dân không đồng thuận và phản đối phương án bồi thường. Ngày 17/4/2026 UBND phường Buôn Ma Thuột có Báo cáo số 201/BC-UBND gửi UBND tỉnh Về Khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất với khó khăn nêu trên và chưa nhận được hướng dẫn của UBND tỉnh. + Công tác thẩm định và phê duyệt giá đất, phương án bồi thường hỗ trợ còn chậm trễ, đến 31/12/2025 UBND phường Buôn Ma Thuột mới phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 đoạn Km0+00-Km0+300 (phạm vi đã tuyên truyền vận động hộ dân bàn giao mặt bằng trước khi có giá đất và đã thiên công hoàn thiện đoạn trên trừ 1 số hộ không chịu bàn giao mặt bằng trước). + Hiện nay, đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 với số tiền 2,5 tỷ tuy nhiên chưa được bố trí vốn để tiến hành chi trả cho các hộ dân. - Sở Tài chính xem bố trí vốn cho công trình (Ban đã có Công văn số: 417/BBMT-KHTH ngày 12/3/2026.) và Báo cáo số: 734/BBMT-KHTH ngày 12/5/2026.		Sở Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
18	Đường Ama Jhao nối dài (từ đường Hùng Vương đến trục đường số 17 thuộc quy hoạch khu đô thị mới đồi thủy văn và trung tâm thể dục thể thao)	Phường Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2023-2026	QĐ số 5571/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cđ)	262.700		262.700	Dự án chưa tổ chức đấu thầu xây lắp do vướng chưa có mặt bằng để thi công	- Khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB như: + 02 hộ/10 thửa không cho kiểm kê tài sản để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. + Trong công tác thu thập được giấy tờ, xác minh NGĐ, hạn mức đất NN, năm xây dựng, các hộ dân bị thu hồi đất không chịu phối hợp, không cung cấp hồ sơ có liên quan để có cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ khi đã có giá đất được phê duyệt. + Về tái định cư: Đa số các hộ có nhà ở trên đất nông nghiệp (mua bán bằng giấy tờ viết tay) và có 02 hộ (là con của đối tượng bị thu hồi đất) có nhà ở trên đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không được bố trí đất tái định cư. Đối với các hộ có nguồn gốc đất từ mua bán, cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy viết tay không đúng quy định không đúng đối tượng và xây nhà trên đất nông nghiệp: Ngày 09/9/2025 UBND phường Tân Lập có Báo cáo 115/BC-UBND xin ý kiến UBND tỉnh về việc giao đất cho các hộ. Đến nay UBND tỉnh chưa cho ý kiến chỉ đạo xử lý		Đối với các hộ có nguồn gốc đất từ mua bán, cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy viết tay không đúng quy định không đúng đối tượng và xây nhà trên đất nông nghiệp: Ngày 09/9/2025 UBND phường Tân Lập có Báo cáo 115/BC-UBND xin ý kiến UBND tỉnh về việc giao đất cho các hộ. Đến nay UBND tỉnh chưa cho ý kiến chỉ đạo xử lý		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
19	Nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Buôn Trấp đi buôn Tơ Lơ, huyện Krông Ana	Xã Krông Ana và xã Ea Na	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	01/12/2024-12/4/2026	1282/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện Krông Ana (cđ)	8.000		8.000	Công trình đang tạm dừng thi công	Công trình thiếu nguồn vật liệu đất để đắp	Chủ đầu tư; UBND xã			Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
20	Đường giao thông ra khu sản xuất tập trung cánh đồng thôn 10, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.	Xã Krông Ana	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	03/6/2025-08/7/2026	Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Krông Ana (cđ)	14.800		14.800	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: 45% ; Vướng mặt bằng trục số 3 nhánh 2 chiều dài tuyến: 496,76m. Đã vận động nhân dân hiến đất, nhưng không được sự đồng ý của dân	- Nguyên nhân khách quan: Công trình không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: Vướng mặt bằng trục số 3 nhánh 2 chiều dài tuyến: 496,76m. Đã vận động nhân dân hiến đất, nhưng không được sự đồng ý của nhân dân	Chủ đầu tư; UBND xã			Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
21	Đầu tư cơ sở hạ tầng và các hạng mục kĩ thuật khác tại điểm dân cư khu vực chợ 49, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (giai đoạn 1)	Xã Phú Xuân	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2023-2025	Quyết định số 2228/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 của UBND huyện Krông Năng	5.000		5.000	Đã hoàn thành 90% khối lượng; còn lại vướng đền bù GPMB nên chưa thực hiện được.	Do công trình được đầu tư xây dựng trên thửa đất 0,98 ha đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê 49, do chưa xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, xử lý tài sản, bồi thường cho người có đất thu hồi theo quy định. Ngày 09/06/2025 UBND huyện Krông Năng Ban hành Công văn số 1216/UBND-N^MT V/v xử lý tài sản, giải phóng mặt bằng đối với 0,98 ha đất thu hồi của Công ty TNHH MTV cà phê 49 và giao cho Phòng TC-KH huyện chủ trì phối hợp với Phòng NNMT và trung tâm PTQĐ, UBND xã Phú Xuân, công ty Công ty TNHH MTV cà phê 49 nghiên cứu Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính Phủ, Nghị định 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 và Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của của công ty nông, lâm nghiệp để tham mưu cho UBND huyện trình Sở Tài chính, UBND tỉnh xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, xử lý tài sản, bồi thường cho người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp Luật. Hiện nay do giải tán đơn vị hành chính cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp nên chưa thực hiện được	UBND xã Phú Xuân phối hợp với Sở Tài chính xác định giá trị tài sản còn lại trên đất để làm cơ sở kiểm đếm, đền bù	Hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành khối lượng đã được UBND huyện Krông Năng cho cắt giảm khối lượng. Nhưng do mục đích dự án là bàn đầu giả quyền sử dụng đất nên phải thực hiện đền bù để thực hiện san lấp mặt bằng tại lô đất 485. Kiến nghị: Cho tổ chức nghiệm thu công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn hạng mục san lấp, đền bù và bán đấu giá quyền sử dụng đất giao cho UBND xã Phú Xuân tiếp tục thực hiện.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
22	Cải tạo, nâng cấp đường Âu Cơ, phường Đoàn Kết (đoạn từ cuối đường nhựa đi ra bệnh viện Hòa Bình)	P. Buôn Hồ	Ban QLDA ĐT XD Buôn Hồ	C	01/06/2025-17/01/2026	29/NQ-HĐND ngày 27/12/2024	5.000		4.800	Đã thi công đạt 40%, hiện không có mặt bằng để thi công.	Người dân không đồng ý hiến đất để giải phóng mặt bằng (dự án không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng)				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
23	Xây dựng CSHT khu Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk	Xã Liên Sơn Lắk	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	B	2021-2026	Quyết định số 23865/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 10/02/2026	130.071	125.071	5.000	- Dự án có tổng chiều dài 2.180m; + Đã triển khai thi công hoàn thành đoạn Km0-Km1+474,23; + Đoạn Km1+474,23 - Km1+780: Đã thi công chân khay, tường chắn; các hạng mục còn lại như hạn mục nền, mông, mặt đường và đoạn Km1+780 – Km 2+180 chưa thi công do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.	Về bồi thường, giải phóng mặt bằng và vượt tổng mức đầu tư: Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng: 36.604,4 m2 của 02 tổ chức và 56 hộ gia đình, cá nhân; đến nay đã phê duyệt 06 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 28 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức, tổng diện tích đã phê duyệt là 14.966m2, với số tiền là 59.290.459.000 đồng; Hiện còn 01 tổ chức và 28 hộ gia đình, với diện tích khoảng 21.638,4m2 chưa thực hiện bồi thường, GPMB do chưa có khu tái định cư. Ban B đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Ka khái toán sơ bộ chi phí bồi thường phần diện tích còn lại của dự án là 73.938.303.000 đồng. Qua đối chiếu chi phí bồi thường được phê duyệt là 73.781.625.000 đồng thì tổng chi phí bồi thường vượt là: 59.290.459.000 + 73.781.625.000 - 73.781.625.000 = 59.447.137.000(đồng, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư lên: 189.518.137.000 đồng (tròn số: 190.000.000.000 đồng)	- Đối với khu đất tái định cư cho dự án: UBND xã Liên Sơn Lắk, - Đối với điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Ban B trình Sở Xây dựng, Sở tài chính tham mưu UBND trình điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án	Ngày 29/4/2026 Bí thư tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế tại công trình theo Thông báo số 345-B-TU ngày 28/4/2026. Tại buổi kiểm tra thực tế, theo báo cáo của UBND xã Liên Sơn Lắk tại địa phương có quỹ đất thuộc Dự án Khu dân cư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Đình Chiểu có bán đấu giá điều kiện về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và vị trí để xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, vì vậy hiện nay Ban B đang phối hợp với UBND xã Liên Sơn Lắk hoàn thiện các thủ tục đề xuất quỹ đất thuộc Dự án Khu dân cư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Đình Chiểu (diện tích khoảng 1,1ha, 62 lô đất) làm khu tái định cư cho dự án.		- Dự kiến hoàn thành thủ tục đề xuất quỹ đất tái định cư trong tháng 6/2026 và hoàn thành thủ tục tái định cư trong tháng 9/2026 để tiếp tục triển khai phương án bồi thường nhằm bàn giao mặt bằng triển khai thi	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
24	Hồ thủy lợi Ea Tam.	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2019-2026	Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 29/9/2017	1.468.510	700.000	768.510	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 67,21%. Trong đó: - Giai đoạn 1 khối lượng thực hiện đạt 71,75%, được chia làm 2 gói thầu: Gói thầu số 1 khối lượng thực hiện đạt 64,20%; Gói thầu số 2 khối lượng thực hiện đạt 76,98%. - Giai đoạn 2 khối lượng thực hiện đạt 41,81%.	- Các tài sản xây dựng trên đất nông nghiệp và chỉ giới giao thông đã được phê duyệt trước đây không được hỗ trợ (theo Quyết định 36/2024 của UBND tỉnh). Do đó, các hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. - Về giao đất tái định cư: Đối với các hộ mua bán, cho tặng giấy viết tay đất nông nghiệp, không phải đối tượng bị thu hồi và không thuộc đối tượng được bồi thường về đất vẫn chưa được hỗ trợ tái định cư để ổn định cuộc sống. Do đó, các hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. - Để xử lý 02 nội dung vướng mắc chính nêu trên, UBND phường BMT thuật đã có Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 17/4/2026 gửi UBND tỉnh về khó khăn vướng mắc liên quan công tác bồi thường, thu hồi đất. Kính đề nghị UBND sớm cho ý kiến chỉ đạo.	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở nghành liên quan sớm cho ý kiến .	UBND sớm cho ý kiến chỉ đạo các đơn vị giải quyết đề nghị của UBND phường BMT thuật đã có Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 17/4/2026 về khó khăn vướng mắc liên quan công tác bồi thường, thu hồi đất.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
25	Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea Súp thượng, hợp phần Kênh chính Tây – Hạng mục: Kênh và CTTK có Fnetl ≤ 150ha đến mặt ruộng (Gói thầu số 41A)	Xã Ia Rvê	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	Quyết định 5305/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	29.999		29.999	Ban BMT mới tiếp nhận lại hồ sơ bồi thường GPMB từ Ban Buôn Hồ. Hiện nay đang rà soát hồ sơ và lập phương án bồi thường hỗ trợ trình phê duyệt	UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ia Rvê sớm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình để làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột lập phương án bồi thường, bồi thường để triển khai thực hiện dự án.	UBND xã Ia Rvê và Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột	UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ia Rvê sớm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình để làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột lập phương án bồi thường, bồi thường để triển khai thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung rượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
26	Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea Súp thượng, hợp phần Kênh chính Tây – Hạng mục: Kênh và CTTK có Fưới ≤ 150ha đến mặt ruộng (Gói thầu số 41B)	Xã Ia Rvê	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	29.998		29.998	- Tiến độ thi công: Đến nay nhà thầu đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng. Thời gian thực hiện gói thầu đến ngày 31/12/2025 hiện nay đang điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu. Do ảnh hưởng mưa lũ năm 2025 có một số vị trí bị hư hỏng tư vấn thiết kế đang triển khai phương án xử lý trình chủ đầu tư quyết định. - Hiện dừng thi công do vướng mặt bằng - Công tác bồi thường GPMB: Đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến nay đạt khoảng 0/3,24 ha tổng diện tích do một số thửa không đủ điều kiện xác định nguồn gốc đất, không ban hành quyết định giao đất và chưa có giá đất cụ thể dẫn đến chưa có sơ sở lập phương án bồi thường cho các hộ đủ điều kiện bồi thường - Ban BMT mới tiếp nhận hồ sơ từ Ban Buôn Hồ. Hiện nay đang rà soát hồ sơ và lập phương án bồi thường hỗ trợ trình phê duyệt	UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ia Rvê sớm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình để làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột lập phương án bồi thường, bồi thường để triển khai thực hiện dự án.	UBND xã Ia Rvê và Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột	UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ia Rvê sớm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình để làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột lập phương án bồi thường, bồi thường để triển khai thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
27	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại đường Thù Khoa Huân và đường nối từ đường Hà Huy Tập đến đường Nguyễn Chí Thanh (quốc lộ 14).	TPBMT (CĐ)	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	2293/QĐ-UBND ngày 18/04/2022	9.366		9.366	Khối lượng thi công đạt khoảng 97% giá trị gói thầu, và đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 theo Công văn số 5226/UBND-TCKH ngày 29/12/2022của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện dự án tạm dừng do chưa có mặt bằng thi công	Chưa có mặt bằng thi công tại đoạn cuối tuyến dài 135,25m (Km1+273,88 – Km1+409,13), thuộc dự án liên quan Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến Quốc lộ 14 (đường Nguyễn Chí Thanh), phường Tân An. Đề xuất UBND phường Tân An sớm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo thực hiện dự án.	UBND phường Tân An , Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột	- Kiến nghị UBND phường Tân An sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án sớm có mặt bằng triển khai thi công xây dựng theo quy định.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
28	Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đông Nam (giai đoạn 5)	Xã Krông Ana	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2023-2025	Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 25/12/2021 của HĐND huyện Krông	20.000		20.000	Dự án hoàn thành 60% khối lượng theo hợp đồng	- Vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án: Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đông Nam (giai đoạn 4) - Tiến độ thực hiện dự án: Đã đề nghị UBND xã Krông Ana gia hạn tiến độ thực hiện dự án tại Tờ trình số 19/TTr-QABMT - 16/01/2026 V/v nhỉ duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng khu	UBND xã K rông Ana gia hạn tiến độ thực hiện dự án;	UBND xã Krông Ana		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
29	Nâng cấp Trường THCS Đôi Thị Xuân	xã Xuân Lộc	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2022-2026	5478/QĐ-UBND ngày 06/9/2023	40.507		40.507	Gia công, lắp dựng cốt thép cột khối nhà hiệu bộ Gia công, lắp dựng cốt thép đã kiềng khối nhà đa năng, Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép móng khối nhà bộ môn	Nhà thầu trước đây năng lực không đảm bảo, Ban QL đã chấm dứt hợp đồng, hiện đã ký hợp đồng với nhà thầu mới. Nhà thầu mới đã hoàn tất thủ tục và tổ chức triển khai thi công.	Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu khẩn trương triển khai thi công đúng tiến độ			Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Oanh - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo	
30	Lưới điện TBA Ea Toh		Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2009		430		430	Công trình đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã quyết toán.	Kho bạc nhà nước Đắk Lắk không chấp thuận thanh toán hoàn ứng với số tiền 430 triệu đồng (Công ty Thuỷ Nhiên nhận tạm ứng nhưng không thực hiện, BQL Da huyện Krông Năng thống nhất với đơn vị đừng đầu liên danh là Công ty Việt Phương thực hiện thay cho Công ty Thuỷ Nhiên)	Kho bạc Nhà nước; Chủ đầu tư	Kho bạc Nhà nước; Chủ đầu tư		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Toàn - PGĐ Sở Công Thương	
31	Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar	Xã Quảng Phú	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2019-2020	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của HĐND huyện Cư M'gar	86.800			Khối lượng hoàn thành chỉ đạt 80% giá trị hợp đồng	Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm mốc phân lô dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ dân phố 8 còn một số vị trí không thực hiện được do người dân không đồng ý. Do đó không có mặt bằng thi công dẫn đến kéo dài dự án.	UBND xã và Chủ đầu tư	UBND xã và Chủ đầu tư		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Toàn - PGĐ Sở Công Thương	
32	Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1	Các xã Ea Ô, Cư Yang, Krông Á, Cư Pui	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	A	2009-2025	Số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011; số 344/QĐ-UBND ngày 20/02/2020; số 2887/QĐ-UBND ngày 27/11/2020; số 483/QĐ-UBND ngày 24/02/2022; số 2482/QĐ-UBND ngày 21/11/2023; số 2702/QĐ-UBND ngày 25/10/2024; số 02660/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	1.881.933	1.408.740		1. Về GPMB: - Cánh đồng màu, điểm tái định cư số 1: Còn lại 62,7ha/39 hộ và các thửa đất chưa xác định chủ sử dụng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. - Khu Tái định canh số 2: + Đối với 02 hộ/1,59ha với giá trị 99 triệu đồng (khu lúa, đã bàn giao mặt bằng) và 05 hộ/2,26ha với giá trị 479,74 triệu đồng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. UBND xã Cư Yang đã tổ chức vận động, tuyên truyền nhưng các hộ dân không đồng thuận. Đang xây dựng PA cưỡng chế. + Đối với 14,63ha còn lại: Ban A đã đề nghị UBND xã Cư Yang ban hành Thông báo thu hồi đất (718/CV-BQLDAGTNN ngày 28/5/2026). - Khu lòng hồ địa bàn xã Krông Á: còn lại 12 hộ/25,97ha với giá trị 1,084 tỷ đồng chưa nhận tiền (Dự kiến ngày 03/6/2026 tiếp tục chi trả tiền). 2. Công tác di dân và cấp đất sản xuất: - Tổ chức bốc thăm, giao đất ở khu tái định cư số 02 được 457/464 hộ (03 hộ đã đi khỏi địa phương); đã xây dựng nhà ở ổn định được 273/457 hộ. - Tổ chức bốc thăm giao đất màu: Lũy kế 424/464 hộ (trong đó có 101 hộ trên đường Đông Trường Sơn). - Tổ chức bốc thăm giao đất lúa: Lũy kế 295/464 hộ (trong đó có 110 hộ trên đường Đông Trường Sơn). Dự kiến ngày 03/6/2026 tiếp tục bàn giao 40 lô tiếp theo 3. Công tác xây dựng khu tái định cư, định canh: - Khu định canh số 1: còn lại 01/4 trục đường; cắm mốc phân lô khu màu 71,6ha chưa thực hiện được do Người dân đang khiếu kiện, ngăn cản không cho cắm mốc phân lô khi chưa GPMB.	1. Hiện nay dự án đã được Bộ NNMT chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026. Ban A đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác GPMB như sau: - 06 hộ/3,86ha thuộc diện cưỡng chế: Hoàn thành trình tự, thủ tục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất chậm nhất đến ngày 20/6/2026 - Đối với 14,63ha nhu cầu thực tế còn lại: + Đề nghị Ban hành thông báo thu hồi đất trước 02/06/2026 (Ban A đã hoàn thành); + Ban hành thông báo thu hồi đất trước 03/06/2026 (UBND xã Cư Yang) + Họp dân và triển khai kiểm đếm tài sản trước 22/6/2026 (Ban A chủ trì, xã phối hợp; + Xác nhận nguồn gốc đất trước 30/6/2026 (UBND xã Cư Yang) + Lập công khai phương án trước 03/7/2026 (Ban A chủ trì, xã phối hợp); + Kết thúc công khai PA và tổ chức đối thoại: trước ngày 24/7/2026 (Ban A chủ trì, xã phối hợp); + Hoàn thiện trình phê duyệt phương án trước 29/7/2026 (Ban A) + Thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt Phương án trước ngày 10/8/2026 (UEND xã Cư Yang) + Chi trả tiền: 15/8/2026 (Ban A chủ trì, xã phối hợp); * Tiến độ giải ngân: + 30/6/2026: 3,8 tỷ tiền kinh phí TCTH (đã có QĐ phê duyệt, Ban đang tham mưu điều chỉnh TMĐT) và thi hành bản án (Ban Ea Kar bảo cáo); + Tháng 7: 1,2 tỷ kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ/3,86ha + 10/8/2026: 4,6 tỷ đồng đối với phần diện tích còn lại + Tháng 9/2026: Khoảng 2 tỷ dự phòng cưỡng chế thu hồi đất + 31/12/2026: Khoảng 4 tỷ chi phí cấp QCNQSD đất	- Ban A - UBND xã Cư Yang	1. Đối với công tác GPMB phần diện tích 14,63ha: - UBND xã Cư Yang phối hợp bám sát theo kế hoạch để phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện công tác đền bù, GPMB. - Đối với công tác cưỡng chế thu hồi đất, hiện nay đang gặp khó khăn sau: + Khoản 3 Điều 89 quy định: Ban hành Quyết định cưỡng chế (chưa được ủy quyền cho cấp xã) và tổ chức thực hiện cưỡng chế (việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thuộc trách nhiệm cấp xã đã được quy định tại Điều 15 Nghị định 151) + Khoản 4 Điều 89: Thành lập Ban cưỡng chế (chưa được ủy quyền cho cấp xã); + Khoản 5 Điều 89: Phê duyệt Phương án cưỡng chế (đã được UBND tỉnh ủy quyền cho cấp xã tại QĐ số 713 ngày 12/3/2026) Như vậy, hiện nay việc Ban hành QĐ cưỡng chế và ban hành QĐ thành lập Ban cưỡng chế chưa được ủy quyền cho cấp xã. Do đó đề có cơ sở thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ủy quyền cho cấp xã trước ngày 10/6/2026. 2. Ban Ea Kar đẩy nhanh tiến độ GPMB khu canh đồng màu tái định canh số 01.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
33	Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đông Nam (giai đoạn 4)	Xã Krông Ana	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2023-2025	Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 25/12/2021 của HĐND huyện Krông	35.000		35.000	Dự án hoàn thành trên 90% khối lượng theo hợp đồng	- Vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng - Không đủ kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi Phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời gian và đúng quy định. (Chi phí bồi thường còn lại khoản 3.000.000.000 đồng không đủ để chi trả cho 09 hộ dân với diện tích thu hồi khoảng 1,153ha).	UBND xã K rông Ana gia hạn tiến độ thực hiện dự án;	UBND xã Krông Ana		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
34	Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc	Xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	Theo tiến độ bố trí vốn của dự án	Số 3226/QĐ-UBND ngày 18/11/2021; số 333/QĐ-UBND ngày 27/01/2026	318.700	55.000	263.700	1. Về bồi thường giải phóng mặt bằng: + Đối với 02 hạng mục đã thi công (Cầu Krông Bông và đường dẫn 02 đầu cầu): Cơ bản đã bàn giao mặt bằng thi công, tuy nhiên còn vướng mặt bằng của 01 hộ dân để triển khai thi công gia cố tử nón mố cầu (hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn), theo báo cáo của Ban QLDA ĐTXD Ea Kar trong quý II/2026 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. + Đối với 02 hạng mục: Thủy lợi; HTKT tại khu dân cư: Đến nay chưa triển khai thi tục GPMB. + Ngày 06/6/2024, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 50/TTr-UBND trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đối với 32,76 ha rừng trồng. Tuy nhiên, chưa được HĐND tỉnh chấp thuận, do thời điểm đó dự án không được bố trí vốn, không có trong kế hoạch trung hạn 2021-2025. 2. Về thi công xây dựng: - Đối với 02 hạng mục đã khởi công: (1) Hạng mục cầu Krông Bông, đã thực hiện được 35,359/36,545 tỷ đồng (đạt 96,75%); trong đó phần cầu 6 nhịp 33m đã thi công hoàn thành 100%; còn lại phạm vi đắp đất tử nón và bản dẫn 2 đầu cầu, (2) Hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu, mới triển khai thi công được khoảng 500m nền đường đoạn đầu tuyến, ước đạt 1,65/16,648 tỷ đồng (10% khối lượng), mới triển khai thi công lại ngày 19/5/2026. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự, thiết bị, tiến độ thi công đối với phần đã có mặt bằng. - Đối với 02 hạng mục còn lại: Chưa triển khai. 3. Về cấp đất ở, đất sản xuất cho 484 hộ, 2.510 nhân khẩu thuộc đối tượng trong vùng dự án: Theo kết quả rà soát, đánh giá lại toàn bộ dự án thời điểm tháng 08/2024, có 40% số hộ dân không đồng ý về khu dân cư quy hoạch tỷ lệ 1/500 của	1. Về GPMB: Còn lại 01 hộ dân là hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn. Ngày 26/5/2026, Ban A đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đo đạc, kiểm đếm lại. Hiện nay đang hoàn thiện lại phương án để trình thẩm định phê duyệt 2.Về nguồn vật liệu đất đắp: Ban A đang hoàn thiện hồ sơ theo kiến nghị của UBND xã Vụ Bổn và UBND xã Ea Ô. Ban A đã có các văn bản số 677/BQLDAGTNN-QLXDCT1 ngày 21/5/2026 và văn bản số 711/BQLDAGTNN-QLXDCT1 ngày 26/5/2026 xin chủ trương từ UBND tỉnh cho phép khai thác khoảng sản khoảng 30.000m3 đất đắp từ bãi thải TP3 BTB8-8 và TP3-BTB8-9 thuộc xã Ea Ô và đang chờ chấp thuận.	Sở NN&MT; UBND xã Vụ Bổn; Chủ đầu tư	1. Đối với UBND xã Vụ Bổn: - Quan tâm tạo điều kiện sớm thẩm định phê duyệt phương án trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ - Tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng sau khi phương án được phê duyệt; lên kế hoạch cưỡng chế, xây dựng phương án tổ chức bảo vệ thi công (nếu cần thiết). 2. Đối với Sở Nông nghiệp - Môi Trường: UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 7288/UBND-DTKT ngày 25/5/2026. Kiến nghị Sở quan tâm sớm giải quyết thực hiện.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
35	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1)	Xã krông búk, huyện Krông Pắc	Chi cục Thủy sản và Biển đảo	C	2015-2022	1961/QĐ-UBND 25/8/2014; 3657/QĐ-UBND 29/12/2017; 2875/QĐ-UBND 14/10/2021; 850/QĐ-UBND 08/08/2025	18.597		18.597	Dự án đã được Sở Xây dựng thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành, kết quả kiểm tra còn tồn tại một số khuyết điểm, thiếu sót cần khắc phục. Hiện nay, Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị nhà thầu hoàn thành việc khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót và đã báo cáo, đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành. Dự kiến hoàn thành công tác nghiệm thu công trình vào tháng 5/2026 để thực hiện công tác quyết toán và bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định	Trong quá trình thực hiện dự án đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mưa bão, nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án dẫn đến dự án tồn đọng, kéo dài.	Chủ đầu tư, Sở Xây dựng	Sở Xây dựng sớm nghiệm thu theo đề xuất của Chủ đầu tư - Sở Xây dựng đã có thông báo chấp thuận nghiệm thu số 3803/TB-SXD ngày 24/5/2026 Trung tâm giống Thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) - Hạng mục: Nhà kho, Nhà tính sản nhân tạo và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại).		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
36	Dự án: Cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1).		Sở Y tế	B			87.627				Nguyên nhân: Dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2016-2023 thành 2016-2025 để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ, đền bù khi người dân có kết quả khiếu nại, khiếu kiện theo quy định; Dự án chưa được phê duyệt quyết toán hoàn thành, do chưa hoàn thành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng (có một số hộ dân không nhận tiền đền bù).	Sở NN&MT, Sở Y tế (chủ đầu tư)	Sở NN&MT, Sở Y tế (chủ đầu tư) sớm triển khai thực hiện bản án của Toàn Án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án: Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt: Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)	Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể: Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể: Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)	Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
37	Xây dựng nhà ăn ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn huyện M'Drắk	Xã M'Drắk; Cư Prao; Cư M'ta; Ea Riêng; Ea Trang; Krông Á	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	24/02/2025 - 23/07/2025	4377/QĐ-UBND, ngày 25/10/2024	3.900		3.900	Dự án tạm dừng	- Công trình có 13 hạng mục nhà ăn BCH quân sự trong đó 3/13 hạng mục đã bàn giao đưa vào sử dụng; 4/13 hạng mục đang thi công dang dở khoảng 60% đã tạm dừng (tại các xã Ea Trang, Cư Mta, Ea Riêng, Cư Prao); còn lại 06 hạng mục chưa thi công. - Công trình bố trí vốn năm 2024, đến năm 2025 mới khởi công sau đó tạm dừng nên mất vốn; Năm 2026 chưa được cấp lại vốn	- Chủ đầu tư - UBND các xã (UBND huyện M'Drắk cũ) - Đơn vị thi công: Liên danh cty TNHH xây dựng An Phát và cty TNHH Đại Thành	- Đối với 04 hạng mục dang dở, đơn vị đã làm việc với UBND các xã để xác định nhu cầu và thống nhất tiếp tục triển khai, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí vốn (1,3 tỷ đồng) để triển khai thi công (Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar) trước ngày 30/06/2026. - 06 hạng mục chưa thi công đề xuất dừng thực hiện. - Dự kiến tiếp tục triển khai tháng 6/2026 và nghiệm thu hoàn thành trước 31/8/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
38	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu dân cư Buôn Ea Rớt	xã Ea Ô	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	30/11/2023-2026	125/QĐ-UBND, ngày 27/3/2023	25.000		25.000	Đang thi công, tiến độ đạt 95%	- Vướng mặt bằng do đơn vị thi công đặt trạm trộn thực hiện dự án Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chờ Công ty Sơn Hải trả mặt bằng. - Dự án Cao tốc Khánh Hòa - BMT, Dự án Đường giao thông tránh ngập hồ Ea Rớt chồng lấn với các ô đất ở và đất thao trường quân sự thuộc dự án đang triển khai. - Dự án không có kinh phí đo đạc, cắm mốc, phân lô. Đối với kinh phí này UBND huyện Ea Kar trước đây đã có chủ trương bố trí kinh phí sự nghiệp để thực hiện nhưng chưa cấp vốn (dự kiến khoảng 0,7 tỷ đồng)	- Ban Ea Kar - Ban A - Công ty Sơn Hải - UBND xã Ea Ô (Trước đây là UBND huyện Ea Kar và xã Cư Elang cũ)	- Đã tiến hành làm việc với các đơn vị thi công và địa phương thống nhất bàn giao mặt bằng còn vướng của dự án Cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột để sớm hoàn trả mặt bằng (cam kết trả mặt bằng trước 30/5/2026) để Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục còn lại theo hợp đồng. - Phối hợp với cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cục bộ, đồng thời kiến nghị cấp vốn để thực hiện đo đạc, cắm mốc, phân lô. - Cam kết đến ngày 31/7/2026 thi công hoàn thành.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
39	Đường giao thông liên huyện Cư M'gar - thị xã Buôn Hồ	Xã CuMgar, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021-2026	18/QĐ-UBND ngày 13/02/2023; số 2577/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	#REF!		70.000	Khối lượng đã thực hiện đến nay: - Nền đường: 6,76/7,06 Km; đạt 95,75%. - Móng cấp phối đá dăm: 6,56/7,06 Km; đạt 92,91%. - Móng đá 4x6: 4,89/7,06 Km; đạt 69,26%. - Mặt đường láng nhựa: 4,89/7,06 Km; đạt 69,26%. - Cầu Km1+662,38: Hoàn thiện; đạt 97,06%. - Cống bản Lo=150cm, Km4+962,00 (Phải tuyến): 1/1 cái	Hiện nay dự án đã cơ bản giải quyết được các vướng mắc - Đối với 0,48 ha chưa bàn giao mặt bằng: Đến nay đã phê duyệt phương án, đang thực hiện chi trả tiền bồi thường dự kiến bàn giao mặt bằng trước 5/6/2026 - Đối với 3,47 ha đất của các hộ dân thuộc trường hợp bàn giao mặt bằng trước: chưa hoàn thành việc lập và thẩm định phê duyệt phương án	UBND xã Quảng Phú	1. Đối với UBND xã Quảng Phú: - Khẩn trương hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu các hộ còn lại để làm cơ sở lập phương án và thẩm định phê duyệt, tránh gây bức xúc cho các hộ dân.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
40	Cải tạo, nâng cấp Tỉnh Lộ 13, đoạn Km6+840 + Km25+00	Xã Cư Prao và M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021-2026	3648/QĐ-UBND ngày 24/12/2021; số 02575/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	#REF!	217.000	8.000	*1. Hạng mục đường: - Nền đường: Hoàn thiện 16,99km/17,38km; đạt 97,58% - Móng đường CPĐD GCXM: Hoàn thiện 16,6km/17,38km toàn mặt đường; đạt 95,29%; - Mặt BTXM: Hoàn thiện 16,35 km/17,30km toàn mặt đường, 0,58km ½ mặt đường; đạt 94,14 %; - Hệ thống thoát nước dọc: Hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc rãnh !!	1. Vướng mắc về GPMB: 03 hộ dân: - Ông: Lương Văn Ba (147,0 m2) mới tìm được chủ đất để ký biên bản kiểm đếm. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục tiếp theo. - 02 hộ Trịnh Thị Nguyện và Đỗ Thị Mai: Chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.		Kiến nghị đối với xã Cư Prao: - Đối với ông Lương Văn Ba, do phát sinh sau nên Ban A đang tham mưu văn bản đề nghị xã Cư Prao xác nhận nguồn gốc đất để lập phương án; - Đối với 02 hộ Trịnh Thị Nguyện và Đỗ Thị Mai: Đề nghị UBND xã Cư Prao tổ chức vận động, tuyên truyền và thực hiện cưỡng chế theo quy định trước ngày		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
41	Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang, huyện Krông Năng	Xã Ea Hồ và Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021-2026	1188/QĐ-UBND ngày 24/05/2022; số 02574/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	140.000	136.000	4.000	Khối lượng đã thực hiện đến nay: Sau khi đã bàn giao mặt bằng 2,914/10,707 km từ năm 2024, ngay sau khi có mặt bằng CĐT đã chỉ đạo các nhà thầu triển khai và đã hoàn thành cuối năm 2024 đến nay, cụ thể: + Nền: 2,914/10,707km đạt 27 %; + Móng: 2,914/10,707km đạt 27 %; + Mặt: 1,780/10,707km đạt 16 %	*1. Về GPMB: (1) Đoạn tuyến do công ty Cao su Krông Búk quản lý (L=6,750Km) Hiện đang tận thu cây cao su kế hoạch ngày 5/6/2026 hoàn thành và bàn giao mặt bằng. (2) Đoạn tuyến thuộc trường hợp thu hồi đất của các hộ dân 3,3km/86 hộ dân: Đã công khai phương án ngày 14/5/2025. (3) Đoạn mặt bằng đất đồi thông L=600m (đất lấn chiếm - 09 hộ): Các hộ dân cản trở không bàn giao mặt bằng		1.Đối với UBND xã Krông Năng - Đến ngày 14/6/2026 sẽ kết thúc công khai phương án và sẽ trình thẩm định, phê duyệt. Kiến nghị UBND hoàn thành thẩm định phê duyệt phương án trước ngày 20/6/2026 - Tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng sau khi phương án được phê		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
42	Đường giao thông liên huyện Cư M'gar - huyện Ea H'leo (Đoạn xã Ea K'pam đi xã Ea Kuếch, huyện Cư M'gar)	Xã Ea K'pam đi xã Ea Kuếch, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021 - 2026	3847/QĐ-UBND ngày 31/12/2021;số 02572/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	140.000	136.000	4.000	Khối lượng đã thực hiện đến nay: + Nền đường: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 % + Móng cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 % + Móng cấp phối đá dăm Dmax 25mm: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 % + Mặt đường thấm BT nhựa: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 % + Sửa chữa ổ gà: 4,086/4,086 Km; đạt 100% -Giá trị đã thực hiện đến thời điểm này: 84,34/106,638 tỷ đồng, đạt 79,09%. -Giá trị thực hiện đã được nghiệm thu thanh toán (theo giá hợp đồng chưa trừ 2% thuế, (3a+3c):82,88 tỷ -Giá trị đã thực hiện chưa nghiệm thu thanh toán: 2,06 tỷ đồng ((Mương V phát sinh).	1. Về GPMB: * Đối với địa bàn Xã Cư M'gar: Hiện đang vướng tại các lý trình (1) Km0+000 -> Km0+050; (2) Km2+521 -> Km2+657; (3) Km2+900 -> Km3+274; Chưa bàn giao 8 hộ dân/9 thửa (0,41ha) + Ngày 28/04/2026 Ban Buôn Hồ đang công khai lấy ý kiến của các hộ dân phương án 07/09 (8 hộ) thửa đất. + Còn 02 thửa đất hiện nay chưa có giá đất. Ban đang chờ UBND xã Cư M'gar thực hiện xây dựng giá đất đối với 02 thửa đất bổ sung để lập phương án, Ban Buôn Hồ đã có văn bản ngày 30/03/2026. * Đối với địa bàn Xã Ea Tul: Chưa bàn giao 20 hộ/22 thửa đất (0,5ha). Ngày 25/05/2026, UBND xã Ea Tul hoàn thành xác minh nguồn gốc đất, xác minh nhân khẩu. Hiện đang hoàn thiện phương án để trình thẩm định, phê duyệt.	UBND xã Cư M'gar, UBND xã Ea Tul	1. Đối với UBND xã Cư M'gar: - Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh để thực hiện công tác xây dựng giá đất đối với 02 thửa đất bổ sung, hoàn thành trước ngày 30/05/2026. - Tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng sau khi phương án được phê duyệt; lên kế hoạch cưỡng chế, xây dựng phương án tổ chức bảo vệ thi công (nếu cần thiết). 2. Đối với UBND Xã Ea Tul: - Rà soát quỹ đất tái định cư trên địa bàn xã để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện. (Hiện có 02 hộ dân mất hết đất và nhà Nguyễn Văn Lợi và Trần Thị Tú Linh) - Tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng sau khi phương án được phê duyệt; lên kế hoạch cưỡng chế, xây dựng phương án tổ chức bảo vệ thi công (nếu cần thiết).		Hoàn thành trong tháng 6/2026 Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
43	Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc	Xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021-2026	3848/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 910/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 ; 02351/QĐ-UBND ngày 17/12/2025	200.000	192.000	8.000	"Khối lượng, giá trị đã thực hiện đến nay đối với dự án: +Nền đường: Hoàn thiện 16,505/19,091 Km đạt 86,45%; +Móng CPĐD: Hoàn thiện 16,465/19,091 Km đạt 86,25%; +Mặt đường BTXM: Hoàn thiện 6,212/9,829 Km đạt 63,20%; +Mặt đường BTN: Hoàn thiện 8,096Km/9,262 Km đạt 87,41%; +Hệ thống thoát nước: 1,78 km mương U; 100% cống km19+359,30; Mương hình thang 4,56 km/8,7 km(đạt 52,4%); 02/10 cống ngang đường(đạt 20%); 20/37 cống ngang dân sinh (đạt 54%); 42/81 nút giao dân sinh (đạt 51,85%). +Công trình phòng hộ và An toàn giao thông: Triển khai 134/134 cọc tiêu (đạt 100%); 38/203 biển báo(đạt 18,7%); 03/18 cột Km (đạt 16,67%); 22/162 cọc H (đạt 13,58%). - Giá trị đã thực hiện theo hợp đồng đến nay: 97,776/139,609 tỷ đồng, đạt 70,03%; - Khối lượng, giá trị còn lại chưa thi công: 39,177 tỷ đồng (không tính dự phòng) " - Khối lượng đã thực hiện chưa nghiệm thu thanh toán: 2,656 tỷ đồng	1. Về GPMB: Tổng khối lượng thực hiện: Khoảng 5 ha (xã Ea Kar: 4,5ha, xã Ea Ô: 0.5ha). *Xã Ea Kar: Tổng diện tích GPMB là 4,5ha: Đã GPMB: 0,38 ha (02 phương án). Còn vướng mặt bằng: 4,12ha. Trong đó: - Hiện còn 1,93 ha chưa thông báo thu hồi đất (thẩm quyền của UBND xã) Do chưa hoàn thành thủ tục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính để lấy trích lục phục vụ công tác phát hành thông báo thu hồi đất lập Phương án BTHT-GPMB. (đã làm việc với VPĐKĐĐ ngày 31/3/2026 theo văn bản Số: 1176/VPĐKĐĐ-KTĐK). *Xã Ea Ô: Diện tích cần thu hồi: 0,5ha. Vướng mặt bằng: 0,457ha; - Đã kiểm đếm xong nhưng hiện nay chưa lập được phương án đền bù vì chưa có giá đất. - Đã công khai 01 PA có diện tích 0,043ha đối với 01 hộ dân nhận khoán và công ty cà phê 716 ngày 07/5/2026; - Ngày 18/05/2026 Ban A phối hợp cùng Ban Ea Kar và UBND xã Ea Ô đã vận động hộ dân và Công ty cà phê 716 bàn giao mặt bằng trước cho nhà thầu thi công để triển khai thi công (0.043ha). - Còn vướng mặt bằng đoạn lý trình gồm: Km 14+875,00 + Km 15+200,00; - Chưa công khai PA, hiện nay UBND xã đã có báo cáo về giá đất gửi UBND tỉnh. * Đối với Ban Ea Kar: - Còn 04/28 trụ điện chưa thực hiện di dời.		1.Đối với UBND xã Ea Kar: - Khẩn trương hoàn thành phê duyệt đối với các phương án mà Ban Ea Kar đã trình, hoàn thành trước 30/5/2026; - Ngay sau khi nhận được đề nghị của Ban Ea Kar, đề nghị UBND xã ban hành thông báo thu hồi đất diện tích 1,93ha còn lại; - Sau khi có đề xuất từ Ban Ea Kar thì chủ động thực hiện xác nhận nguồn gốc đất sau 05 ngày để làm cơ sở để lập phương án. Khi Ban Ea Kar trình phương án, đề nghị UBND xã Ea Kar nhanh chóng xem xét, thẩm định và phê duyệt phương án trong thời hạn không quá 5 ngày. 2. Đối với UBND xã Ea Ô: - Khẩn trương xây dựng giá đất làm cơ sở để Ban Ea Kar lập phương án. - Khi Ban Ea Kar trình phương án, đề nghị UBND xã Ea Ô nhanh chóng xem xét, thẩm định và phê duyệt phương án trong thời hạn không quá 05 ngày. 3. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai:		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
44	Xây dựng mới cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1	Xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh			Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án	88.715		88.715	1. Cầu Cây Sung: Đã thi công hoàn thành. 2. Cầu Trắng: - Mố M1, M2: hoàn thiện, đạt 100%. - Trụ T1, T2, T3: hoàn thiện, đạt 100%. - Dầm I DUL 33m: 16/16 dầm: đã hoàn thiện công tác lao lắp dầm cầu, đạt 100%. - Bản mặt cầu, bệ đỡ lan can-tay vịn cầu, gờ bệ đỡ lan can: hoàn thiện, đạt 100%. - Khe co dãn: hoàn thiện, đạt 100%; đã bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Giá trị khối lượng thực hiện đạt 32,76/33,15 tỷ đồng. - Tường chắn: đang triển khai 16,5m thuộc phạm vi hành lang giao thông. - Hệ thống thoát nước: chưa triển khai.	1. Về GPMB: hiện còn 03 hộ chưa hoàn thành công tác GPMB: (1) Đối với 02 hộ ông Đinh Xuân Bảo và bà Nguyễn Thị Kỳ: Ngày 22/5/2026, Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ đã tổ chức niêm yết công khai dự thảo PABT. Thời gian niêm yết: 10 ngày. (2) Hộ Nguyễn Minh Thảo: Ban QLDA ĐTXD Buôn hồ đã trình phê duyệt phương án ngày 21/5/2026. Hiện đang chờ UBND xã Ea Rốk tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án 2. Về nguồn vốn đầu tư: - Đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện.		1. Đối với UBND xã Ea Rốk: Đề nghị UBND xã Ea Rốk thẩm định, phê duyệt trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. 2. Đối với Sở Tài chính: Hiện nay UBND xã đang thực hiện phê duyệt phương án đồng thời khối lượng xây lắp đã thi công chưa thanh toán khoản 1,3 tỷ đồng. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án kiến nghị Sở Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn cho dự án		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
45	Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00.		Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021 - 2026	Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án	1.053.000	1.000.000	53.000	"- Nền đường toàn dự án: hoàn thiện 48,397/48,782 Km đạt 99,21% - Móng Cấp phối đá dăm các loại: + Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5: 48,397/48,782 Km đạt 99,21% + Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25: 47,548/47,93 Km đạt 99,21% + Cấp phối đá dăm GCXM 5%: 0,85/0,85Km đạt ~100% - Sửa chữa, bù vênh các loại: 41,029/41,029 đạt 100% - Mặt đường các loại: + Mặt đường BTN C19: 47,548/47,933 Km đạt 99,21% + Mặt đường BTN C12,5: 49,558/49,943 Km đạt 99,21% + Mặt đường BTXM: 0,85/0,858Km đạt ~100% - Cầu: Đã thi công cơ bản hoàn thiện: 07/09 cầu (Cầu 1, 2, 3, 5, 6, 7 & Cầu Km36) đạt 77,78%. Đang triển khai thi công: 02/09 cầu (Cầu số 08 và cầu số 11). - Hệ thống thoát nước: Thi công 69/69 cống đạt 100%."	1. Về GPMB: còn vướng 6 hộ chưa hoàn thành công tác GPMB (04 hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền và 02 hộ đang trong giai đoạn lập phương án, tập trung trên địa bàn xã Ea Wer) (1) Hiện đang vướng 02 hộ Đoàn Thanh Hùng, Lê Văn Chiến chưa đồng ý phương án hiện đang chờ thực hiện cưỡng chế cưỡng chế (đã mời vận động hộ dân 2 lần) và bàn giao hồ sơ cho UBND xã để thực hiện cưỡng chế từ ngày 29/4/2026 (2) 01 hộ Nguyễn Bá Thoảng: Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ đang thuê đơn vị tư vấn xác định tài sản trạm cân để đền bù cho hộ dân (3) 02 hộ Đoàn Văn Dương, Lê Nguyên Khang chưa trình phê duyệt phương án do vướng công tác do đạc chỉnh lý trích lục. (4) 01 hộ Cao Minh Hà đã thẩm định, đang hoàn thiện phương án để phê duyệt (5) Hộ Đoàn Văn Dương cản trở không cho thi công nằm trong phạm vi hành lang giao thông.	- UBND xã Ea Wer; - VPĐKĐĐ Buôn Đôn	1. Đối với UBND xã Ea Wer: - Ban hành quyết định cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế 02 hộ Lê Văn Chiến và Đoàn Thanh Hùng, bàn giao mặt bằng trước 30/06/2026 - Chỉ đạo xác định phần hành lang an toàn giao thông và tuyên truyền hộ dân Đoàn Văn Dương tháo dỡ hàng rào không cản trở thi công trước ngày 5/6/2026 2. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Buôn Đôn: - Đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế và thực hiện điều chỉnh trích lục đối với 02 hộ Đoàn Văn Dương, Lê Nguyên Khang trước ngày 03/06/2026 3. Đối với Sở Tài chính: - Kiến nghị Sở Tài chính xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn cho dự án		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
46	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.	Xã Ea Na & xã Hòa Phú	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021 - 2026	Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	100.000	96.000	4.000	- Nền đường: Hoàn thiện 9,9/10,06 Km, đạt tỉ lệ 91,10%. Trong đó: + Trục 1 – Trục chính: 7,952/9,145 km đạt 89,79% + Trục 2: 1,715/1,715 Km đạt 100% - Móng CPDD: Hoàn thiện 9,66/10,86 km, đạt tỉ lệ 88,95%. Trong đó: + Trục 1 – Trục chính: 7,952/9,145 km đạt 86,95% + Trục 2: 1,715/1,715 Km đạt 100% - Mặt đường: Hoàn thiện 9,66/10,86 km, đạt tỉ lệ 88,95%. Trong đó:	Không còn vướng mắc					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
47	Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1	Các xã Ea Ô, Vụ Bổn, Tân Tiến, Krông Pắc, Ea Knuếc, Ea Knư, Ea H'ning	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	A	2023-2026	58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; QĐ số 547/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh	6.165	5.492	673.103	hiện nay đạt 4.086,50/4.276,67 tỷ đồng đạt 95,55% giá trị hợp đồng. - Nền đường K95 & K98: 48,09/48,09Km đạt 100%. - Móng cấp phối đá dăm các lớp: đạt 100% ~ 48,09/48,09Km; - Mặt đường Bê tông nhựa các lớp: đạt 100% ~ 48,09/48,09Km; - Tổ chức thi công 05/05 nút giao; -Thi công cầu: 29/29 (cầu); - Thi công hầm chui dân sinh: 21/21 - Thi công cống ngang + cống đường gom: 164/165 (cống);	Chưa bàn giao mặt bằng 1173m2 chủ yếu là nút giao, đường gom.. các xã như sau: Địa bàn xã Vụ Bổn: + Hiện nay còn 04 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn, trong đó 01 hộ không thống nhất với phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 03 hộ chưa được giao đất tái định cư. - Địa bàn xã Tân Tiến: + Còn 01 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại nút giao Tỉnh lộ 9 vì chưa được bố trí đất tái định cư. UBND xã Tân Tiến đã phê duyệt phương án tái định cư tại vị trí thuộc xã Ea Knuếc . Hiện đang chờ xã Ea Knuếc giao đất. - Địa bàn xã Krông Pắc: + Hiện có 13 hộ tái lấn chiếm hành lang tuyến, không cho thi công rào chắn. - Địa bàn xã Ea Knuếc: + Hiện Có 01 Hộ dân đã nhận tiền nhưng còn khiếu nại về ranh và tài sản trên đất, cản trở thi công đóng rào chắn, mương thoát nước	UBND các xã Vụ Bổn, Tân Tiến, Krông Pắc, Ea Knuếc	- Đối với UBND xã Vụ Bổn: Đề nghị UBND xã phê duyệt điều chỉnh phương án tái định cư. Hoàn thành trước ngày 30/5/2026 - Đối với UBND xã Tân Tiến: + Đề nghị UBND xã phê duyệt điều chỉnh phương án tái định cư. Hoàn thành trước ngày 30/5/2026. + Trong quá trình thi công nút giao TL9 đề nghị UBND xã tiếp tục phối hợp đôn đốc công tác dọn dẹp mặt bằng của các hộ dân. - Đối với UBND xã Ea Knuếc: + Tổ chức mời 01 hộ còn lại họp tuyên truyền giải thích và triển khai lập kế hoạch bảo vệ thi công, bàn giao MB hoàn thành trước tháng 30/5/2026. + Ban hành quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Đoàn Khóa (phương án TDC đã được Xã Tân Tiến phê duyệt) trước ngày 30/5/2026. - Đối với UBND xã Krông Pắc: + Triển khai lập kế hoạch bảo vệ thi công và bảo vệ thi công từ ngày 1/6/2026 cho tới khi thi công hoàn thành.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
48	San nền, đền bù và đầu tư một số trục đường (CN2, CN3, CN4 nối dài và CN12) - KCN Hòa Phú	Xã Hòa Phú	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công	C	2023-2026	Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 13/06/2023	#REF!		60.000	UBND xã Hoà Phú đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho Ban B ngày 28/5/2026. Hiện nay các vấn đề chính không còn vướng mắc						Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
49	Xây dựng CSHT tổ dân phố 4, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột (1,2ha)	P Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2019-2026	số 7099/QĐ-UBND ngày 26/11/2018; số 2302/QĐ-UBND ngày 01/4/2019	29.000		29.000	Đã hoàn thành 95% khối lượng, đã cắm mốc phân lô và bàn giao cho các ngành đợt 01 ngày 21/12/2022 gồm 55/72 lô, các lô còn lại hiện đang vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.	Còn lại 17 hồ/DT: 1.102,5m2 chưa bàn giao mặt bằng. Vướng 02 bản án số 82/2021/HC-ST ngày 20/12/2021; bản án số 199/2022/HC-PT ngày 05/8/2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.	UBND phường Tân Lập xử lý			Hết thời gian thực hiện dự án ngày 31/12/2026. Đề nghị UBND phường Tân Lập sớm giải quyết trước ngày 30/6/2026 để thi công hoàn thành dự án	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
50	XD CSHT khu tái định cư Thôn 1 xã Hòa Thắng (6,62ha)	P Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2021-2025	Số 5234/QĐ-UBND ngày 13/8/2019; số 4169/QĐ-UBND ngày 23/6/2021	85.952		85.952	Đã hoàn thành 95% khối lượng hợp đồng						Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
51	Xây dựng CSHT khu dân cư thôn 11, xã Hòa Thắng (6,62ha)	Xã Hoà Thắng	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2021-2026	Số 8335/QĐ-UBND ngày 28/9/2022	81.732		81.732	Dừng phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Chưa triển khai thi công	Ngày 14/10/2025 UBND phường Tân Lập có Báo cáo số 148/BC-UBND về việc đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của các hộ dân	UBND phường Tân Lập				UBND phường Tân Lập đang rà soát điều chỉnh quy hoạch	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
52	Chỉnh trang đô thị trung tâm huyện Buôn Đôn	Xã Ea Wer	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C		4849/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023	13.000		13.000	Đã thực hiện được 5% khối lượng xây lắp. Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, GPMB	Vướng mắc: Trên phần quỹ đất đã thu hồi của dự án xảy ra việc khiếu kiện của hộ dân: là bà Lê Thị Vân làm ảnh hưởng tới công tác thi công dự án. Phương án đền bù, GPMB dự kiến phải điều chỉnh do phát sinh các yếu tố khách quan khác.					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
53	Hoa viên cây xanh khu dân cư Buôn Păn Lăm, phường Tân Lập	phường Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	6116/QĐ-UBND ngày 19/10/2023	2.000		2.000	UBND Tỉnh đã có Quyết định số 02350/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 về việc điều chỉnh dự án (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: 2022-2026) và Văn bản số 591/UBND-CNXD ngày 13/01/2026 về việc chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Khối lượng đã thi công ước đạt 60%. Hiện nay đang tiếp tục triển khai thi công khối lượng công việc còn lại để tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.						Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
54	Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Thành Công, xã Ea Na (giai đoạn 1)	xã Ea Na	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2025	2912/QĐ-UBND ngày 04/9/2024	5.500		5.500	- Đang làm gia hạn thực hiện dự án - Đã phối hợp bàn giao hồ sơ cho phòng Đền bù giải phóng mặt bằng và Phát triển Quỹ đất để thực hiện GPMB	- Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng với trung tâm phát triển quỹ đất cũ - Thay đổi, sát nhập trung tâm quỹ đất nhiều lần					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
55	Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Thành Công, xã Ea Na (giai đoạn 2)	xã Ea Na	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2026	3236/QĐ-UBND ngày 14/10/2024	30.000		30.000	- Vướng mặt bằng chưa triển khai thi công. - Đã phối hợp bàn giao hồ sơ cho phòng Đền bù giải phóng mặt bằng và Phát triển Quỹ đất để thực hiện GPMB	- Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng với trung tâm phát triển quỹ đất cũ - Thay đổi, sát nhập trung tâm quỹ đất nhiều lần					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
56	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Buôn M'Rê – Buôn Niêng (giai đoạn 1)	Xã Hòa Phú	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2023-2026	5487/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND TP Buôn Ma Thuột	285.110			Khối lượng thi công ước đạt khoảng 80% trên phạm vi mặt bằng đã vận động nhân dân bàn giao trước (Đã thi công hoàn thiện hạng mục cầu BTCT và thảm BTN khoảng 5.200m/5.929m). Đang tiếp tục thi công hoàn thiện đắp lề, nút giao tại các phạm vi đã hoàn thiện thảm 2 lớp BTN.	- Đề nghị Sở NN&MT tham mưu UBND tỉnh sớm bổ sung dự án vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2026 để thực hiện công tác bồi thường - UBND xã Hòa Phú sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 86 thửa đất còn lại tại cơ sở lập phương án BTHT.	- UBND xã Hòa Phú; - Sở Tài chính; - Sở NN&MT	- UBND xã Hòa Phú sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 86 thửa đất còn lại. Thống nhất chủ trương gia hạn hợp đồng gói thầu Xây lắp và TVGS. - Sở NN&MT đăng ký bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2026. - Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung vốn cho công trình (Ban đã có Báo cáo số: 714/BBMT-		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
57	Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	Số 2838/QĐ-UBND ngày 05/11/2010;	44.987			Tiến độ thực tế thi công: - Các hạng mục xây dựng thực tế đã được thi công cơ bản hoàn thành - Hạng mục thiết bị đã được lắp đặt ngoài công trình, tuy nhiên chưa triển khai vận hành thử được do chưa có nguồn nước thải đầu vào - Liên quan đến nội dung lập hồ sơ cấp phép môi trường: Hiện nay để đảm bảo bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoàn thành liên quan đến các công trình thoát nước bên trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 , Công ty Hồng Lĩnh đã có văn bản số 19.05-HL/BC ngày 19/5/2026 theo đó đề xuất phương án xử lý đối với hồ sơ hoàn thành nêu trên và xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét.	- Về số tiền 6.074.592.000 đồng chưa thu hồi được của Công ty Tiến Thịnh. Hiện nay UBND tỉnh đã có văn bản số 7159/UBND-CNXD ngày 22/5/2026 về việc Thi hành án đối với số tiền sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh theo đó đề nghị Thi hành án dân sự tỉnh cần có nội dung cung cấp thông tin của các ngành chức năng (gồm Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công an tỉnh) để xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh. - Về hồ sơ cấp phép môi trường Cụm Công nghiệp Tân An 1 và 2: hiện nay để đảm bảo bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoàn thành liên quan đến các công trình thoát nước bên trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 , Công ty Hồng Lĩnh (chủ đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng) đã có văn bản số 19.05-HL/BC ngày 19/5/2026 theo đó đề xuất phương án xử lý đối với hồ sơ hoàn thành nêu trên và xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét.				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Toàn - PGĐ Sở Công Thương	
58	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Huệ - Lương Văn Chánh (Xóm kế) khu phố Long Hà, thị trấn La Hai.	Xã Đồng Xuân	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2021-2026	Số 3409, ngày 30/10/2020	14.997			Tiến độ dự án: Dự án được tổ chức triển khai thi công từ tháng 04/2021 và tạm dừng thi công tháng 3/2022. Hiện nay đang thi công trở lại, khối lượng thi công đạt 35%	Dự án vướng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, theo Phương án bồi thường được phê duyệt gồm có 55 đối tượng (trong đó 54 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức), đến nay còn lại 03 hộ dân không đồng tình chưa nhận tiền bồi thường.Gồm:Hộ ông Phạm Văn Trung, hộ bà Lê Thị Tuyết Mai và hộ ông Phạm Công Dũng không thống nhất nhận tiền bồi thường vì giá bồi thường thấp đối với đất lúa 02 vụ và hộ gia đình cho rằng không có đất đã sản xuất, đề nghị địa phương đất đất. UBND huyện Đồng Xuân (cũ) và các ngành, địa phương tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân nhiều lần nhưng vẫn chưa đồng thuận nhận tiền để giải phóng mặt bằng.	Các hộ dân không thống nhất giá bồi thường, với lý do giá bồi thường thấp; . Địa phương và chủ đầu tư đã vận động nhiều lần nhưng vẫn chưa được	Phối hợp với UBND xã Đồng Xuân tiếp tục làm công tác vận động đối với 03 hộ nói trên.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
59	Hạ tầng kỹ thuật dân cư Long Thăng - Thị trấn La Hai	Xã Đồng Xuân	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2016-2026	số 3924, ngày 23/10/2015	3.864			Dự án đã được triển khai thi công năm 2017, giá trị trúng thầu gói thầu số 01XL là 2.284.335.312 đồng. Khối lượng đã thi công đạt 63,216%, tương ứng giá trị là 1.444.071.452 đồng. Diện tích còn lại chưa san nền khoảng 340,4m2 (Tổng diện tích san nền là 8.211,48m2).	Dự án vướng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ bà Nguyễn Thị Mãng và hộ ông Nguyễn Lung (cha bà Mãng) không thống nhất nhận tiền theo phương án bồi thường được phê duyệt. (Hiện nay ông Lung và bà Mãng đã chết). Hộ bà Phạm Thị Thanh Hải người đại diện (là con của bà Nguyễn Thị Mãng và cháu của ông Nguyễn Lung) đề nghị nhà nước cấp 02 lô đất có thu tiền sử dụng đất. Do vậy, công trình tạm dừng thi công từ tháng 11/2017 đến nay.	Do 02 hộ dân không thống nhất nhận tiền bồi thường, đề nghị nhà nước cấp 02 lô đất.	Đề nghị UBND xã Đồng Xuân xem xét tiếp tục vận động các hộ trên nhận tiền bồi thường và xem xét giải quyết yêu cầu của hộ dân.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
60	Nối dài đường Trần Cao Vân đến trường THCS Phan Lưu Thanh và mở rộng nút giao thông Phan Trọng Đường - Trần Cao Vân.	Xã Đồng Xuân	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2017-2027	số 4619, ngày 22/12/2020	14.181			Công trình được tổ chức triển khai thi công từ tháng 02/2019, khối lượng thi công đạt 68% khối lượng hợp đồng, công trình tạm dừng thi công tháng 08/2019 đến nay do vướng GPMB	Công trình vướng công tác giải phóng mặt bằng của hộ bà Trần Thị Kim Hà (chồng ông Mạnh Gia Phước) với chiều dài 115m chưa thông tuyến. Gia đình bà không thống nhất theo phương án thiết kế và phương án bồi thường được phê duyệt. Hiện tại hướng tuyến của tuyến đường được phê duyệt theo quy hoạch chung của đô thị thị trấn La Hai (tên trước đây), tuy nhiên quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất không đồng bộ, có hướng tuyến của tuyến đường khác nhau nên không có cơ sở để thực hiện, cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện hoàn thành công trình.	Hộ bà Trần Thị Kim Hà không thống nhất theo phương án thiết kế và phương án bồi thường. Địa phương quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với hướng tuyến.	Điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
61	Đường nội thị Phạm Văn Đồng (đoạn từ cầu Tam Giang đến ngã ba tuyến tránh phía nam thị xã)	P. Sông Cầu	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	B	2021-2026	3556/QĐ-UBND ngày 05/11/2021	159.998			Tiến độ dự án: Dự án đang triển khai thi công hạng mục cống thoát nước, nền đường, mặt đường, điện chiếu sáng các đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao mặt bằng thi công và phát quang giải tỏa mặt bằng các vị trí nhỏ lẻ. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại chưa được giải phóng mặt bằng nên công trình không thể hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt, Công trình đã triển khai thi công phần san nền đạt 45% so với hợp đồng. Dự án tạm dừng thi công từ tháng 7/2025 do vướng GPMB	Hiện nay, còn 23 trường hợp chưa được phê duyệt phương án, trong đó: dự kiến ngày 26.5.2026 dự thảo niêm yết 17 trường hợp, 6 trường hợp địa phương chưa chưa xác định thời gian xây dựng công trình; 6 trường hợp phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường (lý do chưa đồng ý có liên quan đến giá đất bồi thường, công trình bị ảnh hưởng, loại đất được công nhận …)	6 trường hợp địa phương chưa chưa xác định thời gian xây dựng công trình; 06 trường hợp không thống nhất giá bồi thường	. Phối hợp với UBND phường Sông Cầu vận động, tuyên truyền đối với các trường hợp chưa đồng ý với phương án đã được phê duyệt. Đối với các nội dung kiến nghị về nguồn gốc đất sau khi kiểm tra, rà soát sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung nếu kiến nghị phù hợp với quy định.		Đối với 6 trường hợp còn lại dự kiến hoàn thành công tác lập phương án trong tháng 6/2026.	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
62	Đường nội thị Phạm Văn Đồng (đoạn từ bưu điện đến ngã ba tuyến tránh phía Bắc thị xã)	P. Sông Cầu	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	B	2021-2026	2529/QĐ-UBND ngày 13/8/2021	129.825		129.825	Tiến độ dự án: Dự án khởi công tháng 03/2022, dự án đang triển khai thi công hạng mục cống thoát nước, nền đường, mặt đường, điện chiếu sáng các đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao mặt bằng thi công và phát quang giải tỏa mặt bằng, khối lượng đạt 30% so với hợp đồng. Riêng phần diện tích còn lại chưa được giải phóng mặt bằng nên công trình không thể thi công và tạm dừng từ năm 2022 đến nay.	Hiện nay, còn lại 58 trường hợp chưa được phê duyệt phương án, trong đó: 28 trường hợp đang công khai dự thảo, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 6/2026. Ngoài ra còn 13 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường (lý do: giá bồi thường thấp, phần diện tích thu hồi đối với một số trường hợp từ ranh hiện trạng đến mương thoát nước chưa được xem xét bồi thường). Các trường hợp còn lại đang trong quá trình thực hiện hoàn thiện hồ sơ để công khai. Khu vực này là trung tâm đô thị của phường đo đó, giá trị về đất đai giao dịch ngoài thị trường khá cao, dẫn đến người dân không chấp thuận với giá bồi thường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Một số trường hợp cấp giấy chứng nhận không thể hiện phần đất ngoài hành lang bị ảnh hưởng dẫn đến khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường.	Người bị ảnh hưởng dự án không chấp thuận giá bồi thường, Cơ quan quản lý đất đai của địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất	Phối hợp tổ chức vận động, tuyên truyền giải quyết các vướng mắc đối với các trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Rà soát lại về nguồn gốc đất đối với các trường hợp kiến nghị xem xét bồi thường đối với phần diện tích từ ranh hiện trạng đến mương thoát nước theo quy định nếu đủ cơ sở.		Dự kiến hoàn thành công tác lập phương án trong tháng 6/2026.	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
63	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thôn 3, xã Ea Tu	P Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	2023-2026	1139/QĐ-UBND 15/02/2022	775.000		775.000	Đã thi công ước đạt 25% trên phạm vi mặt bằng đã bàn giao đợt 01	- Vướng mặt bằng của 08 hộ (03 hộ chính, đã sang nhượng thêm cho 05 hộ). UBND phường Tân An đang tiến hành các trình tự cưỡng chế thu hồi đất. - Dự án đang trình gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tại tờ trình số 43/TTr-DABMT ngày 05/02/2026. UBND phường Tân An chưa xử lý vì dự án chưa được bố trí vốn	UBND phường Tân An			Đề nghị UBND phường Tân An sớm thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và xem xét gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng. Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
64	HTKT khu dân cư Đồng Bàu Neo, xã Xuân Lộc	Xã Xuân Lộc	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2018-2027	Số : 4743/QĐ-UBND ngày 26/10/2019	24.988		24.988	Tiến độ dự án: Công trình khởi công tháng 9/2024. Thi công đạt 20% khối lượng hợp đồng. Phần còn lại vướng GPMB nên tạm dừng thi công từ tháng 5/2026	Hiện nay, còn lại 23 trường hợp chưa lập phương án bồi thường. Giá đất đất cụ thể đối với loại đất ở nông thôn chưa được xác định, dẫn đến không có cơ sở để tính tiền bồi thường đối với các trường hợp thu hồi đất ở theo quy định. Về địa điểm, quỹ đất bố trí tái định cư: Qua kiểm tra hiện trạng bị ảnh hưởng dự án có 08 hộ dân bị ảnh hưởng nhà (trong đó: 05 ngôi nhà bị ảnh hưởng toàn bộ; 03 ngôi nhà bị ảnh hưởng 1 phần gồm: Nguyễn Thắt, Nguyễn Văn Bì, Nguyễn Thị Ngày). Tuy nhiên, sau khi rà soát chủ trương thực hiện dự án và các văn bản có liên quan không thể hiện vị trí, quỹ đất để phục vụ bố trí tái định cư đối với các hộ dân phải di chuyển chỗ ở. Hộ ông Phan Ngọc Lộc: Đã tiến hành vận động nhiều lần nhưng vẫn không đồng ý với Phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kiên quyết không chấp hành quyết định thu hồi đất.	Hộ ông Phan Ngọc Lộc không đồng ý phương án bồi thường; Địa phương chưa xây dựng giá đất đối với đất ở nông thôn nên không có cơ sở tính tiền bồi thường; chưa có địa điểm bố trí tái định cư	Phối hợp với UBND xã Xuân Lộc, Phòng Kinh tế xã Xuân Lộc cử cán bộ phụ trách trong công tác GPMB cũng như công tác tham mưu, đôn đốc xử lý các văn bản cần thiết để hỗ trợ việc thực hiện thu hồi đất triển khai theo đúng kế hoạch. UBND xã thực hiện bổ sung giá đất để làm cơ sở bồi thường và thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
65	Đường Hoàng Hoa Thám nối dài (Đoạn từ công viên đến đường Doãn Thị Điểm)	Phường Sông Cầu	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2017-2026	Số: 3570/QĐUBND ngày 28/12/2020	7.975		7.975	Tiến độ dự án: Dự án được tổ chức khởi công tháng 12/2018; đã thi công hoàn thành theo hợp đồng với chiều dài 120m (đoạn từ đường Doãn Thị Điểm đến cổng viên phía bắc) cuối tháng 06/2019; Đoạn bổ sung dài 60 m (từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Doãn Thị Điểm) vướng giải phóng mặt bằng.	Hộ ông Phạm Kỳ Nam được cơ quan thẩm quyền cho phép hoán đổi đất ở, tuy nhiên tên nay phần đất dự kiến hoán đổi địa phương chưa chuyển mục đích sử dụng.	Địa phương chưa chuyển mục sử dụng đất để hoán đổi phần đất bị ảnh hưởng cho hộ dân	Ban QLDA đang phối hợp với địa phương hoàn tất các thủ tục lập phương án bồi thường để tiếp tục thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
66	HTKT khu dân cư phường Xuân Thành (đường dọc vịnh Xuân Đài-Khu du lịch Nhất Tự Sơn)	Phường Xuân Đài	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2021-2026	Số: 4024/QĐUBND ngày ngày 30/11/2021	32.960		32.960	Tiến độ dự án: Công trình khởi công tháng 4/2024, đã thi công đạt 87% khối lượng hợp đồng. Thời gian thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án đến nay đã tạm dừng do vướng GPMB;	Hiện nay, còn 12 trường hợp chưa được phê duyệt phương án, trong đó đã thực hiện công khai xong 11 hộ (đang thẩm định phương án). Còn 01 trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở phải đi chuyển chỗ ở giao đất tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn phường Xuân Đài không có quỹ đất bố trí tái định cư dẫn đến gặp khó khăn trong việc lập phương án bồi thường.	Địa phương không có quỹ đất bố trí tái định cư	Phối hợp địa phương tìm quỹ đất để bố trí cho hộ dân; sớm hoàn tất phê duyệt PA bồi thường.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
67	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 3, xã Xuân Hải	Xã Xuân Lộc	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2022-2027	4698/QĐUBND ngày 27/7/2023	49.653		49.653	Tiến độ dự án: Dự án đã triển khai thi công đạt 20% khối lượng hợp đồng. Thời gian thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án.	Có 10 hộ dân chưa phê duyệt phương án, trong đó đã trình thẩm định phương án 6 hộ [nhưng tại buổi công khai 6 hộ không đồng ý việc không bồi thường về đất); còn 4 hộ không đồng ý chủ trương.	Do 4 hộ dân không thống nhất chủ trương thực hiện dự án, và 6 hộ dân không thống nhất bồi thường về đất	Phối hợp với UBND xã tiến hành tuyên truyền, vận động và thực hiện các nội dung theo quy định.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
68	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh	xã Xuân Cảnh	Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2022-2026	4808/QĐUBND ngày 28/7/2023	38.350		38.350	Tiến độ dự án:Hiện nay dự án đã thi công đạt 15% khối lượng hợp đồng. Dự án đang tạm dừng tháng 7/2025 do vướng GPMB.	01 ngôi mộ gia đình không đồng ý kiểm kê di dời, diện tích khoản 3m2 và có 02 hộ dân lấn chiếm đất dự án, cản trở không cho thi công.	Do hộ 01dân không thống nhất kiểm kê di dời mộ và 02 hộ dân lấn chiếm, cản trở thi công	Phối hợp với UBND xã tiến hành tuyên truyền, vận động và thực hiện các nội dung theo quy định.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
69	Đường Hòa Hiệp - Phú Dương (giai đoạn 1)	Phường Sông Cầu	Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2022-2026	6665/QĐUBND ngày 14/11/2023	45.408		45.408	Tiến độ dự án:Dự án đã thi công đạt 5% giá trị hợp đồng, Công trình đang triển khai nạo vét hữu cơ, trải vải địa, đắp cát, đất.	Còn 02 hộ dân không thống nhất chủ trương bồi thường.	02 hộ dân không thống nhất chủ trương bồi thường.	Phối hợp với UBND xã tiến hành tuyên truyền, vận động và thực hiện các nội dung theo quy định.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
70	Đường Nội thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)		Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2021-2026	4001/QĐUBND ngày 29/11/2021	79.307		79.307	Tiến độ dự án: Dự án khởi công tháng 11/2024. Đến nay, dự án đang triển khai thi công hạng mục san nền, nền đường, cống thoát nước các đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao mặt bằng thi công. Đã thi công đạt 22% so với khối lượng hợp đồng. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại chưa được giải phóng mặt bằng nên công trình không thể hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.	Hiện nay, còn lại 32 trường hợp chưa được phê duyệt phương án, Trong đó: đã thực hiện công khai đối với 09 trường hợp (dự kiến phê duyệt trong 5/2026); 05 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để công khai trong tháng 5/2026; 14 trường hợp UBND phường đang họp xét nguồn gốc đất; 04 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển phường họp xét, đồng thời bổ sung giá đất ở và đất nông nghiệp cùng thửa đất ở để có cơ sở bồi thường.	Địa phương chưa xây dựng giá đất bồi thường về đất ở, nên thời gian thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm so với tiến độ đề ra	Phối hợp với UBND phường Sông Cầu thực hiện bổ sung giá đất để làm cơ sở bồi thường.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
71	Nâng cấp đường vào mộ Đào Trí	Phường Xuân Đài	Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2019-2026	4052QĐ-UBND ngày 14/11/2019	3.699		3.699	Dự án đã thi công hoàn thành phần không vướng mặt bằng.	Hiện đang vướng mặt bằng 2 mộ trên vỉa hè.				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
72	HTKT Khu dân cư Phú Phong, xã An Chấn	Xã Tuy An Nam	Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2022-2026	Số 2020/QĐUBND ngày 26/6/2023	45.000		45.000	Tiến độ dự án: Dự án đã được tổ chức triển khai thi công từ năm 2024, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 30% hợp đồng; dự án đã dừng thi công từ năm 2024.	Còn 02 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường. Địa phương và chủ đầu tư đã vận động nhiều lần nhưng vẫn chưa được	02 hộ dân không thống nhất giá bồi thường theo phương án được duyệt.	Tiếp tục phối hợp với UBND xã Tuy An Nam vận động các hộ gia đình nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận đề nghị thực hiện cưỡng chế.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
73	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.31	xã Tuy An Đông	Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2023-2026	4245/QĐUBND ngày 21/12/2023	34.795		34.795	Tiến độ dự án: Công trình triển khai thi công từ tháng 11/2024, đến nay, nhà thầu thi công đã thi công đạt khoảng 40% khối lượng theo hợp đồng, khối lượng thi công trên nền đường cũ cơ bản đã xong, còn lại một số hạng mục vướng công tác GPMB.	-Tổng diện tích thu hồi đất của dự án là 0,34 ha, tổng số thửa bị ảnh hưởng dự án là 82 thửa, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 33 hộ và 01 tổ chức. UBND xã Tuy An Đông đã ban hành thông báo thu hồi đất chc 34/34 hộ, tổ chức và đã gửi thông báo thu hồi đất cho 31 hộ gia đình, tổ chức; còn lại 03 hộ gia đình chưa ký nhận thông báo thu hồi đất, kết quả thực hiện: đã tổ chức kiểm kê hết 34 hộ gia đình, tổ chức. Qua quá trình kiểm kê có 28/34 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại 06 hộ không có giấy chứng nhận QSD đất. '-Đoạn từ đường dẫn cuối cầu Lò Gốm (phía xã An Thạch) đến cầu Tam Giang dài khoảng 308 mét bị xói lở nghiêm trọng phía bờ sông trong đợt lũ lụt tháng 11/2025 làm thay đổi hiện trạng tự nhiên của nền đường nên không thể thi công được theo thiết kế	Do ảnh hưởng đợt lũ lụt tháng 11/2025 làm thay đổi hiện trạng tự nhiên của nền đường nên không thể thi công được theo thiết kế	Tiếp tục phối hợp với UBND xã Tuy An Đông gửi 03 thông báo thu hồi đất còn lại cho 03 hộ gia đình; đồng thời phối hợp với UBND xã rà soát đảm bảo thông tin để thực hiện lập phương án trình phê duyệt. '-Ban QL đã có tờ trình xin dừng thi công đoạn tuyến từ đường dẫn cuối cầu Lò Gốm (phía xã An Thạch) đến cầu Tam Giang. Kiến nghị lập dự án gia cố sạt lở bờ sông Ngàn Sơn. (Tại tờ trình số 167/TTr-BQL ngày 15/5/2026)		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
74	Nâng cấp vỉa hè đường Trần Phú phía phải tuyến (đoạn từ Km0+934,70 đến giáp đào giao thông)	Xã Sơn Hòa	Ban QLDA DTXD Tuy An	C	2024-2026	3810/QĐ-UB ngày 05/12/24	4.828		4.828	Tiến độ dự án: Dự án đã thực hiện được 90% khối lượng hợp đồng.	Vướng Cổng, tường rào, kiốt của hộ dân đang trong quá trình vận động tháo dỡ.	Các hộ dân chưa tháo dỡ cổng , tường rào, kiốt nằm trong phạm vi dự án	Tiếp tục phối hợp với UBND xã Sơn Hoà vận động các hộ gia đình sớm tháo dỡ bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận đề nghị thực hiện cưỡng chế.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
75	Nâng cấp, mở rộng hoa viên, tượng đài chiến thắng huyện Lắk	Xã Liên Sơn Lắk	Ban QLDA DTXD Ea Kar	C	06/01/2025 - 31/12/2026	1389/ QĐ-UB Ngày 22/4/2024	27.621		27.621	Đang thi công, tiến độ đạt 30%	- Cơ chế chính sách: Dự án không đủ kinh phí để hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích. - Tổng diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án là 0,9ha, trong đó đã thu hồi 0,6ha đất của nhà nước đang triển khai xây dựng, còn lại 0,3ha đất của dân cần GPMB. - Trước đây theo khái toán Chi phí GPMB là 21 tỷ đồng/0,3ha, tuy nhiên giai đoạn này cần khoảng 40 tỷ đồng để GPMB diện tích này.	- Ban QLDA, UBND xã Liên Sơn Lắk (trước đây là UBND huyện Lắk)	- Để đảm bảo không vượt TMĐT, chi phí GPMB là 21 tỷ Chủ đầu tư sẽ ưu tiên thu hồi phần diện tích mặt bằng liền kề với phạm vi đã có mặt bằng để triển khai thi công đồng bộ, kết thúc dự án. - Đối với phần diện tích còn lại kiến nghị đầu tư giai đoạn sau. - Thực hiện Thông báo thu hồi đất đối với chi phí được		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
76	Đường ven hồ Lắk đoạn từ đường liên xã Yang Tao - Đăk Liêng đến Buôn Bhlک, xã Yang Tao, huyện Lắk	Xã Liên Sơn Lắk	Ban QLDA DTXD Ea Kar	C	18/09/2024 - 31/12/2026	1391/ QĐ-UB Ngày 22/4/2024	17.800		17.800	Đang thi công, tiến độ đạt 20%	- Cơ chế chính sách: Do hạn chế về nguồn vốn, dự án không có chi phí lập phương án bồi thường GPMB, chủ yếu thông qua công tác vận động và huy động nguồn lực để hỗ trợ một phần cho người dân. Sau khi thực hiện Chính quyền địa phương 02 cấp, những cán bộ trước đây tại địa phương là những người trực tiếp vận động người dân đã nghỉ việc, hiện nay công tác vận động hết sức khó khăn (trước đây một số đã đồng ý nhưng đến nay lại yêu cầu tăng mức hỗ trợ hoặc không đồng ý hiến đất)	- Ban QLDA, UBND xã Liên Sơn Lắk (trước đây là UBND huyện Lắk)	- Thi công 1,8/3,5km hoàn thiện trên phạm vi mặt bằng đã hoàn thành GPMB trước ngày 31/09/2026. - Đối với diện tích còn lại chủ đầu tư đã và đang tăng cường phối hợp với Chính quyền địa phương quyết liệt tuyên truyền, vận động hộ dân, trước 30/6/2026, sẽ thống nhất với Chính quyền địa phương để đánh giá khả năng tiếp tục vận động GPMB: + Nếu vận động được sẽ hoàn thành thi công trước 31/12/2026. + Trường hợp không vận động được sẽ đề xuất cắt giảm để kết thúc dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
77	Xây dựng khu tái định cư di dời dân ổn định đời sống thôn Ea Hăn, xã Yang Mao	xã Yang Mao	Ban QLDA DTXD Ea Kar	C	2026	271/QĐ-UBND, ngày 19/01/2026	70.000	70.000		Đang điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xã (UBND xã Yang Mao thực hiện; Đang trình SXD lấy ý kiến)	- Dự án thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tiến độ hoàn thành trong năm 2026, tạo nhiều công tác Điều chỉnh cục bộ quy hoạch, Thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500; chuyển đổi mục đích rừng; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư không thể thực hiện song trùng mà phải thực hiện theo trình tự dẫn đến tiến độ thực hiện đang chậm; - Công tác Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tổ chức GPMB và xây dựng hạ tầng khu dân cư bố trí cho 250 hộ với diện tích khoảng 7,69ha gặp nhiều khó khăn (Dự án phải thu hồi đất của người dân đồng bào dân tộc thiểu số nên khi triển khai gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, phải dàn hòa an ninh địa phương). - Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt nhiều vụ, dự toán lập quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc UBND xã Yang Mao, Tuy nhiên tiến độ thực hiện rất chậm, ảnh hưởng đến việc bàn giao ranh mốc ngoài thực địa, nên CDT chưa thể tiến hành rà phá bom mìn và triển khai BT GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện dự án. - Nguồn vốn bố trí cho dự án chưa được bố trí.	- Chủ đầu tư - UBND xã Yang Mao	- Đơn vị đang phối hợp với UBND xã Yang Mao để đẩy nhanh công tác phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Dự kiến hoàn thành trước 10/6/2026 - Kính đề nghị UBND tỉnh, các sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở NN&MT sớm có hướng dẫn cho UBND xã Yang Mao và Chủ đầu tư trong việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng trong khu tái định cư mới. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2026. - dự kiến kiến thành dự án trước 31/12/2026 theo QĐ số 271/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
78	Dự án: Di dời hệ thống điện thuộc phạm vi GPMB phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn xã Ea Uy - xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk)	Xã Tân Tiến - Xã Krông Pắc	Ban QLDA DTXD Ea Kar	C	13/12/2023 - 04/12/2025	2549/QĐ-UBND, ngày 23/6/2026	7.000		7.000	Đang thi công, tiến độ đạt 95%	Tại nút giao cao tốc xã Vụ Bổn có 1 vị trí trụ điện theo phương án được duyệt đang vướng mặt bằng chưa thi công nhà hộ ông Nguyễn Trung Thiên chưa đồng ý nhận tiền, yêu cầu điền bù hết phạm vi nhà	- Ban Ea Kar - UBND xã Vụ Bổn (UBND huyện Krông Pắc cũ)	- Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương bồi thường hết toàn bộ căn nhà, vật kiến trúc (theo kiến nghị của Ban A tại Báo cáo số 117/BC-BQLDAGTNN ngày 27/5/2026) để thực hiện việc lập phương án điều chỉnh, bổ sung phương án đối với hộ ông Nguyễn Trung Thiên. - Nếu có mặt bằng thì đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành đi dời trong 01 tháng.		Hoàn thành trước 15/6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
79	Đường D4 khu TTHC mới huyện Ea Kar	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C		808/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	40.000		40.000	Đang thực hiện LCNT	- Công trình đang thực hiện công tác lựa chọn lựa thầu, tạm dừng theo chủ trương tinh gọn bộ may. - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn theo Luật Đất đai năm 2024 - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh giao lại chủ đầu tư và vốn	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kính đề nghị Sở Tài chính, Qũy phát triển đất, UBND xã Ea Kar xác định chủ thể chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay để dự án được tiếp tục vay vốn triển khai dự án, xây dựng tuyến đường nhằm tạo quỹ đất bán đấu giá hoàn trả nguồn vốn vay, kết nối các tuyến đường trong khu hành chính mới		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
80	Đường giao thông D27, D32 khu trung tâm hành chính mới (510m)	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	4/12/2024 30/10/2025	562/QĐ-UBND ngày 30/9/2024	7.140		7.140	Bàn giao mặt bằng	- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 27/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng 12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai. - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn theo Luật Đất đai năm 2024 - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh giao lại chủ đầu tư và vốn	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kính đề nghị Sở Tài chính, Qũy phát triển đất, UBND xã Ea Kar xác định chủ thể chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay để dự án được tiếp tục vay vốn triển khai dự án, xây dựng tuyến đường nhằm tạo quỹ đất bán đấu giá hoàn trả nguồn vốn vay, kết nối các tuyến đường trong khu hành chính mới		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
81	Đường giao thông N26, D24, D29 khu trung tâm hành chính mới (540m)	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	4/12/2024 30/10/2025	539/QĐ-UBND ngày 17/9/2024	8.640		8.640	Bàn giao mặt bằng	- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 27/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng 12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai. - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn theo Luật Đất đai năm 2024 - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh giao lại chủ đầu tư và vốn - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh giao lại chủ đầu tư và vốn	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kính đề nghị Sở Tài chính, Qũy phát triển đất, UBND xã Ea Kar xác định chủ thể chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay để dự án được tiếp tục vay vốn triển khai dự án, xây dựng tuyến đường nhằm tạo quỹ đất bán đấu giá hoàn trả nguồn vốn vay, kết nối các tuyến đường trong khu hành chính mới		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
82	Đường giao thông D8 khu trung tâm hành chính mới (360m)	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	2/12/2024 28/9/2025	545/QĐ-UBND ngày 23/9/2024	4.320		4.320	Bàn giao mặt bằng	- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 26/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng 12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai. - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn theo Luật Đất đai năm 2024 - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh giao lại chủ đầu tư và vốn	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kính đề nghị Sở Tài chính, Qũy phát triển đất, UBND xã Ea Kar xác định chủ thể chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay để dự án được tiếp tục vay vốn triển khai dự án, xây dựng tuyến đường nhằm tạo quỹ đất bán đấu giá hoàn trả nguồn vốn vay, kết nối các tuyến đường trong khu hành chính mới		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
83	Đường giao thông D17, N18, D33 khu trung tâm hành chính mới (490m)	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	2/12/2024 28/9/2025	556/QĐ-UBND ngày 30/9/2024	5.880		5.880	Bàn giao mặt bằng	- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 26/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng 12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai. - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn theo Luật Đất đai năm 2024 - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh giao lại chủ đầu tư và vốn	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kính đề nghị Sở Tài chính, Qũy phát triển đất, UBND xã Ea Kar xác định chủ thể chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay để dự án được tiếp tục vay vốn triển khai dự án, xây dựng tuyến đường nhằm tạo quỹ đất bán đấu giá hoàn trả nguồn vốn vay, kết nối các tuyến đường trong khu hành chính mới		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
84	Xây dựng hạ tầng khu vực phát triển đô thị Đông Bắc, thị trấn Phước An huyện Krông Pắc; Hạng mục: Lát gạch vỉa hè trồng cây xanh giai đoạn 1 gồm các trục đường số: 1, 22 và đường Lê Duẩn 2	Xã Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	04/5/2025 - 04/5/2026	2984/QĐ-UBND ngày 12/07/2024	6.500		6.500	Thi đạt đạt 10% khối lượng. Hiện dự án đang tạm dừng để điều chỉnh quy mô cho phù hợp.	- Dự án vướng mặt bằng không có kinh phí GPMB - Quy mô dự án chỉ đầu tư hạng mục vỉa hè, cây xanh theo quy hoạch. Tuy nhiên theo hiện trạng là khu đất trống được quy hoạch làm đường và cây xanh, vỉa hè; Nếu đầu tư hạng mục lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh theo phê duyệt thiết kế thì không đồng bộ vì chưa đầu tư đường	Chủ đầu tư, UBND xã Krông Pắc (trước đây là UBND Huyện Krông Pắc cũ) còn chậm trong công tác phối hợp để điều chỉnh dự án cũng như thực hiện công tác GPMB.	- Tổng chiều dài tuyến L=1,28km/0,85ha; Đã có mặt bằng 0,51km/0,2ha, Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND xã Krông Pắc để xin chủ trương hoàn thiện các hạng mục Lát gạch vỉa hè trồng cây xanh, đồng thời bổ sung đầu tư hoàn thiện mặt đường 0,51km đối với diện tích 0,2ha đã có mặt bằng. - Đối với diện tích 0,65ha sẽ đề xuất cắt giảm		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
85	Trung tâm xã Hòa An, huyện Krông Pắc	Xã Krông Pắc	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C		1556/QĐ-UBND ngày 31/3/2023	64.150		64.150	Dự án tạm dừng	Đã lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây lắp cuối năm 2024 nhưng do vướng về thủ tục ứng vốn nên chưa triển khai	- Chủ đầu tư - UBND xã Krông Pắc (UBND huyện Krông Pắc trước đây)	Sở Tài chính, Qũy phát triển đất, UBND xã Krông Pắc xác định chủ thể chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay để dự án được tiếp tục vay vốn triển khai dự án nhằm tạo nguồn thu từ việc bán đấu giá QSDĐ.		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
86	Hạ tầng khu quy hoạch giáp trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cũ, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo	Xã Ea Khăl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	15/7/2024 - 31/12/2025	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2023	10.000			Đang thi công 75% khối lượng hợp đồng xây lắp	- Dự án thiếu nguồn đất đắp. - Dự án sử dụng vốn vay quỹ đầu tư, quá trình giải ngân chưa được hiện được do vướng chủ thể vay vốn tại nghị định 104/2024/NĐ-CP, ngày 31/7/2024 quy định về quỹ phát triển đất. Dự án đã được UBND tỉnh ghi vốn khác tại quyết định 01577/QĐ-UBND, ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh tuy nhiên quá trình giải ngân vẫn chưa thể thực hiện được.	Sở NNMT; Sở Tài chính; Quỹ phát triển đất tỉnh	Sở NN&MT hướng dẫn về nguồn đất đắp. Sở Tài chính, Quỹ phát triển đất tỉnh xem xét, tham mưu giải quyết ứng vốn để thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
87	Hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông bên trong Cụm Công nghiệp Krông Búk 1	Xã Pơng Drang	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2023-2026	Nghị Quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15/4/2022	30.000		30.000	Công trình khởi công ngày 26/12/2024. Đến thời điểm báo cáo dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo Hợp đồng, co bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có co sở để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng được. Nguyên nhân do chưa có đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải và gặp khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp phép môi trường	Cụm Công nghiệp Krông Búk đến thời điểm báo cáo vẫn chưa có đơn vị quản lý hạ tầng sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk chấm dứt chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Krông Búk 1 tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chấm dứt chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Krông Búk 1 dẫn đến không xác định được đơn vị quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải đồng thời bàn giao dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. - Theo nội dung Công văn số 3022/SNNMT-BVMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 08/4/2026 về việc trả hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Cụm công nghiệp Krông Búk 1". Nguyên nhân đa hạng mục Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải tại Cụm Công nghiệp Krông Búk 1 chưa có chủ trương hoặc phân kỳ đầu tư. Đây là một trong các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục cấp phép môi trường.	(1) Sở Công hướng hướng dẫn UBND xã để làm thủ tục đơn vị quản lý hạ tầng; (2) UBND xã giải quyết về đơn vị vận hành; Sở NN&MT hướng dẫn về trong thủ tục cấp phép môi trường		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
88	Nâng cấp, mở rộng đường bê tông liên thôn từ nhà ông Ngô Văn Nhẹ thôn 3 đến nhà ông Nguyễn Văn Lân thôn 4	xã Xuân Lộc	UBND xã Xuân Lộc				7.000			Dự án đã được HĐND xã Xuân Hải (cũ) phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật	Dự án chưa tổ chức đấu thầu thi công do vướng giải phóng mặt bằng	UBND xã Xuân Lộc	UBND xã Xuân Lộc khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB để triển khai, thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
89	Nâng cấp, mở rộng đường bê tông liên thôn từ ngã ba đường bê tông thôn 3 đến nhà bà Võ Thị Ba thôn 3	xã Xuân Lộc	UBND xã Xuân Lộc				8.000			Dự án đã được HĐND xã Xuân Hải (cũ) tổ chức đấu thầu thi công	Dự án đã tổ chức lựa chọn được nhà thầu thi công. Tuy nhiên chưa có mặt bằng nên chưa thể thi công	UBND xã Xuân Lộc	UBND xã Xuân Lộc khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB để triển khai, thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
90	Dự án cải tạo, nâng cấp đường Đỗ Nhuận, phường Tân Lợi (giai đoạn 1)	phường Buôn Ma Thuột	UBND phường Buôn Ma Thuột			QĐ số 5423/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ)	16.250			Dự án chưa triển khai thi công	Hộ dân không đồng ý với phương án bồi thường do UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) ban hành và đã thực hiện khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo bản án của Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng thì buộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột phải ban hành lại quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với hộ dân; sau khi tính toán dự thảo phương án thì số kinh phí phát sinh khoảng 4.936 triệu đồng.	UBND phường Buôn Ma Thuột	UBND phường Buôn Ma Thuột khẩn trương triển khai thực hiện		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
91	Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa	Xã Ea Ning và xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2018-2027	số 2888/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 1434/QĐ-UBND ngày 29/6/2020; 3083/QĐ-UBND ngày 17/12/2020; 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2025; 02665/QĐ-UBND ngày 19/01/2026	432.000	104.383	327.617	1. Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối hồ chứa – Hồ Yên Ngựa, thuộc dự án hồ chứa nước Yên Ngựa. - Đập đất: Đã đắp đến cao trình +461,00m/+462,9m (đoạn từ D8+20m – DF (vai phải đập)). Khối lượng đất đắp đập đã thực hiện: 134.532 m3/179.532 m3; - Tràn xả lũ: Đã thi công hoàn thành cơ bản đoạn từ ngưỡng tràn đến hết bể tiêu năng (đạt khoảng 85% khối lượng); - Cống lấy nước: Đã thi công xong phần thân cống (từ cửa vào đến hết đoạn D5); bể tiêu năng, kênh chuyển tiếp, đã đổ bê tông thân tháp van đến cao trình +457,00m, đắp đất hoàn thiện 2 bên mang cống bằng thủ công; đạt khoảng 80% khối lượng. - Nhà quản lý: Đã thi công hoàn thành cơ bản, đạt khoảng 90% khối lượng (Nhà thầu đang triển khai thi công sân và công tác hoàn thiện). - Hạng mục công trình tạm PVTC: đã thi công xong hệ thống đường tạm PVTC D1, D3; Đê quây GD1 và GD2; Lũy kế giá trị đã nghiệm thu đạt 17,266/44,728 tỷ đồng (đạt 39% giá trị hợp đồng); khối lượng còn lại phải thực hiện 27,012 tỷ đồng (chiếm 61% giá trị hợp đồng). 2. Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống Kênh chính & CTTK – Hồ Yên Ngựa. - Đã thi công hoàn thành hạng mục xi phông, nhà van, lắp đặt hoàn thiện tuyến đường ống dẫn nước HDPE (đường kính D710mm) dài 1.060,50m và các công trình trên tuyến ống. Hiện nay, tuyến kênh chính BTCT và CTTK còn lại dài 3.538,9m (Ngày 26/01/2026, Chủ đầu tư đã bàn giao MB đợt 7, được 1.952m/3.538,9m kênh còn lại. Tuy nhiên, phần mặt bằng được bàn giao bị ngắt quãng, không liên tục; một số đoạn có chiều dài ngắn, không có đường vào để thi công. Vì vậy, hiện nay Nhà thầu chỉ đang triển khai thi công được 02 đoạn kênh và CTTK từ K2+200 – K2+745 và từ K3+260 – K3+600 (tổng chiều dài 885m). - Giá trị hợp đồng: 16,947 tỷ đồng, lũy kế khối lượng hoàn thành được nghiệm thu: 9,085 tỷ đồng (đạt 53,61% giá trị hợp đồng);	1. Địa bàn xã Ea Ning: - Còn lại 1,38ha, tương ứng 72 thửa đất, xã Ea Ning đã ban hành thông báo thu hồi đất vào ngày 12/5/2026. Hiện nay, Ban Ea Kar đang thực hiện công tác kiểm đếm. 2. Địa bàn xã Liên Sơn Lắk: - Xã Liên Sơn Lắk đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 9,4ha. Ban Ea Kar mới kiểm đếm xong được 9,3ha (33 hộ và 1 tổ chức); 0,1ha (4 hộ) do phải đo đạc, chỉnh lý lại. - Ban Ea Kar đã đề nghị xác nhận nguồn gốc đất đối với 9,3 ha (33 hộ và 01 tổ chức), gửi UBND xã Liên Sơn Lắk từ ngày 06/04/2026, nhưng đến nay xã chưa tổ chức xác nhận. - Đối với 33 thửa/7,6 ha, UBND xã chưa ban thông báo thu hồi đất..	UBND xã Liên Sơn Lắk	1. Đối với xã Liên Sơn Lắk - Khẩn trương hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất của 33 hộ trước ngày 30/5/2026. - Ban hành thông báo thu hồi đất của 33 thửa đất còn lại trước ngày 30/5/2026. 2. Đối với các Xã Ea Ning, Xã Liên Sơn Lắk + Quan tâm tạo điều kiện sớm thẩm định phê duyệt phương án trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. + Tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng sau khi phương án được phê duyệt; lên kế hoạch cưỡng chế, xây dựng phương án tổ chức bảo vệ thi công (nếu cần thiết		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
92	Di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp	Xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2020-2026	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 8/7/2020. Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/01/2021.	103.803	42.009	61.794	"Kết quả thực hiện đến nay: - Trường Mầm non thôn 9; Trường tiểu học Trần Quốc Toản thuộc thôn 11; Nhà văn hóa cộng đồng: Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; - Tuyến đường liên xã từ Ya Tờ Mốt đi Ea R'Vê: tổng chiều dài 3,074km; Tuyến đường nội vùng thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12: tổng chiều dài 6,4km: Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; - Hạng mục cổng Đăk Pek: Hoàn thành 80% khối lượng; Hạng mục Cầu Thôn 4: hoàn thành; Hạng mục Cầu Thôn 1: Hoàn thành 85% - Các hạng mục dở dang chưa hoàn thành: Khu tái định cư số 01 và 02; một phần khối lượng của cổng Đăk Pek; Cầu thôn 1"	Hiện nay còn lại 10 hộ chưa phê duyệt phương án trong đó: + 05 hộ đã trình UBND xã thẩm định, phê duyệt + 05 hộ chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất	UBND xã Ea Bung	Kiến nghị UBND xã Ea Bung: thẩm định phê duyệt phương án (05 hộ) và xác nhận nguồn gốc đất (05 hộ còn lại) trước ngày 30/05/2026		Hoàn thành trước ngày 05/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
93	Hệ thống kênh và công trình trên kênh có Fưới<150ha (địa bàn tỉnh Đắk Lắk) thuộc dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr - giai đoạn 2	Xã Ia Lốp	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021-2026	Số 1543/QĐ-UBND ngày 13/7/2022; số 02667/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	114.000	110.000	4.000	Thi công hoàn thành kênh với chiều dài: 5,88/37,97Km; - Giá trị thực hiện ước tính đạt 10,48% giá trị hợp đồng (7,155/68,206 tỷ đồng); - Lũy kế giải ngân: 20.481 triệu đồng;	1. Công tác GPMB: Đã bàn giao mặt bằng: 7,72/29,3 ha. - Có 294 thửa đất chưa hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất - 26 thửa đất phải thực hiện chỉnh lý, điều chỉnh trích lục	- UBND xã Ia Lốp - Văn phòng Đăng ký đất đai Ea Súp	1. Đối với UBND xã Ia Lốp - Khẩn trương thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất của 294 thửa đất, hoàn thành trước ngày 05/6/2026 2. Đối với Văn phòng Đăng ký đất Ea Súp phối hợp Ban Buôn Hồ thực hiện đo đạc chỉnh lý trích lục trước ngày 30/5/2026		Hoàn thành trước ngày 05/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
94	Hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana	Xã Dur Kmal	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2022-2026	Số 2635/QĐ-UBND ngày 28/11/2022; số 02666/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	164.000	159.000	5.000	- Thiết bị cơ khí nhà trạm, van các loại đã hoàn thành gia công chế tạo - Kênh dẫn: + Đang đắp đường thi công 2 bên bờ kênh dẫn + Cống đầu kênh: Hoàn thành ép cọc thử, đang đúc cọc đại trà , + cầu k1+055 hoàn thành bê tông cống - Nhà trạm: Thi công bê tông, cống đầu bể hút - Trạm biến áp: Hoàn thành đụng trụ, bệ đỡ bình ha áp. - Đường ống đẩy: Hoàn thành gia công ống tại xưởng, thi công lắp đặt từ mố néo 19-27; - Đường ống chính: Lắp đặt ống D800 và D710 được 900/1200; - Đường ống D1: Lắp đặt 1000/1200m;	Ban A và UBND xã Dur Kmăl đang phối hợp trong việc lập và thẩm định phê duyệt phương án. Tiến độ thực hiện công tác đền bù: Đã hoàn thành thẩm định Phương án đợt 1 của 57262 hộ dân và Ban A đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định và trình phê duyệt phương án trước 29/5/2026. Các hộ còn lại Ban A đang tích cực đẩy nhanh công tác lập phương án. kế hoạch như sau: - Lập trình thẩm định phương án đợt 2 (50 hộ) trước 15/6/2026. - Lập trình thẩm định phương án đợt 3 (60 hộ) trước 30/6/2026. - Lập trình thẩm định phương án đợt 4 (50 hộ) trước 15/7/2026. - Lập trình thẩm định phương án đợt 5 (50 hộ) trước 30/7/2026.	Xã Dur Kmal	- Kiến nghị UBND xã tiếp tục quan tâm phối hợp để sớm hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo tiến độ		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
95	Trung tâm văn hóa đa năng thị xã Sông Cầu (giai đoạn 1)		Ban QLDA ĐTXD Tuy An	*B*	*2022-2026*	6750 , ngày 22/11/2023	99.227			Tiến độ dự án: Dự án đã thi công đã thi công phần san nền đạt 90% (phần bàn giao mặt bằng đã thi công 100%). Hiện nay đang tập trung đẩy nhanh công tác triển khai ép cọc để có cơ sở triển khai thi công các hạng mục tiếp theo.	Hiện nay, còn 01 trường hợp (ông Trần Hoài Nam sinh sống ở TP-HCM) đã nhiều lần liên hệ nhưng không được. Đang thực hiện thủ tục niêm yết công thông báo thu hồi đất theo quy định để thực hiện kiểm kê bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, còn trường hợp ông Đỗ Thanh Hùng đã được phê duyệt phương án nhưng không đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng	01 hộ dân không phối hợp kiểm kê nên chưa lập phương án BTHT, TDC; 01 trường hợp không thống nhất nhận tiền bồi thường theo phương án được duyệt	Phối hợp với UBND phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận để nghị tiến hành kiểm đếm, kiểm kê bắt buộc 01 trường hợp trên và triển khai các bước tiếp theo. Đối với trường hợp của ông Đỗ Thanh Hùng sau khi vận động, tuyên truyền nếu không đồng ý thực hiện quy trình cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Long - PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	
96	Trung tâm văn hóa huyện Ea H'Leo; HM: Nhà thi đấu và hạ tầng kỹ thuật khác	Xã Ea Drăng	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	15/01/2025 - 30/9/2026	Quyết định số 4284/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh; QĐ số	25.000		25.000	Đang thi công, khối lượng đạt khoảng 65%	Thiếu nguồn đất đắp công trình	Chủ đầu tư; UBND xã	Chủ đầu tư; UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Long - PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	
97	Kiên cố hoá kênh mương công trình trạm bơm Thôn 6, xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông	Xã Krông Bông	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	19/08/2024-31/12/2026	Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 17/04/2024	7.500		7.500	Đang thi công, tiến độ đạt 37%	- Công trình không có kinh phí GPMB nên công tác vận động còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay đã phối hợp với địa phương vận động được 2,52km/4km. - Số hộ chưa vận động GPMB: 09 hộ/2.454 m2/1.448m - Công trình thi công kéo dài, hợp đồng trọn gói, giá cả vật liệu đầu vào biến động.	- Ban QLDA, UBND xã Krông Bông (UBND huyện Krông Bông cũ). - Nhà thầu xây lắp công ty TNHH Tân Xuân	- Chủ đầu tư tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND xã Krông Bông tổ chức họp dân, quyết liệt vận động nhân dân đối với các đoạn kênh còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2026. - Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại phần tiến độ thi công chậm do vướng mặt bằng. - Hoàn thành thi công trước ngày 30/12/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
98	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp	xã Krông Ana	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2025	Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 14/10/2024	1.600		1.600	- Đang thi công khoản 90% khối lượng (hoàn thiện nền, móng mặt đường hệ thống cấp thoát nước). - Đang trình gia hạn dự án.		UBND xã Krông Ana	UBND xã Krông Ana sớm phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án		Hoàn thành trước ngày 10/6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
99	Đường trục chính Buôn Kom Leo đến trung tâm xã Hòa Thắng.		Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2023-2025	6468/QĐ-UBND ngày 06/11/2023	37.500		37.500	- Khối lượng thi công ước đạt 51%. Hiện đang tạm dừng thi công do vướng GPMB.	- Khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB như:: Theo chủ trương đầu tư trên cơ sở phát triển chương trình mục tiêu nông thôn mới, do đó không thực hiện bồi thường GPMB mà tổ chức tuyên truyền vận động, triển Khai thực hiện hay động xã hội hóa công tác bồi thường với tỷ lệ và phương án có tính khả thi. Tuy nhiên, qua quá trình vận động các hộ dân không đồng ý hiến đất, thảo dỡ tài sản, vật kiến trúc nếu không được bồi thường theo quy định, chỉ đồng ý bàn giao trước và chờ bồi thường sau nhưng phải được tổ chức kiểm đếm khối lượng thiệt hại. Cho nên, ngày 17/10/2025 Chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh BCĐXCT điều chỉnh tại Tờ trình số 60/TTr-DABMT và Báo cáo số 408/BC-DABMT tăng TMĐT (bổ sung chi phí bồi thường), điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Đến nay, chưa được UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt điều chỉnh.		Đề nghị Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư (bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) để có cơ sở thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
100	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Ea Ral, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1)	Xã Ea Drăng	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	Chưa khởi công	Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk	30.000		30.000	Đã trình UBND tỉnh, sở tài chính xin điều chỉnh chủ trương đầu tư	Chi phí xây dựng tăng do bổ sung khối lượng bê tông nhựa 7cm cho trục D1, áp dụng giá vật liệu tháng 12/2025 và bồi thường GPMB tăng lên so với thời điểm phê duyệt		Sở Tài chính tham mưu UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
101	Xây dựng mới cầu Km12+900, Tỉnh lộ 3	Xã Phú Xuân	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	22/11/2022 - 31/12/2025	Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk	20.000		20.000	Thi công hoàn thành khối lượng 75%.	- Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do xác định nguồn gốc đất, thể chế về hướng dẫn thực hiện đền bù thay đổi và quan trọng nhất là nguồn đất đắp phục vụ thi công đường 02 đầu cầu - Nguyên nhân khách quan: Trên địa bàn huyện Krông Năng cũ chưa có mỏ đất được phép khai thác phụ vụ đắp nền đường. - Nguyên nhân chủ quan: Do đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát mỏ đất đắp phục vụ công trình chỉ mới được quy hoạch nhưng chưa thể khai thác phục vụ dự án nên nhà thầu thi công không có nguồn đất hợp pháp để thi công. Đơn vị thi công còn chậy ý, thiếu phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong công tác tháo gỡ khó khăn đối với đất đắp.	Chủ đầu tư	- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Phiếu chuyển số 228/PC-VPUBND ngày 21/5/2026 về việc giao Sở Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn, xử lý theo quy định đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ tại Tờ trình số 191/TTr-DA ngày 19/05/2026 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án: Xây dựng mới cầu Km12+900, Tỉnh lộ 3. - SXD có GM số 114/GM-SXD ngày 26/5/2026, tổ chức họp với CDT và các đơn vị liên quan ngày 29/5/2026 để tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
102	Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và đường vào công trình Ghi công liệt sỹ huyện Krông Búk	Xã Krông Búk	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2022-2026	Nghị Quyết số 51/NQ-HDND ngày 22/12/2021	18.036		18.036	Khối lượng xây lắp đạt 63,56 % giá trị Hợp đồng. Đang triển khai công tác Bồi thường GPMB	Do trước đây các dự án do UBND huyện Krông Năng đầu tư bằng nguồn ngân sách tuyện đều không có kinh phí bồi thường mà huy động nhân dân đóng góp. Tuy nhiên khi thực hiện chính quyền 02 cấp thi công tác vận động gặp khó khăn, các hộ dân không đồng ý hiến mà đòi đềm bù theo quy định	UBND địa phương thực hiện công tác GPMB; công tác vận động, tuyên truyền chưa đạt hiệu quả; UBND xã điều chỉnh dự án	Đề nghị Chủ đầu tư trình UBND xã Krông Năng để gia hạn thời gian thực hiện dự án và cắt giảm quy mô đầu tư cho phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn kinh phí cắt, giảm để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
103	Bãi xử lý rác tập trung huyện Krông Búk	Xã Cư Pong	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2022-2026	Nghị Quyết số 51/NQ-HDND ngày 22/12/2021	2.800		2.800	Khối lượng xây lắp đạt 60 % giá trị Hợp đồng.	Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với phạm vi thi công hạng mục bãi xử lý rác gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác thu hồi đất vì một số hộ dân đã chuyển nhượng đất lâu năm mà chưa sang tên đổi chủ, chưa tìm được chủ cũ để tiến hành làm việc. Theo các Trích lục bản đồ địa chính của Chi nhánh VPĐKĐĐ và hiện trạng ngoài thực địa, khi triển khai thực hiện thu hồi diện tích đất của các hộ gia đình có đất đã xây dựng công trình, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại đều không có đường đi vào để sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, xác định ranh giới, diện tích đất thu hồi của từng thửa đất thì có 02 trích lục không đúng với thực tế ngoài thực địa. Công tác chính lý 02 trích lục này gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. - Công tác GPMB đã thực hiện xong nhận kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Đã triển khai các thủ tục Hạ	Xã Cư Pong	Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án để làm cơ sở thực hiện Bồi thường và GPMB vào ngày 30/6/2026 và và triển khai thi công hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
104	Dự án Khu di tích lịch sử Sô Chi buy – Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3	Xã Ea Tir, huyện Ea H'leo	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	C		51/NQ-HDND ngày 22/12/2021	14.800		14.800	Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 12/09/2025. Để có cơ sở trình phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện các bước thủ tục để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thống nhất, đồng bộ với trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai	Thời gian thực hiện các bước thủ tục để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thống nhất, đồng bộ với trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai kéo dài do liên quan đến nhiều loại thủ tục khác cần hoàn thiện như đánh giá tác động môi trường, điều tra hiện trạng rừng …	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở NN&MT	Sở NN&MT sớm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường làm cơ sở để phê duyệt dự án, giao kế hoạch vốn		Hoàn thành trong ngày 10/6/2026	Đ/c Long - PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	
105	Dự án Trưng bày Bảo tàng Phú Yên giai đoạn 2	phường Tuy Hòa	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	C		1836/QĐ-UBND, ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh	41.989		41.989	Đã thực hiện xong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập thiết kế và dự toán và đang trong quá trình triển khai	Nội dung trưng bày đã được phê duyệt không còn phù hợp với bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, định hướng trưng bày mới. Một số hạng mục nặng về mỹ thuật, sẽ khó phát huy hiệu quả Nguyên nhân: Thay đổi địa giới hành chính, định hướng phát triển mới. Xu hướng trưng bày bảo tàng chuyển sang công nghệ số. Giải pháp trưng bày được lập năm 2023 nên chưa cập nhật kịp thực tiễn hiện nay	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;	Sở VHTT&DL đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh chủ trương dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Long - PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	
106	Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Quốc lộ 14 thuộc phường Đạt Hiếu đến suối A Jun, phường Thống Nhất), thị xã Buôn Hồ - giai đoạn 1	Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	C	2023-2026	Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	78.000		78.000	- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban QLDA đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, giám sát, bảo hiểm công trình. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai thi công xây dựng do chưa được điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư, dẫn đến chưa hoàn thành được công tác GPMB. - Tiến độ hiện tại (công tác GPMB): + Ban QLDA đã chuyển đầy đủ kinh phí chi trả bồi thường cho đơn vị thực hiện là Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ. + Đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 79 hộ dân tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 27/12/2025. + Đến nay (tháng 04/2026), sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) đã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và đã trình các văn bản sau: + 1. Báo cáo số 159/BC-BDDCN ngày 15/12/2025 về việc đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án. + 2. Tờ trình số 77/TTr-BDDCN ngày 31/12/2025 trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. + Nội dung chính của hồ sơ điều chỉnh bao gồm việc tăng mức đầu tư từ 78 tỷ đồng lên hơn 116 tỷ đồng do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây lắp và bổ sung thêm diện tích thu hồi đất (0,33ha) để đảm bảo kết nối giao thông giữa Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ và dự án	* Về đất đai và bồi thường (vướng mắc chính): - Chênh lệch giá đất: Dự án giao thông đã được phê duyệt đã lâu (từ năm 2021) đã kiểm đếm, xây dựng dự toán kinh phí bồi thường từ năm 2024, nhưng không được bố trí vốn, trong khi giá thị trường và bảng giá đất mới năm 2026 đã tăng rất nhiều. - Nguy cơ pháp lý: Việc chậm điều chỉnh dự án có thể làm phát sinh tăng chi phí giải phóng mặt bằng theo từng năm, có thể gây thất thoát lãng phí, gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. * Về giải ngân vốn: - Dự án đang bị đình trệ do chưa giải phóng được mặt bằng và giá nhiên liệu tăng cao làm giá vật tư bị biến động mạnh, dẫn đến các hạng mục nền, móng, mặt đường chưa thể thi công dẫn đến việc không thể giải ngân vốn đã bố trí.	Sở Tài chính: Xem xét tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn bổ sung cho dự án do điều chỉnh tăng Tổng mức đầu tư		- Sau khi được bố trí vốn, Ban B trình UBND tỉnh điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án;	Đang vượt tổng mức đầu tư (do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
107	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tại phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột (thuộc khu đô thị mới Đối Thủy Văn và Trung tâm Thể dục thể thao)	Phường Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	chưa triển khai thi công	Số 1954/QĐ-UBND ngày 13/03/2019; Số 384/QĐ-UBND ngày 20/01/2020	320.000		320.000	Ngày 15/9/2023, Ban Quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 549/QĐ-DA. Chưa triển khai thi công	Ngày 17/10/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột có tờ trình số 59/TTr-DABMT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 267 tỷ đồng)				Đang vượt tổng mức đầu tư (do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Hoàn thành trong tháng	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
108	XD CSHT khu dân cư tổ dân phố 12, phường Tân An (khu chân mới cũ 6,2ha)	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2021-2026	Số 1868/QĐ-UBND ngày 31/03/2025	76.000		76.000	Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 40% so với giá trị hợp đồng xây lắp. Đã thi công hoàn thành các hạng mục đã bàn giao mặt bằng	Ngày 21/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột có tờ trình số 57/TTr-DABMT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỷ đồng)				Đang vượt tổng mức đầu tư (do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
109	Xây dựng CSHT khu dân cư thôn 2, xã Cư Ebur, thành phố Buôn Ma Thuột	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	chưa triển khai thi công	Số 8604/QĐ-UBND ngày 01/12/2021	209.095		209.095	Ngày 06/6/2023, Ban Quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 336/QĐ-DA. Chưa triển khai thi công	Ngày 19/01/026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã có Tờ trình số 24/TTr-DABMT và Báo cáo số 94/BC-DABMT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Ngày 10/03/2026, Ban số Báo cáo số 396/BC-DABMT về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, liên quan đến việc tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn 2 , xã Cư Ebur (nay là phường Buôn Ma Thuột)	UBND phường Buôn Ma Thuột			UBND phường Buôn Ma Thuột sớm phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
110	Cải tạo, nâng cấp Đường Trần Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn nối dài).	Phường Buôn Ma Thuột và phường Thành Nhất	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2021-2023	2982/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk	37.000			- Khối lượng thi công ước đạt khoảng 15% Hiện đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng, hết thời gian thực hiện dự án, hết thời gian thực hiện HĐ, tăng TMĐT do tăng chi phí BTHT chưa được cấp có thẩm quyền cho gia hạn	- Dự án hiện đang tạm dừng thi công do vướng mắc mặt bằng *(hết thời gian thực hiện dự án, chưa hoàn thành công tác BTHT, tăng TMĐT do tăng chi phí BTHT)* . Ban BMT đã trình BCĐXCTĐT điều chỉnh đề nghị tăng TMĐT và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Tờ trình số 52/TTr-DABMT và Báo cáo số 404/BC-DABMT ngày 16/10/2025. Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu tối đa chi phí bồi thường hỗ trợ và làm hồ sơ có số để cấp có thẩm quyền cho chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh tăng Tổng mức đầu tư, Ban Buôn Ma Thuột đã có Báo cáo số 485/BC-DABMT ngày 25/3/2026, đề xuất UBND Tỉnh xem xét các phương án điều chỉnh. - UBND tỉnh đã có Phiếu chuyển số 140/PC-VPUBND ngày 30/30/2026 giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn xử lý theo quy định. - Sở Xây dựng đã có Công văn số 3276/SXD-QLXD ngày 07/5/2026. Theo đó, đề nghị Sở Tài chính sớm xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư *(gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh Tổng mức đầu tư trước khi điều chỉnh dự án)* đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Trần Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn nối dài) *(Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 01274/VPUBND-ĐTKT ngày 21/10/2025 giao Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn và tham mưu giải quyết theo quy định)* .	Sở Tài chính	Sở Tài chính sớm xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư (gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh Tổng mức đầu tư)		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
111	Đầu tư xây dựng kè và san nền khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	B	22/9/2022-2026	713/QĐ-UBND ngày 05/12/2023	64.900		64.900	Khối lượng ước đạt khoảng 84% theo hợp đồng đã ký kết, hiện nay công trình bị vướng mặt bằng	- Có khoảng 0,08ha đất đã thực hiện bồi thường nhưng hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. - Khoảng 08ha đất của hộ dân thiếu kinh phí bồi thường GPMB (khoảng 30 tỷ đồng). - Mục tiêu dự án trước đây đầu tư Khu trung tâm hành chính mới Ea Kar để lên thị xã nhưng sau khi thực hiện chính quyền 02 cấp thì mục tiêu thay đổi, cần điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương. - Nguồn vốn vay Qũy phát triển nhà đất đã tạm dừng theo thì hành Luật đất đai năm 2024, đến nay chưa vay lại được vốn do chưa xác định được chủ thể hoàn vốn (mới vay được 37,3/48,7 tỷ đồng) đồng thời không có kinh phí để đầu tư các tuyến đường nhằm tạo quỹ đất, bán đấu giá, hoàn trả vốn vay. Chủ đầu tư đã ứng kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban để chi trả phương án đã phê duyệt (0,81 tỷ đồng).	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kiến nghị Qũy phát triển đất, Sở Tài chính và UBND xã Ea Kar xem xét tiếp tục cho vay vốn để chi trả chi phí GPMB (0,81 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng các tuyến đường trong khu hành chính mới Ea Kar (Kế hoạch vay năm 2026 là 25 tỷ đồng). - Tiếp tục phối hợp với UBND xã Ea Kar tuyên truyền vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công, đồng thời cho chủ trương cắt giảm đối với diện tích 08ha thiếu kinh phí GPMB để kết thúc dự án. - Kính đề nghị UBND tỉnh, UBND xã Ea Kar xem xét điều chỉnh mục tiêu đầu tư của dự án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương. - Hoàn thành trước ngày 31/12/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
112	Đường D5, N4 Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	21/12/2022 - 25/10/2026	1214/QĐ-UBND ngày 30/5/2022	26.000		26.000	Đang thi công, tiến độ đạt 40%	Công trình đường D5, N4 nằm trong phạm vi GPMB của dự án San nền đến nay đã hết kinh phí GPMB, đến nay đã có mặt bằng 0,654/1,261km, còn vướng 0,607km vướng mặt bằng, cụ thể: - Trục D5: L= 38 km Đã tổ chức thi công 254/384m, còn lại một số đoạn chưa có mặt bằng (50m cuối tuyến hộ dân đã nhận tiền chưa bàn giao mặt bằng; 50m giữa tuyến đã tổ chức chi trả nhưng người dân không nhận). - Trục N4: L= 877m + Đã tổ chức thi công 400/877m, còn lại 477m chưa thực hiện công tác bồi thường GPMB.	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Đã làm việc với UBND xã Ea Kar để tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Trường hợp không bàn giao mặt bằng kiến nghị cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định. - Đối với phạm vi chưa GPMB, báo cáo đề xuất UBND xã Ea Kar cho chủ trương cắt giảm phạm vi vướng mặt bằng, tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng (giai đoạn 1). - Chủ đầu tư sẽ rà soát kiến nghị điều chỉnh giảm vốn của dự án khi có chủ trương điều chỉnh		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
113	Đường giao thông trục D4 thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Krông Búk	Xã Krông Búk	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2024-2026	Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021	22.955		22.955	- Được phê duyệt dự án tại Quyết định số Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND huyện - Hiện nay, dự án đang làm công tác bồi thường GPMB. Chưa triển khai đầu thầu xây lắp vì chưa phê duyệt được phương án bồi thường GPMB.	Năm 2024 Dự án trình UBND tỉnh xin Điều chỉnh quy mô đầu tư: Cắt giảm quy mô phần "điện chiếu sáng, điện trung áp, cây xanh, vỉa hè" để thực hiện đầu tư hoàn chỉnh phần mặt đường, hệ thống thoát nước và giải phóng mặt bằng theo mặt cắt quy hoạch đã được phê duyệt để không vượt tổng mức đầu tư được duyệt tại Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk. Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh nên kéo dài thời gian phê duyệt dự án. Đến ngày 31/3/2025 dự án mới được phê duyệt sau đó được bố trí vốn thực hiện dự án vào ngày 28/05/2025. - Do ảnh hưởng của việc sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp dẫn đến thay đổi Chủ đầu tư khi Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Búk được bàn giao cho Ban QLDA đầu tư XDCT GT và nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk và thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Krông Búk trong quá trình chờ cơ quan cấp trên phân cấp. - Tổng mức đầu tư dự án tăng cao so với tổng mức đầu tư được duyệt do yếu tố trượt giá và Chi phí bồi thường GPMB tăng lên so với thời điểm phê duyệt. - Vướng khoảng 7.819 m2 đất rừng và khoảng 30 cây thống ba lá cần phải lập thủ tục chuyển đổi đất và khai thác, thanh lý cây thống. - Căn cứ bảng giá vật liệu tháng 02/2026 tại xã Krông Búk và dự thảo phương án bồi thường do Phòng Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất thuộc Ban Buôn Hồ lập trên cơ sở kết quả kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất, dự kiến	(1) Sở Tài chính tham mưu xử lý tăng TMĐT dự án; (2) Sở NN&MT hướng dẫn xử lý khoảng 7.819 m2 đất rừng và khoảng 30 cây thống ba lá cần phải lập thủ tục chuyển đổi đất và khai thác, thanh lý cây thống.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
114	Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống, đường vào đập hồ Ông Vả, xã Ea Tu	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.	14.950		14.950	- Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án tổng số 84 thửa. Trong đó phê duyệt phương án đợt 1 với giá trị là 2.918 triệu/33 thửa và đã chi trả xong. Đang lập phương án đợt 2 với 51 thửa còn lại và 01 thửa đất mặt nước. - Dự án tăng chi phí BTGPMB dẫn đến vượt tổng mức, hiện chủ đầu tư đang trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh TMĐT). Ngày 27/5/2026 Ban đã có báo cáo 854/BC-DABMT trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh TMĐT) và Trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 217/TTr-QLDABMT ngày 28/5/2026.	- Khó khăn, vướng mắc: Do chi phí bồi thường của dự án tăng so với tổng mức đầu tư được duyệt Ngày 03/6/2025 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột (cđ) có Công văn số 346/CV-TTPTQĐ về việc bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống, đường vào đập hồ ông Vả, xã Ea Tu; ngày 25/5/2026 phòng Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất có Công văn số 01/DABMT-GPMB về việc khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Do đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng phát sinh tăng so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt, Ngày 27/5/2026 Ban đã có Báo cáo số 858/BC-DABMT trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh TMĐT) và Trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) tại Tờ trình số 217/Tr-QLDABMT ngày 28/5/2026. - Kiến nghị: + Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh TMĐT) để làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định. + Nếu không điều chỉnh được chủ trương đầu tư (điều chỉnh TMĐT) không có cơ sở pháp lý để giải ngân thì xin điều chuyển vốn.	Sở Tài chính	Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh (điều chỉnh tăng TMĐT);		Hoàn thành trước ngày 15/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
115	Dự án: Đập Sinh Mây, xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo.	Xã Ea Wy	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2024-2026	Quyết định số 2014a/QĐ-UBND ngày 30/5/2024	14.000		14.000	- Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2014a/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 - GPMB: CDT đã lập xong dự thảo phương án bồi thường, hiện UBND xã Ea Wy đang triển khai xác minh nguồn gốc đất, xác định giá đất cụ thể để phục vụ công tác hoàn thiện phương án bồi thường trình thẩm định, phê duyệt	- Khó khăn trong công tác GPMB - Nguyên nhân: Vượt tổng mức đầu tư do đơn giá xây dựng và bồi thường hỗ trợ tăng cao *(Đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh TMĐT tại công văn số 4400/UBND-ĐTKT ngày 03/4/2026. Hiện CDT đã trình Sở Tài chính thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư)*		Sở Tài chính đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương đề trình UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định;		Hoàn thành trước ngày 10/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
116	Đập đầu suối Ea Sup, xã Pong Drang, huyện Krông Búk	Xã Krông Búk	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	Chưa khởi công	Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021	14.950		14.950	Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật	- Khó khăn trong công tác GPMB - Nguyên nhân: Vượt tổng mức đầu tư do đơn giá xây dựng và bồi thường hỗ trợ tăng cao *(Đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh TMĐT tại công văn số 4400/UBND-ĐTKT ngày 03/4/2026. Hiện CDT đã trình Sở Tài chính thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư)*		Sở Tài chính đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương đề trình UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định;		Hoàn thành trước ngày 10/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
117	Nhà văn hoá xã, sân thể thao (sân bóng chuyền) xã Ea Lai	Xã Ea Lai	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	2024-2025	5271/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	5.240	5.240		Đang tạm dừng thi công do sáp nhập chính quyền địa phương 02 cấp	- Dự án tạm dừng trong giai đoạn triển khai chính quyền 02 cấp dẫn đến chưa thu hồi được vốn tạm ứng quá hạn (385 trđ), dự án mới đạt tiến độ khoảng 31%. - Nhà thầu không còn khả năng tài chính để thi công hoàn thành công trình, hoàn trả tạm ứng quá hạn. - Dự án được kéo dài vốn chương trình MTQG NTM sang năm 2026 (3,2 tỷ đồng) nhưng chưa tổ chức triển khai lại.	- Chủ đầu tư - UBND xã MDrắk (UBND huyện MDrắk cũ) - Nhà thầu xây lắp Công ty TNHH XD Hồng Tân - Đơn vị TVGS: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng NCS	- Chủ đầu tư đã làm việc với UBND xã để xác định nhu cầu và thống nhất triển khai thi công để hoàn thành công trình. - Xử lý chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chậm trễ và lựa chọn nhà thầu mới có năng lực để hoàn thành khối lượng còn lại trước ngày 30/06/2026. Chủ đầu tư đang tiến hành kiểm tra, rà soát để trình cấp có thẩm quyền chủ trương điều chỉnh dự án làm cơ sở lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai dự án - Dự kiến tiếp tục triển khai tháng 6/2026 và nghiệm thu hoàn thành trước 30/10/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Long - PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	
118	HTKT Công viên phía bắc trung tâm thị xã Sông Cầu (3,Kha)giai đoạn 2	Phường Sông Cầu	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2018-2026	Số: 2426/QĐUBND ngày 14/8/2019	14.959		14.959	Tiến độ dự án: Dự án được tổ chức khởi công tháng 12/2018; đã thi công hoàn thành theo hợp đồng với chiều dài 120m (đoạn từ đường Doãn Thị Điểm đến cổng viên phía bắc) cuối tháng 06/2019; Đoạn bổ sung dài 60 m (từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Doãn Thị Điểm) vướng giải phóng mặt bằng.	Dự án có số đối tượng bị ảnh hưởng là 08 hộ dân và 01 tổ chức. Đến nay, UBND thị xã Sông Cầu đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 02 hộ dân, còn lại 06 hộ dân chưa lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Các hộ dân (Trần Minh Hoàng; Trần Đức Toàn; Trần Đức Nhân; Trần Đức Sung; Trần Đức Thọ và Trần Thị Xuyến) không phối hợp trong việc kiểm kê đất đai, khối lượng bị ảnh hưởng trên thửa đất từ năm 2018 đến nay. Địa phương và chủ đầu tư đã vận động nhiều lần nhưng vẫn chưa được	Do 6 hộ dân không phối hợp trong việc kiểm kê đất đai, tài sản bị ảnh hưởng dự án.	Kiến nghị cho dừng và quyết toán dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
119	Đầu tư XD mở rộng đường Lê Thành Phương (đoạn từ quốc lộ 1 đến Hạt Kiểm Lâm huyện)	Xã Tuy An Bắc	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2021-2025	475/QĐ-UBND ngày 04/02/2021	39.424		39.424	Tiến độ dự án: Dự án đã được tổ chức triển khai thi công từ năm 2024, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 30% hợp đồng; dự án đã dừng thi công từ năm 2024;	Hiện còn vướng 43 hộ dân; dự án đã dừng thi công từ năm 2024; lý do địa phương không có quĩ đất tái định cư bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trắng (Các hộ dân yêu cầu nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ). Do tuyến đường Lê Thành Phương là trục chính xã Tuy An Bắc, hiện nay quĩ đất địa phương không có nơi nào bảo đảm nguyện vọng người dân, nên phương án đền bù không triển khai được. Ban công đã làm việc với xã Tuy An Đông và thống nhất chủ trương dừng	43 hộ dân nguyện vọng là được đổi đất ở tại trung tâm nội thị, nhưng hiện nay xã Tuy An Đông không có	Dừng dự án		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
120	Cải tạo đường giao thông liên xã Ea Knư đi xã Ea Ning (đoạn từ ngã ba Ea Sim đến hồ việt đức 4) huyện Cư Kuin	Xã Ea Knư	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C		60/QĐ-UBND ngày 13/01/2023	10.000	7.000	3.000	Công trình đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu nhưng tạm dừng theo chủ trương sắp xếp bộ máy để điều chỉnh quy mô phù hợp	Công trình đã dừng triển khai do quy mô không đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và định hướng phát triển khu trung tâm hành chính xã Ea Knư sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, Ban A và UBND xã Ea Knư đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tạm dừng nhưng chưa được giải quyết.	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Knư (UBND huyện Cư Kuin trước đây)	- UBND xã Ea Knư đã lập danh sách đưa công trình vào đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phù hợp với nhu cầu thực tế. - Tham mưu tiếp tục báo cáo kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính cho chủ trương dừng thi công dự án		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
121	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch Vực Song, xã An Lĩnh, huyện Tuy An.	xã Tuy An Tây	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2023-2025	2131QĐ-UBND ngày 12/06/2025	2.000		2.000	Ban đã thực hiện xong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, bàn giao mốc ngày 14/11/2025 nhưng chưa triển khai thi công.	Cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài sau bão gây ra từ ngày 15/11/2025 đến ngày 20/11/2025 ảnh hưởng đến dự án bị sụt lún, trượt kéo dài (nằm trong vùng sụt trượt khu dân cư Vĩnh Xuân). Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy An phối hợp với UBND xã Tuy An Tây kiểm tra hiện trường dự án, thấy mức độ bị hư hỏng rất nghiêm trọng (trượt cả sườn đồi) và được UBND xã Tuy An Tây thống nhất dừng dự án không tổ chức thi công công trình (tại Công văn số 720/UBND ngày 10/4/2026).	Ban QLDA Tuy An Xin dừng dự án			Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
122	Khu cải táng xã Xuân Lộc phục vụ dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Sông Cầu.	Phường Sông Cầu	Ban QLDA ĐTXD Tuy An	C	2023-2024	3050/QĐ-UBND ngày 12/5/2023	13.865		13.865	Tiến độ dự án: Đã thi công hoàn thành 30% hợp đồng, dự án đang tạm dừng vì nằm trong ranh GPMB đường sắt tốc độ cao	Trong quá trình thi công vướng đã tăng khối lượng rất lớn nếu triển khai theo hồ sơ thiết kế sẽ phát nổ mìn phá đá, làm vượt tổng mức đầu tư, tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành dự án; mặc khác tại thời điểm đó các hộ dân có mộ cải táng được chính quyền địa phương vận động bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc triển khai thi công theo tiến độ đề ra nên các hộ dân đều chấp hành tự cải táng mồ mả người thân tại đất gia đình và hiện nay không còn nhu cầu cải táng mồ mả của các hộ dân bị giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, qua kiểm tra bản đồ hướng tuyến và ranh giới sử dụng đất so bộ của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án Khu cải táng xã Xuân Lộc nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam nên không thể tiếp tục triển khai. Ban Quản lý đang lập các thủ tục để xin dừng đầu tư dự án.	Ban QLDA Tuy An đã có báo cáo số 01/BC-BQL ngày 07/01/2026 đề nghị UBND xã Xuân Lộc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường GPMB và không còn nhu cầu cải táng mồ mả của các hộ dân bị giải phóng mặt bằng để làm cơ sở xin UBND Tỉnh dừng dự án. Đến nay xã Xuân Lộc chưa có ý kiến trả lời.			Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
123	Nối dài các tuyến đường Đinh Nộp, đường Điện Biên Phủ, đường Lê Lai, Lê Quý Đôn xuống đường bờ kè thị trấn Krông Kmar		Ban QLDA ĐTXD Ea Kar				7.000			Dự án dừng đầu tư	- Dự án nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 NS huyện của UBND huyện Krông Bông trước đây, mới thực hiện bước chuẩn bị đầu tư nhưng khó khăn về mặt bằng nên đã dừng thực hiện dự án (Dự kiến nếu thực hiện riêng chi phí GPMB 7,5 tỷ đồng0,277km vượt TMĐT được duyệt 7 tỷ đồng). - Tuyến đường đi qua nhiều nhà cửa dân gây thiệt hại lớn nên người dân không đồng ý. Dự án không khả thi nên đã dừng thực hiện nhưng vẫn được cấp vốn NSĐP kéo dài là 4,391 tỷ đồng	Ban QLDA Ea Kar, UBND xã Krông Bông (UBND huyện Krông Bông cũ)	Chủ đầu tư đã phối hợp với xã để thống nhất dừng dự án do kinh phí GPMB lớn, không khả thi. Đã kiến nghị giảm dự toán (Theo Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar)		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
124	Đường giao thông Cụm công nghiệp Ea Lê, huyện Ea Súp (Đường số No1; No2; No3; No4)	Xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2025	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020	30.000		30.000	Ngày 01/4/2026, phòng GPMB và PTQĐ của Ban đã thu thập hồ sơ đền bù (nhân hồ sơ đền bù từ Trung tâm PTQĐ khu vực Buôn Hồ). Hiện nay ban BMT đang tiến hành lập phương án để trình phê duyệt			Chủ đầu tư sớm trình phương án để trình phê duyệt phương án bồi thường GPMB	Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
125	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Km2+500 Tỉnh lộ 1, xã Ea Nuôl huyện Buôn Đôn đi xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột	xã Ea Nuôl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2025	Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 27/8/2024	25.000		25.000	Công trình đang rà soát công tác lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 03990/UBND-CNXD ngày 12/9/2025; Công văn số 07165/UBND-CNXD ngày 04/11/2025 và Công văn số 08209/UBND-CNXD, ngày 20/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
126	Đường giao thông liên xã Ea Tul đi Ea Drong, huyện Cư M'gar	Xã Ea Tul	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2025-2026	Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/4/2024	5.000		5.000	Thi công đạt khoảng 30% khối lượng	Công trình có chi phí đền bù GPMT thấp không thể thực hiện nên phải vận động người dân nhiều lần, dẫn đến tiến độ thi công chậm.	UBND phường Buôn Hồ	Đề nghị UBND Phường Buôn Hồ chấp thuận cắt giảm quy mô đầu tư và đồng ý cho chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
127	Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã EaTir, huyện Ea H'Leo	Xã Ea Khăl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2024-2025	Quyết định số1522/QĐ-UBND, ngày 11/8/2023	61.000	58.000	3.000	Công trình đang thi công khối lượng đạt khoảng 50%, một số hạng mục chính đã hoàn thành gồm: 7 trục đường nội vùng và 02 nhà văn hóa thôn.	Dự án phải điều chỉnh				Hoàn thành trong tháng 6/2026		

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
128	Dự án: Trường PT DTNT – THCS huyện Lắk	xã Liên Sơn Lắk	Sở Giáo dục và Đào tạo	C	2023-2025	2725/QĐ-UBND ngày 20/12/2023	7.820	7.820		Đến tháng 11 năm 2024 nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục cải tạo, sửa chữa và tiếp tục triển khai thi công các hạng mục xây dựng mới.	Do vị trí xây dựng hạng mục công trình có địa hình thấp, nền đất yếu, nhiều bùn loãng, không thể triển khai thi công theo thiết kế đã được phê duyệt				Hoàn thành trong tháng 6/2026		
129	Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê thôn Tiến Cường, huyện Cư M'gar	Xã Quảng Tiến (cũ)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	B	2017-2020	106/QĐ-UBND ngày 17/01/2019; 1445/QĐ-UBND ngày 30/6/2020	#REF!	57.470	15.313	Tiểu dự án khởi công xây dựng từ tháng 12/2019, hoàn thành xây dựng từ cuối tháng 6/2020. Trước khi nghiệm thu hoàn thành xây dựng để đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư đã tổ chức vận hành thử cho thấy đoạn ống chính từ hồ Buôn Yông về Trạm bơm có một số khiếm khuyết (vỡ ống, khớp nối bị rò rỉ tại một số vị trí). Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công đã tổ chức sửa chữa, khắc phục.					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
130	Nâng cấp, cải tạo công viên Phù Đổng	Phường Tân An	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2023-2025	QĐ số 6332/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 phê duyệt dự án	14.974		14.974	UBND Tỉnh Đắk Lắk đã có CV số 6813/UBND-CNXD ngày 19/5/2026 đồng ý để Sở Xây dựng tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành một số nội dung xây dựng đã thi công hoàn thành của công trình Nâng cấp, cải tạo Công viên Phù Đổng (trừ phần xây dựng của phạm vi mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Chí Thanh sẽ được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành sau khi có văn bản chấp thuận của Khu quản lý đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng) như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 192/BC-SXD nêu trên. Việc nghiệm thu phải đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn công trình theo quy định. Sở Xây dựng đã có công văn số 3940/SXD-QLCLCT ngày 27/5/2026 v/v kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo Công viên Phù Đổng. Đơn vị thi công đang tiến hành kiểm tra chất lượng công trình để tiến hành nghiệm thu.	Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thi công hoàn thành công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt (bao gồm khu vực công viên và phần mở rộng phần đường thuộc phạm vi mở rộng đường :Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Chí Thanh); trong đó tại thời điểm Chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công mở rộng phần đường thuộc phạm vi mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Chí Thanh vào tháng 12/2023 nhưng chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (Cục quản lý đường bộ - Bộ Giao thông Vận tải (trước đây) xem xét chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ để làm cơ sở cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ là chưa đầy đủ thủ tục về quản lý dự án để triển khai thi công theo nội dung đã được UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu.					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
131	Ngầm hoá hệ thống điện và lát đá vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành	TPBMT (Cũ)	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2022-2025	8028/QĐ-UBND ngày 20/09/2022	84.469		84.469	Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan để trình cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
132	Thủy lợi Ea Khil.		Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2009		987			Công trình chưa triển khai thi công. Năm 2009 còn dư nợ tạm ứng 987 triệu đồng	Công trình vướng GPMB nên chưa triển khai thi công. Đến nay công trình vẫn chưa hoàn ứng. Đối với chi phí tạm ứng xây lắp: Công ty XD Đại Tín vẫn chưa thực hiện nộp trả				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
133	Trụ sở Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh	Phường Buôn Ma Thuột	Văn phòng UBND tỉnh	B			270.000			Hiện đã có trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, do đó, Sở Tài chính thực hiện thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán;	Nnguyên nhân vướng mắc dẫn đến chưa quyết toán được là do chưa xác định được giá trị gỗ đưa vào công trình. Công trình hiện nay đang được thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện		Hiện nay dự án đang được thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án , Do đó đề xuất đưa ra khỏi danh mục dự án, Sau khi có kết luận thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn thực hiện hiện theo kết luận thanh tra và hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
134	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch dọc sông Sêrêpôk (cum 03 điểm du lịch		Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C			7.892			Hiện đã có trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, do đó, Sở Tài chính thực hiện thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán;	Do thiếu một số hồ sơ thủ tục pháp lý phải bổ sung. Đã có kết luận Thanh tra số 44/KL-TTr, ngày 28/02/2025. Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán		Đã có kết luận Thanh tra số 44/KL-TTr, ngày 28/02/2025, do đó đề xuất đưa để nghị đưa ra khỏi danh mục dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn thực hiện hiện theo kết luận thanh tra và hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
135	Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Buk Ha; Hợp phần: Kênh và công trình trên kênh cấp I có F tưới ≤150 Ha		Ban QLDA ĐTXD EA Kar	B			190.473			Hiện đã có trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, do đó, Sở Tài chính thực hiện thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán;	Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ: Trong đó, nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và kiểm toán độc lập; chứng minh đã thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước; Rà soát số liệu đảm bảo khớp đúng, logic trong hồ sơ quyết toán A-B xây dựng, trên cơ sở đó lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng biểu mẫu quy định.		Đề xuất đưa đề nghị đưa ra khỏi danh mục, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn thực hiện hiện theo kết luận thanh tra và hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
136	Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	Xã Yang Mao (xã Cư Drăm cũ)	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	B	2012-2016	Số: 2227/QĐ-UBND, ngày 24/8/2009	142.550	142.550		Tổng Dự án gồm 4 giai đoạn, chỉ được hiện được 2 giai đoạn; giai đoạn 1 thực hiện được 81%, dừng dự án tại CV số 9534/UBND-TH ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh; Giai đoạn 2 thực hiện được 32%, dừng dự án theo Thông báo số 310 ngày 31/12/2013	Phê duyệt điều chỉnh dự toán vượt tổng mức đầu tư dự án Đã trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán giai đoạn 1và 2 với giá trị là 67.145 trđ, tuy nhiên vẫn chưa quyết toán được do chưa điều chỉnh dự toán. Ban QLDA ĐTXD Krông Bông (cũ) đã trình phê duyệt điều chỉnh dự toán giảm nhưng chưa được UBND huyện Krông Bông (cũ) phê duyệt	- Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Bông (cũ) - Phòng Kinh tế &HT huyện Krông Bông (cũ) - UBND huyện Krông Bông (cũ) - Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty tư vấn xây dựng Giao thông Thành Sơn	Đề xuất đưa đề nghị đưa ra khỏi danh mục, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn thực hiện điều chỉnh thiết kế dự toán và hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
137	Dự án Trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên	huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh tỉnh Phú Yên nay là tỉnh Đắk Lắk	BQL các dự án ĐTXD khu vực phía Đông	B	2004-2018	số 576/QĐ-UBND ngày 2/4/2008;số 278/QĐ-UBND ngày 05/02/2018	566.149			Đã trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán (số 106/ ngày 27/6/2023), Sở Tài chính chưa thẩm tra quyết toán, yêu cầu bổ sung Bảng tiến độ thi công chi tiết theo hợp đồng. Sau khi UB Tỉnh bỏ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã hướng dẫn, Chủ đầu tư đã giải trình (Văn bản 1120/ ngày 27/5/2026 của Ban QL)	Dự án có khó khăn vướng mắc trong công tác quyết toán UBND tỉnh đã có văn bản hỏi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời tại văn bản số 7767/BXD-KTQLXD ngày 17/7/2025 và văn bản số 10827-BTC-PTHT ngày 02/8/2025, đồng thời Ban C đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm tra và phê duyệt quyết toán tại văn bản số 1120/BQL ngày 27/5/2026	Sở Tài chính	Đề nghị Sở Tài chính khẩn trương thẩm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án trước ngày 15/6/2026 để chủ đầu tư tất toán công trình. Hiện nay đã có ý kiến trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựngm, do đó đề xuất đưa ra khỏi danh mục. Sở Tài chính sẽ thực hiện thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt quyệt quyết toán		Hoàn thành trước ngày 15/6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
138	Dự án: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên	Phường Tân Lập	Sở Y tế	B			1.098.400				'- Hồ sơ quyết toán chưa tập hợp đầy đủ, một số tài liệu do thất lạc trong quá trình hư. trữ; Công tác nghiệm thu, chưa đầy đủ, chưa thống nhất giữa các bên (Chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn...) về xác định khối lượng hoàn thành của các gói thầu, cụ thể: Thiếu hồ sơ pháp lý trong việc xác nhận một số hạng mục phát sinh ngoài giá trị hợp đồng. - Giám đốc qua các thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2019, không có biên bản bàn giao hồ sơ, số liệu liên quan đến Dự án này. Đa phần, công chức Sở Y tế giai đoạn này là người mới không trực tiếp xử lý các hồ sơ, chứng từ của dự án trước đó; mà chỉ nhận lại hồ sơ nguyên trạng, không có số liệu cụ thể để tiếp tục giải quyết, xử lý những tồn đọng trên. - Nhân sự trực tiếp quản lý dự án: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên của Sở Y tế :tay đổi qua các thời kỳ, Trường Ban quản lý dự án Bệnh viện vùng Tây Nguyên (Ông Đặng Minh Cảnh) nghỉ việc, không bàn giao đầy đủ hồ sơ cho Chủ đầu tư (Sở Y tế). - Một số gói thầu chưa ký nghiệm thu Quyết toán A - B do chưa thống nhất được khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng với nhà thầu (thực chất nhà thầu đã thực hiện khối lượng phát sinh, tuy nhiên trước đó chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản cho khối lượng phát sinh). 'Công trình hiện nay đang được thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện		Hiện nay dự án đang được thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án , Do đó đề xuất đưa ra khỏi danh mục dự án, Sau khi có kết luận thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho đầu tư khẩn thực hiện hiện theo kết luận thanh tra và hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
139	Sắp xếp, bố trí, ổn định tái định cư buôn Nếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn (Giai đoạn I)	Xã Ea Wer	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2025	654/QĐ-UBND ngày 21/02/2025	29.125	28.125	1.000	Đang tiến hành thực hiện công tác đền bù GPMB. Đã thực hiện xong công tác cắm mốc và tổ chức họp với các hộ dân trong phạm vi thực hiện đền bù GPMB.						Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
140	Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã an toàn khu (ATK) Krông Nô, huyện Lắk	Xã Krông Nô	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	B	2023-2026	2742/QĐ-UBND ngày 22/12/2023	64.363	61.863	2.500	Đang thi công, tiến độ đạt 32%	- UBND tỉnh cho phép sử dụng kinh phí đối ứng 2,5 tỷ đồng để lập phương án bồi thường GPMB Tuy nhiên kinh phí này không đủ để GPMB toàn bộ theo thiết kế được duyệt và UBND xã Krông Nô cũng không có khả năng thu xếp được kinh phí bổ sung theo thông báo kết luận của UBND tỉnh - Yếu tố khách quan: Giá cả vật tư biến động đột biến, khan hiếm, ảnh hưởng đến khả năng triển khai thi công của các nhà thầu - Chi phí hỗ trợ nhà ở, đất ở chưa thực hiện được do người dân không đảm bảo tiêu :hi thụ hưởng nên không giải ngân được nguồn vốn này. - Vốn: Tỷ lệ vốn dư (các chi phí không thực hiện, giảm thầu ...) lớn, ảnh hưởng tới tỷ lệ giải ngân chung - Nhà thầu Hoàng Phát (Thành viên liên danh) hiện tại năng lực tài chính không đảm bảo, ảnh hưởng đến tiến độ chung, chủ đầu tư phải tiến hành điều chuyển nội bộ khối lượng nhà thầu	- Ban QLDA, UBND xã Krông Nô (trước đây là UBND huyện Lắk) - Nhà thầu xây lắp: Liên danh Thuận Hiếu - Hoàng Phát - Nhà thầu TVGS: Liên danh HD - Khánh Hội - Nhật Nguyên	- Sử dụng kinh phí đối ứng đã bố trí để lập phương án bồi thường cho cụm đầu mối (diện tích ảnh hưởng/thửa/hộ lớn, khó vận động). Đối với hệ thống kênh, giảm quy mô đất đắp bờ kênh để giảm diện tích GPMB,trên cơ sở đó UBND xã Krông Nô vận động (diện tích ảnh hưởng/thửa/hộ nhỏ). Hoàn thành GPMB trước 31/8/2026 - Hoàn thành các hạng mục có mặt bằng trước 30/11/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
141	Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk	Xã Đắk Liêng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	B	2023-2026	2745/QĐ-UBND ngày 22/12/2023	53.736	50.536	3.200	Đang thi công, tiến độ đạt 75%	- Cơ chế chính sách: Chương trình MTQG không có chi phí lập phương án bồi thường GPMB (Địa phương phải tự bỏ kinh phí hoặc vận động để đảm bảo mặt bằng), trong khi phạm vi vướng mặt bằng chiếm khoảng :0% giá trị gói thầu XL. Công tác GPMB thực hiện thông qua vận động và huy động nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ một phần cho người dân. - Yếu tố khách quan: Giá cả vật tư biến động đột biến, khan hiếm, ảnh hưởng đến khả năng triển khai thi công của nhà thầu. - Chi phí hỗ trợ nhà ở, đất ở chưa thực hiện được do người dân không đảm bảo tiêu :hi thụ hưởng nên không giải ngân được nguồn vốn này. - Vốn: Tỷ lệ vốn dư (các chi phí không thực hiện, giảm thầu ...) lớn, ảnh hưởng tới tỷ lệ giải ngân chung - Nhà thầu Hưng Thịnh Phát (Thành viên liên danh) hiện tại năng lực tài chính không đảm bảo, ảnh hưởng đến tiến độ chung	- Ban QLDA, UBND xã Đắk Liêng (trước đây là UBND huyện Lắk) - Nhà thầu xây lắp: Liên danh Hưng Thịnh Phát - Đại An - An Lộc Phát - Nhà thầu TVGS: Liên danh HD - Việt Bắc	- Tiếp tục phối hợp với UBND xã Đắk Liêng vận động GPMB, trường hợp không có tiến triển thêm, báo cáo cấp thẩm quyền trước ngày 30/6/2026 và thi công hoàn thành trên phạm vi có mặt bằng - Hoàn thành các hạng mục có mặt bằng trước 30/11/2026		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
142	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư gần cổng chào TDP 3, thị trấn Liên Sơn		Ban QLDA ĐTXD Ea Kar				6.500			Dự án dừng đầu tư	Dự án không thực hiện, tuy nhiên vẫn có quyết định giao vốn, dẫn tới không có khả năng giải ngân (Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, dự án chưa giao Chủ đầu tư. Hiện nay UBND xã Liên Sơn Lắk đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 để đầu tư từ NS cấp xã)	Ban QLDA Ea Kar, Sở Tài chính	Đã kiến nghị giảm dự toán (Theo Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar)		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
143	Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã buôn Triết; hạng mục: xây dựng nhà hiệu bộ 4phòng 2 tầng		Ban QLDA ĐTXD Ea Kar				4.003			Dự án dừng đầu tư	Dự án không thực hiện, tuy nhiên vẫn có quyết định giao vốn, dẫn tới không có khả năng giải ngân (Dự án không có mặt bằng để triển khai đầu tư, không tổ chức lập dự án, đã thu hồi vốn cuối năm 2024 và không bố trí tại)	Ban QLDA Ea Kar, Sở Tài chính	Đã kiến nghị giảm dự toán (Theo Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar)		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
144	Xây dựng lan can bờ hồ đường Âu cơ. Thị trấn Liên Sơn						250				Ban QLDA Ea Kar không phải là Chủ đầu tư, tuy nhiên vẫn có quyết định giao vốn, dẫn tới không có khả năng giải ngân	Ban QLDA Ea Kar, Sở Tài chính	Đã kiến nghị giảm dự toán (Theo Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar)		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
145	Trả tiền sử dụng đất còn nợ từ năm 2017 trở về trước và hoàn trả vốn ứng quá hạn cho quỹ Phát triển Nhà đất Tỉnh						3.117				Ban Ea Kar không phải là đơn vị đứng ra vay vốn và không được UBND huyện Lắk cũ bàn giao công nợ, tuy nhiên vẫn có quyết định giao vốn, dẫn tới không có khả năng giải ngân	Ban QLDA Ea Kar, Sở Tài chính	Đã kiến nghị giảm dự toán (Theo Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar)		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
146	Dự án Vốn tồn ngân KB, 30% quỹ đất						12.905				Ban Ea Kar không phải là đơn vị đứng ra vay vốn và không được UBND huyện Cư Kuin cũ bàn giao công nợ, tuy nhiên vẫn có quyết định giao vốn, dẫn tới không có khả năng giải ngân	Ban QLDA Ea Kar, Sở Tài chính	Đã kiến nghị giảm dự toán (Theo Báo cáo số 222/BC-BQLEAKAR, ngày 12/05/2026 của Ban Ea Kar)		Hoàn thành trong tháng 6/2026		
147	Hạ tầng điểm dân cư nông thôn Buôn Dung B, xã Ea Khăl, huyện Ea H'Leo	Xã Ea Khăl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2023-2025	Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 21/11/2023	23.000			Đã phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công	- Công trình vốn vay Qỹ đầu tư chưa được giao vốn - Công trình bị sót trong danh mục giao Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ làm chủ đầu tư Nguyên nhân: do đối tượng ứng vốn chưa phù hợp với quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ. *(trước đây là UBND huyện Ea H'Leo)* Do mục tiêu đầu tư không còn phù hợp với định hướng phát triển của địa phương khi :hính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động		Ngày 04/5/2026, Ban Quản lý dự án ĐTXD BUôn Hồ có Báo cáo số 139/BC-BQLDABH xin dừng thực hiện dự án.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
148	Đường vào khu hành chính phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ	P. Cư Bao	Ban QLDA ĐT XD Buôn Hồ	C	Chưa khởi công	Nghị Quyết 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021	13.291		13.291	Chưa triển khai	Quy hoạch 1/500 chưa được phê duyệt; Không có mỏ vật liệu đất đắp				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
149	Đường Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Từ đường Nguyễn Hiền đến Trần Cảnh)	P. Buôn Hồ	Ban QLDA ĐT XD Buôn Hồ	C	Chưa khởi công	Nghị Quyết 14/NQ-HĐND ngày 12/10/2023	17.400		16.200	Đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
150	Đường giao thông nối từ đường Quang Trung sang đường Nguyễn Trãi (vào trường THCS Nguyễn Khuyến), phường An Bình	P. Buôn Hồ	Ban QLDA ĐT XD Buôn Hồ	C	Chưa khởi công	Nghị Quyết 14/NQ-HĐND ngày 12/10/2024	23.000		16.700	Đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng					Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
151	Đường vào trụ sở Viện kiểm sát nhân dân (mới); (Đường N9 - nay là đường Y Biết Ê Ban).	P. Buôn Hồ	Ban QLDA ĐT XD Buôn Hồ	C	Chưa khởi công	Nghị Quyết 14/NQ-HĐND ngày 12/10/2024	25.000		2.500	Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ đang tổ chức chi trả chi phí bồi thường GPMB cho hộ dân có ảnh hưởng đến Dự án; Chuẩn bị thực hiện Tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển thi công.	- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. - Trước đây chưa có đầy đủ đơn giá bồi thường đối với một số loại cây trồng, gây khó khăn trong việc lập và phê duyệt phương án bồi thường				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
152	Khu dân cư Gò Mẹ, thôn Triều Sơn	Xã Xuân Thọ	UBND xã Xuân Thọ				15.152			Công trình bị đình thi công từ tháng 8/2023 - Hiện nay, UBND xã đang phối hợp Ban QLDA 85 để bàn giao đất đối đưu từ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đã tập kết tại công trình theo nội dung tại Công văn số 1654/UBND-ĐTKT ngày 02/02/2025 của UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án xử lý, sử dụng khối lượng đất, đá đối dư từ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đang tập kết tại vị trí xây dựng Khu dân cư Gò Mẹ; dẫn đến không giải ngân kịp số vốn khoảng 5.000 triệu đồng, bị ngân sách tỉnh thu hồi				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
153	Khu dân cư phía Nam Trung tâm văn hóa -thể thao xã Xuân Hải	xã Xuân Lộc	UBND xã Xuân Lộc				6.000			Dự án đã được HĐND xã Xuân Hải (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư	Dự án chưa được phê duyệt do vướng quy hoạch				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
154	Dự án san lấp mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá dọc hai bên đường nội thị NB2 nối dài (giai đoạn 2) đoạn từ KM38+450 (QL 29) đến KM3 (tuyến đường Phú Thứ-Hòa Thịnh)	xã Tây Hoà	UBND xã Tây Hòa				8.000			Dự án chưa triển khai thi công	Vướng mắc trong công tác phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
155	Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc kênh Nam (GĐ 1 dài khoảng 990m; điểm đầu giao nhau với cầu Tổng, Km0+000; điểm cuối giáp cầu qua kênh đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Km0+990)	xã Tây Hoà	UBND xã Tây Hòa				5.000			Dự án chưa triển khai thi công	Vướng mắc trong công tác phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
156	Công trình hoa viên xã Ea Kpam (giai đoạn 1)	xã Cư M'Gar	UBND xã Cư Mgar			QĐ số 0852/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh	830			Dự án chưa triển khai thi công	Năm 2024, theo quy định của Luật Đất đai mới, việc bồi thường, hỗ trợ đối cây trồng trên đất không đủ điều kiện để thực hiện; đồng thời các hộ dân không đồng ý bàn giao đất cho địa phương để triển khai dự án				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
157	Dự án Ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc	Xã Ea Phê	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	3/12/2024 17/5/2026	6536/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023	34.145	32.145	2.000	Đang thi công, tiến độ đạt 78%	- Dự án không có chỉ phí GPMB. Hiện tại đang vướng mặt bằng nhánh N1-2 trục 3 (181,5m) N1-2 (275m) và N1-4 (425m) trục 2 hiện tại là đất của dân. - Hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện dự án kéo dài, nguyên vật liệu đầu vào biến -động mạnh	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Phê còn chậm trong công tác phối hợp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. - Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH Thuận Hiếu - Tư vấn giám sát: Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Dũng.	- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 6/2026: + Nếu vận động được sẽ hoàn thành thi công trước 31/12/2026. + Trường hợp không vận động được sẽ đề xuất cắt giảm để kết thúc dự án. - Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
158	Dự án Ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk		Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2023-2025	1852/QĐ-UBND ngày 25/9/2023	72.200	68.000	4.200						Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
159	Dự án: Đập thủy lợi thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo.	Xã Ea Khăl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2023-2026	Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 12/7/2023	14.900	14.900		- Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo kế hoạch và ký kết hợp đồng xây lắp, tuy nhiên chưa có mặt bằng để khởi công xây dựng - GPMB: Chủ đầu tư đang lập phương án Hỗ trợ (đợt 1) theo Quyết định 26/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 trình UBND xã Ea Khăl xem xét, quyết định.	- Khó khăn trong công tác thu hồi đất có nguồn gốc Lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn quản lý, chưa được UBND tỉnh thu hồi giao về cho địa phương, hiện trạng bị người dân lấn chiếm, sử dụng từ lâu. '- Nguyên nhân: Do tới ngày 25/3/2026 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định 26/2026/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
160	Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Cư Amung, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk	Xã Ea Wy	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2024-2026	Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 28/09/2023	63.000	61.000	2.000	Tiến độ đạt khoảng 41%	- Chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (đến nay sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chi phí GPMB tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 đã cơ bản được giải quyết). - Khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện vẫn còn 06 hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1. Mặt bằng để thi công đến nay mới đạt diện tích 4ha/7,8ha, đạt 51%. - Dự án có khối lượng đổ thải khoảng 50.000 m3, tuy nhiên trên địa bàn xã chưa có vị trí bãi đổ thải phù hợp, Ban QLDA ĐTXD Buôn hồ đang thực hiện trình cơ quan chức năng chấp thuận vị trí đổ thải. Y53				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
161	Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào Mông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng	Xã Phú Xuân	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2020-2027	Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 ,Quyết định số 02666/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	168.000	42.029	125.971	1. Về bồi thường giải phóng mặt bằng: Ngày 29/5/2026, Ban A và UBND xã Phú Xuân đã bàn giao mặt bằng thi công hạng mục dân dụng cho nhà thầu thi công. 2. Về thi công xây dựng: + Đã hoàn thành 02 hạng mục: 08 trục đường/ 3km đường liên thôn, nội thôn; 5,6km đường giao thông đối ngoại. + Chuẩn bị khởi công hạng mục dân dụng và HTKT vào đầu tháng 06/2026. + Hạng mục Đường giao thông từ Quốc lộ 29 tới dự án: ngày 15/5/2026 đã trình Sở XD thẩm định TKXD triển khai sau TKCS. Ngày 29/5/2026 đã làm việc với cán bộ thẩm định để làm rõ nội dung HSTK. + Hạng mục thuỷ lợi: Đang thực hiện thẩm tra, kế hoạch sẽ trình Sở NNMT thẩm định trước ngày 15/6/2026.	Không còn vướng mắc		Không còn vướng mắc		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
162	Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 2	Xã Cư Yang, Ea Ô, Ea Pal, Vụ Bổn, Ea Kar, Tân Tiến, Ea Kly, thuộc tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2023-2026	Số 3422/QĐ-BNN-XD ngày 14/8/2023	596.745	596.745		+ Thi công kênh: 15,10/ 76,64 Km + Công trình trên kênh: 90/981 công trình	1. Về GPMB: - Còn 12 ha phải thực hiện đo đạc chính lý, điều chỉnh trích lục - Công tác xác nhận nguồn gốc đất: chưa hoàn thành, trong đó: + Xã Ea Pal: 2,23ha chưa được UBND xã xác nhận nguồn gốc đất; 1,95ha Ban Ea Kar chưa đề nghị xác nhận nguồn gốc đất; 2,29ha chưa hoàn thành công tác kiểm đếm. + Xã Cư Yang: Đã GPMB 12,08ha/22,54ha, còn lại 10,46ha chưa GPMB, trong đó: 7,77ha chưa được UBND xã xác nhận nguồn gốc đất; 3,72ha Ban Ea Kar chưa đề nghị xác nhận nguồn gốc đất và 0,98ha chưa hoàn thành kiểm đếm + Xã Ea Kly: 2,88ha Ban Ea Kar chưa hoàn thành kiểm đếm.	-UBND các xã: Xã Ea Pal, Xã Cư Yang, Xã Ea Kly	1. Đối với các xã Ea Pal; Cư Yang, Ea Kly + Khẩn trương hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 05/06/2026 + Quan tâm thực hiện, khi nhận được yêu cầu của Ban Ea Kar kiến UBND xã hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất trong thời gian 10 ngày 2. Chi nhánh VPĐKĐĐ Ea kar phối hợp Ban QLDA Ea Kar thực hiện đo đạc chính lý trích lục trước ngày 10/6/2026		UBND các xã: Ea Pal; Cư Yang, Ea Kly: Khẩn trương hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 05/06/2026; Chi nhánh VPĐKĐĐ Ea kar phối hợp Ban QLDA Ea Kar thực hiện đo đạc chính lý trích lục trước ngày 10/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
163	Hệ thống kênh mương hồ EaH'Leo 1, tỉnh Đắk Lắk	Xã Ea H'leo	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2022-2026	Số 2895/QĐ-BNN-XD ngày 29/7/2022; số 3711/QĐ-BNN-XD ngày 04/10/2022; số 2848/QĐ-BNN-XD ngày 25/7/2025; số 4080/QĐ-BNN-XD ngày 02/10/2025	369.695	369.695		I. Kênh cấp 1: 1. Giải phóng mặt bằng: Đã vận động và đã bàn giao 24,1/28,6km (đạt 84,3%). 2. Thi công xây dựng: Đang triển khai lắp đặt và hoàn thiện 23,5/28,6km đường ống HDPE và 360/600 công trình trên kênh (CTTK). + Đối với thiết bị và đường ống thép D600mm và D750, ống HDPE đã tập kết đủ 100% tại công trường. II. Kênh cấp 2: 1. Giải phóng mặt bằng: Đã vận động và đã bàn giao 13,2/17,4km (đạt 75,9%). 2. Thi công xây dựng: Đang triển khai thi công lắp đặt và hoàn thiện 11,62/17,4km đường ống HDPE và 170/291 công trình trên kênh (CTTK). + Đối với vật tư và thiết bị đã tập kết 100% tại công trường	1. Về GPMB: - 09 hộ sử dụng đất có nguồn gốc bao chiếm thuộc khu vực đất cấp theo chương trình 132 và 04 hộ điều chỉnh lại nguồn gốc đất: Đã trình UBND xã Ea H'leo thẩm định phê duyệt phương án - 24 hộ/ 4,343 Km đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý phương án và nhận tiền, bàn giao mặt bằng. - 05 hộ dân thuộc khu vực đất lấn chiếm đã được UBND tỉnh thu hồi giao cho UBND xã quản lý nhưng không đồng ý bàn giao mặt bằng; - 09 thửa rà soát còn thiếu chưa thực hiện GPMB. 2. Đối với mô vật liệu số 2: vướng mắc về việc xác định đối tượng quản lý sử dụng đất vì vậy UBND xã chưa có cơ sở để ban hành được thông báo thu hồi đất.	UBND xã Ea H'leo; Sở Nông nghiệp và môi trường	1. Đối với UBND xã Ea H'leo - 09 hộ đã trình phê duyệt: Đề nghị UBND xã Ea H'leo thẩm định phê duyệt phương án trước ngày 30/5/2026 - 24 hộ/ 4,343 Km đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý phương án và nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đề nghị UBND xã tích cực vận động tuyên truyền, đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất. - 05 hộ dân thuộc khu vực đất lấn chiếm đã được UBND tỉnh thu hồi giao cho UBND xã quản lý nhưng không đồng ý bàn giao mặt bằng: Đề nghị UBND xã vận động tuyên truyền; xây dựng kế hoạch và bắt đầu bảo vệ thi công từ ngày 05/6/2026. 2. Sở Nông nghiệp và môi trường: Xem xét kiến nghị của UBND xã tại văn bản 252/BC-UBND ngày 11/5/2026 và có văn bản hướng dẫn thực hiện trước ngày 30/06/2026.		UBND xã Ea H'leo hoàn thành trước ngày 05/6/2026; Sở NN&MT hoàn thành trước ngày 30/6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
164	Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana	xã Đắk Liêng	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2018-2026	Số 2886/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; số 02668/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	200.000	130.000	70.000	1. Giải phóng mặt bằng: 11,93km/13,07km, Bồi thường hỗ trợ: 18,54ha/19,11ha; 2. Thi công xây dựng - Đường kết nối vào khu sản xuất: Hoàn thành 2,0/2,0 km (đạt 100%); - Đắp đất đê hoàn thành: 10,92/13,073Km (lý trình từ K2+080 + K5+500 và từ K7+650 đến K15+153,3). - Gia cố mái đê: 6,5/13,073 Km; - Bê tông mặt đê: 3,15/13,073 Km (lý trình từ K2+080 + K5+230); - Cống Eo dòm: Hoàn thành 100%. - Trạm bơm Eo Dòm: Hoàn thành 99%; + Nhà quản lý: Đã hoàn thiện phần thô. + Lắp dựng 03 đường điện trung áp: 122/126 trụ; Riêng đường trung áp cống Eo Dòm đã hoàn thành công tác kéo dây, lắp đặt máy biến áp, thiết bị điện kèm theo và đã đấu nối điện vận hành trạm bơm Eo Dòm. - Cống Tàu hút, Trạm bơm số 01, Trạm bơm số 02: Hoàn thành 100%.	Không còn vướng mắc				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
165	Xây kè chống sạt lở tại khu vực hèm 22/34 đường Bùi Thị Xuân	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	chưa triển khai thi công	số 9127/QĐ-UBND ngày 31/10/2022	5.151		5.151						Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
166	Nâng cấp công trình thủy lợi K'Dun, xã Cư Êbur	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2020-2023	Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk;Quyết định số 9423/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.	17.307		17.307	Dự án đã được phê duyệt quyết toán toán tại Quyết định số 5855/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 *(chưa quyết toán phần bồi thường hỗ trợ của 01 hộ dân chưa nhận tiền)*, do hiện tại còn 01 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 11/3/2026 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 121/2025/TLPT-HC ngày 01/10/2025 về việc "Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" và tuyên xử tại Bản án số 41/2026/HC-PT. Hiện nay Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột đã trình UBND phường Buôn Ma Thuột xin gia hạn thời gian thực hiện dự án để chi trả tiền bồi thường tại Tờ trình số 154/TTr-DA ngày 22/4/2026.	Kiến nghị: Kính đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột xem xét cho gia hạn thời gian: thực hiện dự án để chi trả tiền bồi thường cho hộ dân.	UBND phường Buôn Ma Thuột	UBND phường Buôn Ma Thuột xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện dự án để chi trả tiền bồi thường cho hộ dân.		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
167	Đường nội thị NB2 nối dài đoạn qua thị trấn Phú Thứ (nay thuộc xã Tây Hòa)	xã Tây Hoà	UBND xã Tây Hòa				10.000			Dự án chưa triển khai thi công	Vướng mắc trong công tác phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Dư - PGĐ Sở Xây dựng	
168	Dự án: Thủy lợi Ea Khal hạ, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo.	Xã Ea Khăl	Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ	C	2024-2026	Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 10/5/2024	14.800		14.800	- Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 - GPMB: UBND xã Ea Khăl đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất	- Khó khăn trong công tác thu hồi đất có nguồn gốc Lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn quản lý, chưa được UBND tỉnh thu hồi giao về cho địa phương, hiện trạng bị người dân lấn chiếm, sử dụng từ lâu. -Nguyên nhân: do tới ngày 25/3/2026 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định 26/2026/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
169	Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ	Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	B	2021-2026	QĐ 2882/QĐ-UBND ngày 21/12/2022; QĐ 01903/QĐ-UBND ngày 05/11/2025	#REF!	546.267	15.000	- Dự án được khởi công xây dựng vào đầu năm 2025 và hiện đang được triển khai cơ bản đúng định hướng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, trong đó: + Đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 1), đến nay đã cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 95% khối lượng, chỉ còn một số hạng mục phụ trợ như cổng, tường rào chưa hoàn thành do vướng mắc liên quan đến đường dân sinh. + Đối với các hạng mục còn lại bao gồm các hạng mục như: Hệ thống khí y tế trung tâm, Khối điều trị nội trú - Khoa ngoại, Nhà cầu nối 6, hệ thống thoát nước mưa, sân đường nội bộ, cây xanh. Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát, bảo hiểm.	- Về nguồn vốn: Dự án hiện còn thiếu 53.772 triệu đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục còn lại và tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án. - Về hạ tầng kỹ thuật kết nối với dự án: Hiện các tuyến giao thông và hệ thống thoát nước xung quanh dự án chưa được đầu tư đồng bộ do dự án đường phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Quốc lộ 14 thuộc phường Đạt Hiếu đến suối A Jun, phường Thống Nhất), thị xã Buôn Hồ - giai đoạn 1 chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa triển khai thi công, dẫn đến chưa có điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho bệnh viện. - Về trang thiết bị y tế: Dự án chưa được đầu tư đồng bộ thiết bị mới, chủ yếu dự kiến tận dụng từ cơ sở cũ, tiềm ẩn nguy cơ không phù hợp với công trình mới, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác vận hành. - Về chi phí đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư đã hoàn thành hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục còn lại theo quy mô được phê duyệt (Hệ thống khí y tế trung tâm, Khối điều trị nội trú - Khoa ngoại, Nhà cầu nối 6, hệ thống thoát nước mưa, sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình chiến tranh quốc tế, giá xăng dầu tăng cao (tăng từ 19.650 đồng lên thành 35.440 đồng, gấp 1,8 lần so với đầu tháng 2/2026) kéo theo giá nhiều liệu, vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị trong tháng 3/2026 tăng từ 8% đến 12%, làm chi phí xây dựng vượt tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Vì vậy, trước mắt, Ban quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở một số hạng mục công trình (Hệ thống đường ống cấp khí y tế trung tâm, Khối điều trị nội trú - Khoa ngoại, Nhà cầu nối 6, hệ thống thoát nước mưa, sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh) trong phạm vi tổng mức đầu tư xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt để xây dựng và giải ngân nguồn vốn được cấp. Các hạng mục công trình còn lại, Ban quản lý dự án lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung kinh phí để tiếp tục tục đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy mô được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. - Đối với các hạng mục còn lại chưa được đầu tư theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND: Sau khi áp dụng suất đầu tư xây dựng dự án theo Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/3/2026 của Bộ Xây dựng thì Tổng mức đầu tư mới được tính toán là 310 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính với tổng mức khoảng 210 tỷ đồng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu	- Sở Tài chính sớm tham mưu bổ sung nguồn vốn cho dự án;	- UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung vốn cho dự án		Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Hữu - PGĐ Sở Y tế	
170	Cung cấp, lắp đặt khăn bàn và kệ sắt, bàn giáo viên, bàn làm việc, bàn văn phòng, bảng hiệu trường, bàn máy tính và ghế INOX, Sơn lan can, sơn sửa lại cổng, lắp dựng và bắn lại tôn hàng rào, cửa sắt kẽm, khoá Solex, chốt sò, lắp đặt kính và sơn ghế Inox	Xã Sơn Thành	Trường THCS Lê Hoàn				238			Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở pháp lý	Cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục thực hiện chưa đảm bảo; không đủ cơ sở để bố trí kinh phí				Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Oanh - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo	
171	Trường THCS Phạm Hồng Thái; hạng mục: Bồi thường GPMB, xây dựng sân và tường rào phần mở rộng	Phường Buôn Ma Thuột	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	C	2024-2025	Quyết định số 8156/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 Phê duyệt dự án.	20.000		20.000	Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 28/02/2025. Chưa trình quyết toán. Do hộ ông Nguyễn Cư đã thắng kiện tại Tòa sơ thẩm và hiện đang thực hiện thủ tục phúc thẩm, đến nay chưa có bản án, nên chưa đủ điều kiện để thực hiện công tác bồi thường của dự án.	- Hộ ông Nguyễn Cư và những người thừa kế của bà Võ Thị Như Băng (tòa phúc thẩm tại Đà nẵng xử hộ dân thắng kiện đề nghị bồi thường về đất (ngày 19/3/2025 UBND thành phố BMT có đơn đề nghị Giám đốc thẩm). - Hộ bà Phạm Thị Thanh Phi và hộ Dương Hoài Phương tòa phúc thẩm tại Đà nẵng xử hộ dân thua kiện, 02 hộ đã có đơn đề nghị Giám đốc thẩm.	Tòa Án Nhân dân tối cao		Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm đôn đốc Tòa án Tối cao xử lý theo thủ tục giám đốc thẩm để làm căn cứ thực hiện	Hoàn thành trong tháng 6/2026	Đ/c Oanh - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo	
B	*Nhóm dự án đã có phương án xử lý*																
I	*Nhóm dự án đã có phương án xử lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương*																
1	Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB8	Xã Ea Hleo, xã Ea Kar, xã Quảng Phú, xã Krông Pắk, xã Ea Phê, xã Ea Kly tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2018-202[illegible]	Số 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2019; số 770/QĐ-UBND ngày 08/4/2019; số 1925/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; số 1616/QĐ-UBND ngày 28/8/2023	545.274	464.412	80.862	1. Tiến độ thi công xây dựng: - Trạm bơm hồ Thị Trấn: khởi công từ ngày 14/7/2025, đến nay giá trị thực hiện trên công trình ước đạt khoảng 9,70/35,07 tỷ đồng (đạt 27% hợp đồng); đối với phần công việc còn lại theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. - Trạm bơm hồ Đồi 500: khởi công từ ngày 24/01/2026, đến nay giá trị thực hiện trên công trình ước đạt khoảng 2,50/42,87 tỷ đồng (đạt 6% hợp đồng); đối với phần công việc còn lại theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. - Trạm bơm hồ Ea Kuang: Đã phê duyệt kết quả LCNT nhưng chưa được ADB chấp thuận đủ điều kiện trao hợp đồng. - Trạm bơm hồ Krông Búk hạ và trạm bơm hồ Buôn Yông: chưa hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. 2. Ban A đã trình UBND tỉnh thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian bố trí vốn, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Bộ NN&MT đang tổng hợp gửi Bộ TC cho ý kiến. 3. Tiến độ bồi thường GPMB: - Trạm bơm hồ Thị Trấn, xã Ea Drăng: Đã hoàn thành phê duyệt phương án GPMB với diện tích 0,87ha/5,956 tỷ đồng, đã chi trả tiền được 48/50 hộ dân; còn lại 02 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền. - Trạm bơm hồ Đồi 500, xã Ea Kar: Đã hoàn thành phê duyệt 02 phương án GPMB với diện tích 1,169ha/1,632 tỷ đồng / 30 hộ dân; còn lại 0,28ha/07 hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành công khai phương án và đã trình thẩm định Phương án GPMB 26/5/2026. - Đối với hạng mục trạm bơm hồ Ea Kuang, xã Krông Pắc: Ngày 29/5/2026 đã họp công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với 19 hộ gia đình đủ điều kiện; còn lại đang chờ xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Krông Pắc. - Đối với hạng mục trạm bơm hồ Buôn Yông, xã Quảng Phú và hạng mục trạm	1. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư: Bộ NN&MT đang chủ trì thẩm định, lấy ý kiến Bộ TC để làm cơ sở phê duyệt. 2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn Hiệp định vay: Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư (trước ngày 17/7/2026); Ban A trình Sở NNMT thẩm định điều chỉnh TMĐT, thời gian thực hiện dự án đến năm 2028; Sở NN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh (trước ngày 31/7/2026); Sau khi được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; UBND tỉnh gửi hồ sơ ra Bộ TC để làm việc với ADB gia hạn Hiệp định vay (trước 30/9/2026). 3. Phát sinh điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công của dự án: Hiện nay dự án đã có khối lượng thi công hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán lý do Bộ Tài chính chưa chấp thuận cho giải ngân vì thời gian thực hiện của dự án trong hiệp định là 31/12/2025. Để phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét điều chuyển 471,693 tỷ đồng, trong đó (1) Số vốn giao dư so với tổng mức là 61,553 tỷ đồng; (2) Số vốn chưa có nhu cầu sử dụng là 410,089 tỷ đồng. 2. Về GPMB: - Tổng diện tích sử dụng đất thực hiện của dự án tăng từ 6,425ha thành 22,86ha (tăng 16,435ha) và đơn giá bồi thường GPMB hiện nay tăng cao hơn nhiều so với năm 2019, dẫn đến phát sinh tăng chi phí GPMB làm vượt Tổng mức đầu tư dự án, phải chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư, với chi phí GPMB đã phê duyệt - Tính đến ngày 27/5/2026: Ban A đã bàn giao cho UBND xã hồ sơ đề nghị xác nhận nguồn gốc đất 105 hộ (đợt 1: 52 hộ giao ngày 17/4/2026; Đợt 2: 53 hộ giao ngày 26/5/2026). Tuy nhiên đến nay, UBND xã chưa có kết quả xác nhận nguồn gốc đất.		1. Đối với UBND xã Krông Pắc: - Ban hành các kết quả xác nhận nguồn gốc đất của 27 hộ đã có GCNQSD đất trước ngày 05/6/2026. 2. Đối với Sở Tài chính: Rà soát, báo cáo UBND cho phép điều chuyển 471,693 tỷ đồng, trong đó (1) Số vốn giao dư so với tổng mức là 61,553 tỷ đồng; (2) Số vốn chưa có nhu cầu sử dụng là 410,089 tỷ đồng (Ban A đã báo Sở Tài chính tại văn bản số 567/QLDAGTNN -KHTC ngày 29/4/2026); 3. Sở NN&MT: Để đảm bảo đơn giá bồi thường, hỗ trợ được áp dụng thông suốt cho cả hạng mục trạm bơm hồ Ea Kuang, tránh khiếu nại, khiếu kiện, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh, bổ sung hệ số giá đất đã được UBND xã Krông Pắc phê duyệt vào Phụ lục của Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh.	Bộ NN&MT tổng hợp kết quả thẩm định của các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk để phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Các tỉnh thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần của tỉnh và gửi Bộ NN&MT, Bộ Tài chính để làm việc với ADB gia hạn Hiệp định vay đến 31/12/2028.	1. Đối với TW: Bộ NN&MT phê duyệt điều chỉnh chủ trương trước 17/7/2026; - Bộ NN&MT gửi yêu cầu tới Bộ Tài chính để xử lý các thủ tục gia hạn Hiệp định vay trước 10/8/2026; - Bộ Tài chính đề nghị gia hạn Hiệp định vay với ADB trước ngày 30/9/2026. 2. Đối với địa phương: - Ban A lập, trình thẩm định điều chỉnh FS trước ngày 21/7/2026; - Sở NN&MT thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 26/7/2026;	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
2	Hệ thống thủy lợi Buôn Đôn	Xã Ea Wer và xã Buôn Đôn	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2021-2025	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk	320.000		320.000	Quy mô đã được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết 36/2021 của HĐND tỉnh đề xuất thì tổng mức đầu tư dự kiến không đủ để thực hiện (suất đầu tư không phù hợp), dẫn đến khi khảo sát lập dự án không thực hiện được. Hội đồng thẩm định đã có báo cáo thẩm định chủ trương, tuy nhiên do Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quy trình vận hành liên hồ chưa được điều chỉnh, nên chưa đủ điều kiện trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh	Quy mô đã được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết 36/2021 của HĐND tỉnh đề xuất thì tổng mức đầu tư dự kiến không đủ để thực hiện (suất đầu tư không phù hợp), dẫn đến khi khảo sát lập dự án không thực hiện được. Hội đồng thẩm định đã có báo cáo thẩm định chủ trương, tuy nhiên do Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quy trình vận hành liên hồ chưa được điều chỉnh, nên chưa đủ điều kiện trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh		Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1452/QĐ-BNNMT ngày 22/4/2026; Đề nghị UBND tỉnh, Sở NN và MT kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ	Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ	Trong quý IV năm 2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	
II	*Nhóm dự án đã có phương án xử lý thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương*																
3	Kè chống sạt lở bờ sông Krông Pách và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách	Xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh	B	2020 - 2023	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/5/2020; Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh.	128.000	25.000	103.000	1. Về thi công xây dựng: (1) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng kè Thôn 13 đoạn từ K0+00 -:- K0+495 (chiều dài L=495m): Đã thi công hoàn thiện đoạn K0+00 -:- K0+220, chiều dài L=220m/495m; bóc phong hoá, đắp đất đoạn K0+220 -:- K0+350, chiều dài L=130m ; Đúc hoàn thiện cấu kiện bê tông ống buy, tấm lát âm dương đoạn K0+220 -:- K0+495; Giá trị hoàn thành đã nghiệm thu: 9,553/16,82 tỷ đồng (đạt 47% hợp đồng); (2) Gói thầu số 02: Thi công xây dựng đoạn kè Thôn 13 đoạn từ K0+495 -:- K0+728 và Kè Thôn 5 đoạn từ K0-:-K0+430: Đã thi công hoàn thiện mái kè đoạn K0+495 -:- K0+728, chiều dài L=233m; hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm đỉnh kè kết hợp đường quản lý vận hành đoạn K0+495 -:- K0+728, chiều dài L=233m; Đúc hoàn thiện cấu kiện bê tông ống buy, tấm lát âm dương đoạn K0+495 -:- K0+728; Giá trị hoàn thành đã nghiệm thu: 3,904/15,606 tỷ đồng (đạt 25% hợp đồng); (3) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Đê bao và Kè thôn 5 đoạn từ K0+430-:- K1+872: Bóc phong hóa Đê đoạn K2+580 -:- K2+780, chiều dài L=200m; thi công hoàn thiện 03/4 cống tiêu (K2+771, K2+212, K1+630); thi công dầm, lắp đặt tấm đan mái kè đoạn K1+310 -:- K1+440, chiều dài L=130m; Giá trị hoàn thành đã nghiệm thu: 1,455/76,051 tỷ đồng (đạt 2% hợp đồng); (2) Gói thầu số 02: Thi công xây dựng đoạn kè Thôn 13 đoạn từ K0+495 -:- K0+728 và Kè Thôn 5 đoạn từ K0-:-K0+430: Đã thi công hoàn thiện mái kè đoạn K0+495 -:- K0+728, chiều dài L=233m; hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm đỉnh kè kết hợp đường quản lý vận hành đoạn K0+495 -:- K0+728, chiều dài L=	1. Về bồi thường GPMB: Chi phí GPMB trong tổng mức đầu tư được phê duyệt chỉ tạm tính 04 tỷ đồng, quá trình thực hiện phải điều chỉnh giảm quy mô đầu tư để ưu tiên vốn GPMB. 2. Về thi công xây dựng: Thời gian thực hiện dự án đã hết hạn từ 31/12/2025, đến nay chưa được điều chỉnh, nên chưa có cơ sở để gia hạn thời gian hợp đồng thi công xây dựng, phát sinh tạm ứng quá hạn.	UBND xã Vụ Bổn; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ đầu tư	(1) UBND xã Vụ Bổn: Quan tâm thực hiện hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án BTHT trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ (2) Ban Ea Kar rà soát đăng ký nhu cầu vốn GPMB gửi Ban A trước ngày 03/6/2026 (theo VB số 726/BQLDAGTNN-QLKT2 ngày 28/5/2026 của Ban A) để tổng hợp, hoàn thiện tổng mức đầu tư điều chỉnh trình thẩm định trước ngày 10/6/2026		(1) Theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/5/2026 của UBND xã Vụ Bổn hoàn thành GPMB và bàn giao cho Ban A trước 30/7/2026; (2) Ban Ea Kar đăng ký nhu cầu vốn GPMB, Ban A hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, Sở NN&MT tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 06/2026	Đ/c Hùng - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NST, NSH (trước đây)								
4	Đường giao thông trục chính trung tâm (N6) huyện Krông Búk.	Xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	C	2021-2023	Quyết định số 3292/QD-UBND ngày 24/11/2021	46.000		46.000	* Về công tác GPMB: - UBND xã Krông Búk đã có kế hoạch bàn giao mặt bằng cho Ban B vào ngày: 02/6/2026 - Gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) được Chủ đầu tư ký kết với nhà thầu thi công xây dựng vào ngày 11/9/2019. Tuy nhiên, đến ngày 14/12/2020 TTPTQD huyện Krông Búk (trước đây) mới bàn giao được một phần mặt bằng cho Chủ đầu tư để triển khai thi công. Hiện nay công tác thi công công trình ước đạt khoảng 85% khối lượng xây lắp. Tổng chiều dài tuyến đầu tư là 1,16km, đến nay việc thi công đã được khoảng 900m (Nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước, lốc vỉa, gờ chắn dải phân cách….).	- Đấu nối với QL14: Thời điểm triển khai dự án, việc thỏa thuận đấu nối với Quốc lộ thuộc thẩm quyền thỏa thuận của Bộ GTVT, Ban QLDA đã trình hồ sơ cho Sở GTVT để tham mưu cho UBND tỉnh để nghị Bộ GTVT thỏa thuận đấu nối. Ngày 18/6/2020, Bộ GTVT có văn bản không thống nhất điểm đấu nối nêu trên tại Công văn số 5959/BGTVT-KCHT về lý do vị trí đề nghị thỏa thuận không đảo bảo khoảng cách theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT. Đến nay, thẩm quyền này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Ngày 08/4/2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt vị trí đấu nối với QL14 theo Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt. Ngày 25/6/2024, Ban QLDA đã có hồ sơ gửi Khu QLDB III để thỏa thuận thiết kế, đến ngày 11/7/2024 Khu QLDB III có Công văn số 1727/KQLDB III - TTAT về việc hoàn thiện hồ sơ đấu nối vào Quốc lộ. Ngày 11/04/2025, Ban QLDA hoàn thiện lại hồ sơ theo yêu cầu của Khu QLDB III theo yêu cầu Công văn nêu trên, đến ngày 29/4/2025 Khu QLDB III có Công văn số 411/KQLDB III – TTAT về việc chấp thuận hồ sơ đấu nối vào Quốc lộ. Ngày 27/10/2025, Ban QLDA hoàn thiện lại hồ sơ theo yêu cầu của Khu QLDB III theo yêu cầu Công văn nêu trên, đến nay vẫn đang chờ kết quả chấp thuận thiết kế từ Khu QLDB III.	Ban B, Khu QLDB III		- Đấu nối nút giao với QL14: UBND tỉnh có ý kiến hỗ trợ, kiến nghị Khu QLDB III sớm xem xét, chấp thuận hồ sơ thiết kế đấu nối để triển khai thi công	Trong quý IV năm 2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
5	XD CSHT khu dân cư (tái định cư) thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư Pân Lâm – Kô siêr, diện tích 6,55 ha	P Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột	B	chưa triển khai thi công	Số 8667/QĐ-UBND ngày 10/10/2022	227		227	Đang điều chỉnh quy hoạch, Chưa triển khai thi công	Theo thông báo Kết luận cuộc họp số 1285/TB-XSD ngày 21/8/2025 của Sở Xây dựng về việc xem xét thống nhất nội dung điều chỉnh quy hoạch	Sở Xây dựng và UBND phường Tân Lập	Ngày 21/5/2026, Sở Xây dựng tổ chức họp các ngành, xem xét, thống nhất lựa chọn PA tối ưu nhất. Các nội dung đánh giá được Sở Xây dựng tổng hợp và có báo cáo số 41/BC-SXD ngày 24/5/2026 V/v lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch tại khu vực thực hiện Dự án Khu dân cư Pân Lâm – Kô Siêr, phường Tân Lập gửi UBND tỉnh		Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để có cơ sở triển khai công việc tiếp theo. Hoàn thành trong quý IV năm 2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
6	Đường giao thông Cụm công nghiệp MDrắk, huyện MDrắk	Xã Krông Jing	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	14/10/2024 - 12/5/2026	5306/QĐ-UBND, ngày 08/12/2023	30.000		30.000	Đang triển khai thi công, tiến độ đạt 52%	- Dự án ko có chi phí GPMB, Công tác vận động người dân để GPMB cho dự án đang gặp khó khăn, người dân ko đồng thuận hiến đất và yêu cầu bồi thường, hỗ trợ (Đã vận động và dùng nguồn của Nhà đầu tư hỗ trợ 0,8 tỷ đồng cho người dân, giải phóng mặt bằng khoảng 1,02 ha/3,18ha); Đối với diện tích còn lại đang vướng mặt bằng 2,16ha khái toán kinh phí thực hiện GPMB khoảng 1,6 tỷ. - Khối lượng phá đá phát sinh so với hồ sơ đã phê duyệt (tăng khoảng 7 lần) dẫn đến tăng chi phí lớn nên khi điều chỉnh sẽ làm vượt tổng mức đầu tư. Quy hoạch của Cụm MDrak khi triển khai đầu tư hạ tầng Cụm nhận thấy còn thiếu sự đồng bộ so với hiện trạng nhà máy đã đầu tư xây dựng (Nếu thi công tuyến đường theo đúng cao độ quy hoạch và thiết kế thì các nhà máy của nhà đầu tư đã xây dựng bị chênh cao lớn). - Hợp đồng trọn gói, thời gian thi công kéo dài, nguyên vật liệu đầu vào biến động	- Chủ đầu tư - UBND xã MDrắk (UBND huyện MDrắk trước đây). - Các Nhà đầu tư đã tổ chức xây dựng nhà máy bám sát cao trình hiện trạng nhưng không đúng với cao trình Quy hoạch phê duyệt. - Đơn vị TV thiết kế Công ty cổ phần xây dựng Bảo Phú; thẩm tra Công ty TNHH TVXD P-T tính toán, đề xuất phương án	- Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với hiện trạng các nhà máy đã đầu tư xây dựng và xem xét đề xuất cắt giảm một số trục đường vướng mặt bằng, phân kỳ đầu tư. - Tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các khu vực đã có mặt bằng đã vận động (1,02ha) để lên khối lượng thu hồi tạm ứng, thanh toán. - Kính đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý tháo gỡ, vận động người dân trong công tác GPMB. - Hoàn thành phương án và trình phê duyệt điều chỉnh tháng 6/2026, thi công hoàn thành trước ngày 31/12/2026		Trong quý IV năm 2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
7	Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Cư Kuin	Xã Dray Bhăng	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	15/01/2025- 15/6/2026	2046/QĐ-UBND ngày 13/9/2022	20.000	16.000	4.000	Đang thi công, tiến độ đạt 60%	- Cụm công nghiệp Cư Kuin chưa được phê duyệt ĐTM nên chưa thực hiện được thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án (hiện nay UBND xã Dray Bhăng đã có Công văn xin chủ trương và kinh phí để thực hiện cấp phép môi trường cho Cụm Công nghiệp). - Một số hạng mục cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng quá trình vận hành nhà máy. - Hợp đồng trọn gói, Giá cả nguyên vật liệu biến động. - Khó khăn trong công tác nghiệm thu vận hành, bàn giao nhà máy; + Chưa có định mức, đơn giá xử lý nước thải nên thiếu kinh phí vận hành. + Lượng nước thải đầu vào theo thiết kế chưa có (Theo quy định phải đầu tư HTXLNT trước mới cấp phép nhà đầu tư vào hoạt động dẫn đến thiếu nguồn nước thải để vận hành, thử nghiệm và cấp Giấy phép môi trường). + Chưa có nhân sự chuyên môn để vận hành nhà máy sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. - Đơn vị thiết kế bản vẽ thi công không lập hồ sơ điều chỉnh hướng tuyến đường ống thoát nước xả thải sau khi được xử lý ở nhà máy ra Hồ Ea Tiêu. - Nhà thầu thi công chậm, không đáp ứng tiến độ yêu cầu	- Chủ đầu tư - UBND xã Dray Bhăng (UBND huyện Cư Kuin trước đây) - Nhà thầu xây lắp và nhà thầu cung cấp thiết bị: Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Bình Phú - Cty TNHH XD Đức Tài - Cty TNHH Nguyên Khang	- Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí vốn để UBND xã Dray Bhăng thực hiện và hoàn thiện thủ tục ĐTM cho cụm. - Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sớm lập và phê duyệt đơn giá, định mức xử lý nước thải để có cơ sở thu phí để vận hành nhà máy, đồng thời hỗ trợ kinh phí vận hành chạy thử trong thời gian chờ xây dựng đơn giá, định mức; Sớm cấp phép cho các nhà đầu tư vào hoạt động để đảm bảo nguồn nước thải đầu vào. - Phối hợp với UBND xã Dray Bhăng thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế một số hạng mục theo quy định. - Tăng cường đôn đốc kiểm tra, kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu chậm; Tăng cường vai trò của TVGS - Kế hoạch Công trình hoàn thành thi công tháng 15/6/2026		Trong quý IV năm 2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
8	Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Ea Dar, huyện Ea Kar	xã Ea Kar	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	02/01/2024- 28/02/2025	325/QĐ-UBND, ngày 22/6/2023	30.000		30.000	Dự án đã hoàn thành thi công, đang vận hành, chạy thử để bàn giao	- Dự án đã hoàn thành thi công đang vận hành, chạy thử để bàn giao tuy nhiên gặp khó khăn như sau: + Chưa có định mức, đơn giá xử lý nước thải nên thiếu kinh phí vận hành. Chủ đầu tư đã sử dụng kinh phí hoạt động của đơn vị để vận hành, chạy thử nhà máy. + Chủ đầu tư đã vận hành chạy thử theo hồ sơ thiết kế, giấy phép môi trường nhưng kết quả chưa đạt do lượng nước thải đầu vào theo thiết kế chưa đáp ứng (Theo quy định phải đầu tư HTXLNT trước mới cấp phép nhà đầu tư vào hoạt động dẫn đến thiếu nguồn nước thải để vận hành).	- Chủ đầu tư - UBND xã Ea Kar (UBND huyện Ea Kar trước đây)	- Kính đề nghị UBND xã Ea Kar sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn giá, định mức xử lý nước thải để có cơ sở thu phí để vận hành nhà máy, đồng thời hỗ trợ kinh phí vận hành chạy thử trong thời gian chờ xây dựng đơn giá, định mức; - Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm kêu gọi đầu tư để lấp đầy cụm công nghiệp theo quy hoạch.		Trong quý IV năm 2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	
9	Đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị xử lý rác thải; Hạng mục: San nền, đường giao thông, nhà máy, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật	Xã Hoà Sơn	Ban QLDA ĐTXD Ea Kar	C	12/8/2022 - 31/3/2024	1961/QĐ-UBND, ngày 07/4/2022	8.490		8.490	Dự án đã nghiệm thu hoàn thành. Đã phê duyệt QT	Công trình đã nghiệm thu nhưng chưa tổ chức bàn giao cho địa phương do chưa có kinh phí tổ chức vận hành, chưa có phương án vận hành được cơ quan chức năng phê duyệt	- Chủ đầu tư - UBND xã Hòa Sơn (UBND huyện Krông Bông trước đây)	- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Hòa Sơn tiếp nhận, vận hành		Trong quý IV năm 2026	Đ/c Toàn - PGĐ Sở Công Thương	
10	Đường Nguyễn Trí Phương nối dài đến đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột	Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	B	2023-2025	Quyết định số 2061/QD-UBND ngày 16/10/2023	#REF!		110.000	- Công tác đấu thầu: thực hiện đấu thầu trong năm 2021 các gói thầu: + Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi + Gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát (bước BCNCKT) + Gói thầu thẩm tra (bước BCNCKT) - Tình hình quản lý vốn và kết quả giải ngân: Dự án được bố trí vốn thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành công tác giải ngân năm 2023 là 434.000.000 đồng đạt 100% theo kế hoạch được giao. - Về Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công: Sau khi có kế hoạch bố trí vốn tại Quyết định số 2755/QD-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh, Ban QLDA đã lập Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công theo quy định, tuy nhiên qua rà soát quy hoạch chung thì dự án không nằm trong quy hoạch, do đó Ban QLDA đã Báo cáo tỉnh hình cho UBND tỉnh tại Báo cáo số 142/BC-BDDCN ngày 28/3/2024. Trên cơ sở Báo cáo của Ban QLDA UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3144/UBND-CN ngày 15/4/2024, về việc chỉ đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột (nay là phường Buôn Ma Thuột), rà soát, xử lý nội dung đề nghị của Ban QLDA. Trên cơ sở đó Ban QLDA đã nhiều lần làm việc, tuy nhiên đến nay việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch vẫn chưa thực hiện xong và dự án đã tạm dừng từ thời điểm Báo cáo UBND tỉnh cho đến nay.	- Về vướng mắc quy hoạch: Phường Buôn Ma Thuột sớm thực hiện việc điều chỉnh cập nhập quy hoạch 1/2000 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với dự án. Sau khi có quy hoạch được duyệt Ban B sẽ tiến hành thực hiện các bước tiếp theo (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án,...).	- UBND phường Buôn Ma Thuột cập nhập, điều chỉnh quy hoạch. - UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch	- UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Buôn Ma Thuột và các Sở Xây dựng, Sở NN&MT phối hợp thẩm định tham mưu UBND tỉnh quyết định,		Trong quý IV năm 2026	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Dự án nhóm (A, B, C)	Thời gian KC-HT	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt dự án				Tình trạng dự án hiện nay	Nội dung khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc (Xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định)	Đơn vị thực hiện	Đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ cụ thể		Tiến độ, thời hạn hoàn thành việc giải quyết khó khăn, vướng mắc	Đồng chí phụ trách theo phân công của Tổ công tác	Ghi chú
						Số Nghị quyết/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (UB tỉnh, Sở, ban ngành, cấp xã)	Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành)			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:									
								NSTW	NST, NSH (trước đây)								
11	Các trục đường khu trung tâm hành chính (D6 và N16), huyện Krông Búk	Xã Pong Drang, tỉnh Đắk Lắk	Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	C	2021-2023	Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 24/11/2021	#REF!		46.000	- Công tác đấu thầu: thực hiện đấu thầu trong năm 2021 các gói thầu: + Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi + Gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát (bước BCNCKT) + Gói thầu thẩm tra (bước BCNCKT) - Về Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công: Ban QLDA đã triển khai bước thực hiện dự án. Đến nay đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và đã được Sở xây dựng thẩm định sự phù hợp của thiết kế và dự toán của dự án. Bên cạch đó, Ban QLDA đã triển khai công tác cắm mốc GPMB và các công tác khác Phục vụ công tác đền bù. Hiện nay, thời gian thực hiện dự án đã hết. Để tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định. - Tình hình quản lý vốn và kết quả giải ngân: Dự án được bố trí vốn thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.. và triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành công tác giải ngân năm 2024 là 1.053.000.000 đồng đạt 100% theo kế hoạch được giao (Dự kế bố trí vốn đến hết 2024 là 1.053.000.000 đồng, năm 2025 bố trí 9 tỷ nhưng hết thời gian thực hiện dự án, do đó chuyển nguồn cho các dự án khác	Công tác triển khai cắm cọc GPMB đã triển khai xong. Tuy nhiên, năm 2023 dự án không được bố trí vốn để triển khai công tác đền bù, do đó dự án tạm dừng đến nay. Ngày 20/12/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3195/QĐ-UBND mới giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương nhưng vì hết thời gian thực hiện dự án và để nguồn vốn được cấp giải ngân hiệu quả hơn, Ban QLDA đã chuyển nguồn cho các dự án khác	Ban B, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND tỉnh	- UBND tỉnh chỉ đạo Ban B điều chỉnh thời gian thực hiện dự án lưu ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do giá đất đền bù, chi phí trượt giá và các yếu tố khác có liên quan. - Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án. - Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HDND bổ sung vốn cho dự án		- UBND tỉnh chỉ đạo Ban B điều chỉnh thời gian thực hiện dự án lưu ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do giá đất đền bù, chi phí trượt giá và các yếu tố khác có liên quan: 02 tháng. - Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án: 01 tháng - Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HDND bổ sung vốn cho	Đ/c Du - PGĐ Sở Xây dựng	