

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025**

Căn cứ Công điện số 84/CD-TTg ngày 08/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025;

Căn cứ Công văn số 3428/BXD-QLN ngày 14/5/2025 của Bộ Xây dựng về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững – Dự án 5 và người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ;

Căn cứ Công văn số 3067/BNMT-VPQGGN ngày 12/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đôn đốc thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025: Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 17/11/2022, Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 10/12/2024, Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/6/2025;

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2025 của UBND tỉnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025;

Căn cứ Công văn số 1354/UBND-CN ngày 14/02/2025 và Công văn số 3102/UBND-CNXD ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5;

Căn cứ Công văn số 3404/UBND-NNMT ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 05/4/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ ba của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

Căn cứ Thông báo số 74/TB-VPUBND ngày 25/4/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 17/4/2025;

Căn cứ Công văn số 4955/UBND-KTTH ngày 16/5/2025, Công văn số 4481/UBND-KTTH ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quy định mức

hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025;

Căn cứ Công văn số 6198/UBND-NNMT ngày 12/6/2025 của UBND tỉnh về thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND huyện Ea Súp, Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/6/2025 của UBND huyện M'Drăk và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2314/SXD-QLN&TTBĐS ngày 18/6/2025 về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 5-Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh năm 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú trên địa bàn huyện Ea Súp và huyện M'Drăk (theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) cơ bản hoàn thành **trước ngày 31/8/2025** với tổng số 1.288 hộ (xây mới 946 hộ, sửa chữa 342 hộ), trong đó: Gồm chỉ tiêu năm 2025 là 854 hộ (xây mới 656 hộ, sửa chữa 198 hộ) và số hộ tồn đọng, đủ điều kiện chuyển tiếp để tiếp tục triển khai là 434 hộ (xây mới 290 hộ; sửa chữa 144 hộ), bảo đảm để các hộ có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. *(Không bao gồm các hộ đã được địa phương đề xuất đưa ra khỏi Chương trình do không đủ điều kiện hỗ trợ, không có nhu cầu nhận hỗ trợ;... theo Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 16/6/2025 của UBND huyện Ea súp, Công văn số 1003/UBND-KTHTĐT ngày 16/6/2025 của UBND huyện huyện M'Drăk).*

2. Yêu cầu:

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm từng đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự tham gia của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện.

- Quyết liệt triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện về nhà ở, chất lượng theo quy định, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; việc hỗ trợ đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại chưa triển khai xây dựng mới, sửa chữa (bao gồm chỉ tiêu năm 2025 và chỉ tiêu số hộ đủ điều kiện chưa triển khai thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở tồn đọng chuyển sang năm 2025 tiếp tục triển khai) trong danh sách Đề án UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 và Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 10/12/2024.

2. Nội dung thực hiện:

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, đảm bảo sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình có nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m² và “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

3. Lộ trình triển khai thực hiện:

a) Tiến độ triển khai thực hiện và tình hình giải ngân đến tháng 5/2025: (chi tiết **Phụ lục I** kèm theo)

b) Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tại Thông báo 158/TB-VPCP ngày 05/4/2025 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3428/BXD-QLN ngày 14/5/2025 của Bộ Xây dựng về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Dự án 5; Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 17/4/2025 (Thông báo 74/TB-VPUBND ngày 25/4/2025 của Văn phòng UBND tỉnh); chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 84/CĐ-TTg. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến ngày **31/8/2025** cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với kế hoạch chi tiết thực hiện tại từng địa phương (chi tiết **Phụ lục II** kèm theo)

c) Kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ tại từng địa phương đến ngày **31/8/2025**. (chi tiết **Phụ lục III** kèm theo)

III. NGUỒN VỐN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

1. Tổng nhu cầu vốn thực hiện năm 2025: 98.174,75 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp): 44.680,00 triệu đồng.
- Vốn ngân sách địa phương (vốn sự nghiệp): 40.614,75 triệu đồng, gồm:
 - + Ngân sách tỉnh: 38.939,25 triệu đồng.
 - + Ngân sách huyện: 1.675,50 triệu đồng.

- Dự kiến các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (vốn huy động từ quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp; vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và chính hộ gia đình được hỗ trợ...): 12.880 triệu đồng.

TT	Đơn vị hành chính	Số hộ nghèo, cận nghèo theo Kế hoạch			Tổng nhu cầu vốn để thực hiện (triệu đồng)	Ngân sách Trung ương (triệu đồng)	Ngân sách địa phương (triệu đồng)		Dự kiến vốn huy động hợp pháp khác (triệu đồng)
		Tổng số	Nhà xây mới	Sửa chữa nhà			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	
1	Huyện M'Drăk	318	180	138	21.074,75	9.960,00	7.561,25	373,50	3.180
2	Huyện Ea Súp	970	766	204	77.100,00	34.720,00	31.378,00	1.302,00	9.700
Tổng:		1.288	946	342	98.174,75	44.680,00	38.939,25	1.675,50	12.880

2. Tổng vốn đã bố trí đến tháng 5/2025:

TT	Đơn vị hành chính	Số hộ nghèo, cận nghèo theo Kế hoạch			Tổng vốn đã bố trí thực hiện (triệu đồng)	Ngân sách Trung ương (triệu đồng)	Ngân sách địa phương (triệu đồng)	
		Tổng số	Nhà xây mới	Sửa chữa nhà			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	Huyện M'Drăk	318	180	138	2.420,50	1.880,00	470,00	70,50
2	Huyện Ea Súp	970	766	204	44.752,00	34.720,00	8.680,00	1.352,00
Tổng:		1.288	946	342	47.172,50	36.600,00	9.150,00	1.422,50

3. Tình hình thực hiện và giải ngân:

TT	Đơn vị hành chính	Số hộ nghèo, cận nghèo theo Kế hoạch			Đã hoàn thành đến tháng 5/2025			Đã khởi công, chưa hoàn thành đến tháng 5/2025 (hộ)			Đã giải ngân vốn NSNN đến tháng 5/2025 (triệu đồng)		
		Tổng số	Nhà xây mới	Sửa chữa nhà	Tổng số	Nhà xây mới	Sửa chữa nhà	Tổng số	Nhà xây mới	Sửa chữa nhà	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	Huyện M'Drăk	318	180	138	137	74	63	70	55	15	460,00	115,00	17,25
2	Huyện Ea Súp	970	766	204	371	255	116	293	288	5	20.930,00	5.109,75	400,50
Tổng:		1.288	946	342	508	329	179	363	343	20	21.390,00	5.224,75	417,75

4. Đánh giá công tác thực hiện và tình hình giải ngân:

a) Về công tác thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà:

Theo kế hoạch năm 2025 và chuyển tiếp năm 2024 sang thì số lượng hộ cần hỗ trợ 1.935 hộ. Tuy nhiên, qua rà soát đến hết tháng 5/2025 thì số hộ tham gia chỉ còn 1.288 hộ (trong đó: Chỉ tiêu năm 2025 là 854 hộ và số hộ tồn đọng đủ điều kiện chuyển tiếp để tiếp tục triển khai là 434 hộ). Giảm 647 hộ (huyện Ea Súp: 557 hộ và huyện M'Drăk: 90 hộ) do địa phương đề xuất đưa ra khỏi Chương trình do không đủ điều kiện hỗ trợ, không có nhu cầu nhận hỗ trợ;... (cụ thể lý do được nêu chi tiết tại Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 16/6/2025 của UBND huyện Ea Súp; Công văn số 1003/UBND-KTHTĐT ngày 16/6/2025 của UBND huyện M'Drăk).

Qua rà soát đến hết tháng 5/2025 đã triển khai xây mới, sửa chữa nhà được 508/1.288 hộ (đạt 39,44%), tổng số hộ đã khởi công và hoàn thành được 871/1.288 hộ (đạt 67,62%), số hộ chưa khởi công 417/1.288 hộ (32,38%). Hiện nay, các địa phương đã xây dựng kế hoạch theo từng tháng, đảm bảo đến 31/8/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn.

b) Về tình hình giải ngân:

TT	Đơn vị hành chính	Tổng nhu cầu vốn còn thiếu, đề nghị cấp bổ sung để thực hiện chương trình (triệu đồng)			Ngân sách chưa giải ngân hết tháng 5/2025 (triệu đồng)		
		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	Huyện M'Drăk	8.080,00	7.091,25	303,00	1.420,00	355,00	53,25
2	Huyện Ea Súp	0	22.698,00	-50,00	13.790,00	3.570,25	951,50
		8.080	29.789,25	253,00	15.210,00	3.925,25	1.004,75

c) Đánh giá:

- Huyện M'Đrăk: Các hộ dân không có vốn đối ứng nên còn chờ nguồn vốn cấp về mới triển khai xây dựng dẫn đến số lượng nhà khởi công còn thấp. Hiện tại nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025 vẫn còn nhưng chưa giải ngân hết do nhu cầu giải ngân nhiều hơn kinh phí chuyển nguồn từ năm 2024; vì vậy, UBND huyện cân nhắc, rà soát để giải ngân cho những hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn thực sự cần giải ngân trước. Đồng thời, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao (giá cát tại địa phương tăng gấp hơn 2 lần so với đầu tháng 5/2025). Có 90 hộ đề nghị đưa ra khỏi Đề án.

Tồn tại, hạn chế: Nguồn ngân sách Trung ương (8.080 triệu đồng) và ngân sách tỉnh (7.091,25 triệu đồng) chưa phân bổ kịp thời về địa phương; UBND các xã, thị trấn chưa đề xuất nhu cầu giải ngân đối với các hộ đã khởi công và hoàn thành dẫn đến việc chậm giải ngân vốn; giá cát tăng ảnh hưởng đến giá thành xây dựng và tiến độ xây dựng. Một phần nhỏ các hộ dân đã đăng ký triển khai thực hiện đầu năm, tuy nhiên do kinh tế tại thời điểm bắt đầu xây dựng còn khó khăn, ngoài ra ảnh hưởng của khí hậu thời tiết, tập quán chọn ngày giờ ảnh hưởng đến tiến độ. Một số hộ không có nhu cầu thực hiện, không đủ điều kiện hỗ trợ,... đề nghị đưa ra khỏi Đề án.

- Huyện Ea Súp: Danh sách các hộ do địa phương đề xuất vào Chương trình không sát với thực tế, mặc dù đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nhưng danh sách tại một số xã còn sai lệch nhiều, dẫn đến kết quả thực hiện đạt thấp so với chỉ tiêu được giao. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 hiện nay chưa được bố trí. Các hộ dân tạm dừng làm nhà để chờ vật liệu hạ giá... Có 557 hộ không có nhu cầu thực hiện, không đủ điều kiện hỗ trợ,... đề nghị đưa ra khỏi Đề án.

Tồn tại, hạn chế: Công tác rà soát nhu cầu chưa sát với thực tế, các hộ dân còn chần chừ chưa khởi công với nhiều lý do (xem ngày giờ theo phong tục tập quán, chờ giá vật liệu hạ xuống, chờ thời tiết nắng ráo trong khi trên địa bàn huyện đã bắt đầu vào mùa mưa). Một số hộ gia đình thay đổi, không còn nhu cầu nhận hỗ trợ, thoát nghèo, thoát cận nghèo, không có đất ở phù hợp quy hoạch, gia đình đã ly hôn, chuyển đi địa phương khác sinh sống, đã được nhận hỗ trợ từ các Chương trình, dự án trước đây; tình hình biến động giá cả một số loại vật tư, vật liệu chính tăng đột biến làm tăng chi phí. Nguồn ngân sách tỉnh theo mức hỗ trợ mới chưa kịp thời phân bổ kịp thời về địa phương (22.698 triệu đồng). UBND huyện Ea Súp chưa quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện, chậm giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ, bao gồm Nguồn ngân sách Trung ương (13.790 triệu đồng) và ngân sách tỉnh (3.570,25 triệu đồng).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn thể tập trung quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

- Việc triển khai thực hiện (đối tượng, điều kiện hỗ trợ, phương thức thực hiện, việc giải ngân vốn) phải đảm bảo công khai, minh bạch, phải căn cứ theo các quy định của pháp luật để thực hiện.

- Căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách Trung ương, tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện phân bổ vốn hỗ trợ cho UBND cấp xã và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện trước ngày 01/7/2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, không để xảy ra tiêu cực, gây thắc mắc, khiếu kiện trong nhân dân. Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật...) không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn thể trên địa bàn tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình này.

- Chính quyền địa phương phải tổ chức thống kê kết quả, nắm chắc tình hình, phân loại thực trạng nhà ở, hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình để thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp (đặc biệt đối với các xã có kết quả thực hiện thấp) và hàng ngày cập nhật, tổng hợp kết quả theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện theo quy định gửi Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo; chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch sau khi chính quyền 02 cấp đi vào hoạt động.

- Đối với 647 hộ (huyện Ea Súp: 557 hộ và huyện M'Drăk: 90 hộ) đã được các địa phương đề xuất điều chỉnh, đính chính thông tin cá nhân chủ hộ và đưa ra khỏi Chương trình, Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp tục kiểm tra, rà soát, hướng dẫn địa phương điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền nếu người dân còn có nhu cầu, đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi của Nhân dân; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định, không được ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân.

- Chủ động và tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế việc thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND huyện Ea Súp; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/6/2025 của UBND huyện M'Drăk; qua đó, kịp thời phát hiện, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với những phát sinh, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

2. Sở Tài chính:

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh theo kế hoạch năm 2025 về các địa

phương (cấp xã mới). Theo dõi công tác giải ngân tại các địa phương để thực hiện chức năng điều chuyển vốn kịp thời; trường hợp huyện không giải ngân hết vốn (thừa vốn) thì chuyển cho huyện có khả năng giải ngân (thiếu vốn). Sau khi UBND cấp xã (mới) đi vào hoạt động, khẩn trương điều chuyển các nguồn ngân sách về cấp xã (mới) theo quy định.

- Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại mục 4 Công văn số 6198/UBND-NNMT ngày 12/6/2025.

3. UBND các huyện Ea Súp và M'Drăk (UBND cấp huyện):

- Tập trung toàn lực, triển khai thần tốc, thần tốc hơn nữa nhiệm vụ được giao, đối với số nhà đã khởi công thì tập trung dồn đốc, huy động lực lượng hoàn thành trong thời gian sớm nhất; số nhà còn lại chưa khởi công phải đồng loạt khởi công trước ngày 30/6/2025 để kịp hoàn thành tiến độ theo yêu cầu trước ngày **31/8/2025** tại Công điện số 84/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ số hộ được phân bổ trong Kế hoạch do địa phương ban hành, địa phương phải bám sát địa bàn, linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện, động viên các hộ đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cơ bản đến ngày 31/8/2025 hoàn thành nhiệm vụ Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung quy định tại tiết h điểm 12.2 khoản 12 Mục IV Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan; chủ động rà soát, thực hiện chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương trước, trong và ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo thực hiện Dự án 5 xuyên suốt, đúng quy định (trong đó lưu ý bảo đảm công tác chuyển giao kinh phí, lưu trữ hồ sơ, bàn giao, quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu, số liệu, tài liệu trước, trong và ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương).

- Khẩn trương bố trí, phân bổ nguồn vốn thuộc thẩm quyền (*đối với phần vốn còn thiếu*) để hỗ trợ cho các hộ; chủ động huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện theo quy định. Chịu trách nhiệm về số liệu, việc sử dụng các nguồn vốn, nguồn lực đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

- Chế độ báo cáo: Cử cán bộ đầu mối của địa phương; hàng ngày cập nhật, tổng hợp kết quả và gửi báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND huyện vào thứ 6 hằng tuần; báo cáo tháng (*trước ngày 12 của tháng*); báo cáo quý (*trước ngày 12 của tháng cuối quý*) theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo năm (*trước ngày 12 tháng 12 năm*) theo mẫu tại phụ lục VI kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hoặc đột xuất (*nếu có*); bảo đảm nội dung, số liệu, thời gian báo cáo theo quy định.

4. UBND cấp xã (mới) nơi có Dự án 5 thực hiện trên địa bàn:

- Tập trung toàn lực để hoàn thành số nhà đã khởi công trong thời gian

sớm nhất; đối với số nhà còn lại chưa khởi công thì đồng loạt khởi công trước ngày 30/6/2025 để kịp hoàn thành tiến độ theo yêu cầu trước ngày **31/8/2025** tại Công điện số 84/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng chủ trì thực hiện chính sách tại cơ sở; các nội dung quy định tại tiết i điểm 12.1 khoản 12 Mục IV Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan, (trong đó lưu ý bảo đảm công tác lưu trữ, bàn giao, quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu trước, trong và sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy).

- Căn cứ số hộ đã phân bổ trong Kế hoạch của huyện (Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND huyện Ea Súp; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/6/2025 của UBND huyện M'Drăk) và lộ trình thực hiện ban hành kèm theo tại Kế hoạch này, cấp ủy, chính quyền địa phương phải bám sát tình hình, linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt thực hiện đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu đến ngày 31/8/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát thuộc Dự án 5. Tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ, chức năng của UBND cấp huyện chuyển cho UBND cấp xã theo phân cấp thẩm quyền khi sắp xếp đơn vị hành chính.

- Trong quá trình thực hiện, chủ động thường xuyên rà soát lại Đề án đã phê duyệt để đảm bảo đúng quy định (chịu trách nhiệm về số liệu, thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo đúng danh sách, đối tượng và điều kiện về nhà ở, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực).

- Tổ chức quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ; xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để sớm giải ngân vốn hỗ trợ; lập hồ sơ lưu trữ, nghiệm thu, thanh quyết toán... theo quy định.

- Chế độ báo cáo: Cử cán bộ đầu mối của địa phương; hàng ngày cập nhật, tổng hợp kết quả và gửi báo cáo tiến độ kết quả thực hiện vào thứ 6 hằng tuần; hàng tháng (trước ngày 12 của tháng) theo biểu mẫu đính kèm; quý (trước ngày 12 của tháng cuối quý) theo mẫu tại phụ lục V kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng và báo cáo năm (trước ngày 12 tháng 12 năm) theo mẫu tại phụ lục VI kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hoặc đột xuất (nếu có) về Sở Xây dựng bảo đảm nội dung, số liệu, thời gian theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Theo chức năng của tổ chức, chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành liên quan, đẩy mạnh vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ thực hiện Đề án.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương sử dụng nguồn kinh phí huy động trích từ quỹ “Vì người nghèo” cho các hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đôn đốc, giám sát, theo dõi trong quá trình thực hiện để đảm bảo quy định.

- Tiếp tục quan tâm, thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Mục 3 Công văn số 5174/UBND-CNXD ngày 21/5/2025 và mục 6 Công văn số 6198/UBND-NNMT ngày 12/6/2025.

6. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo: Tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh; tích cực phối hợp chặt chẽ theo đề nghị của Sở Xây dựng; triển khai nội dung Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý của đơn vị, chủ động ban hành văn bản triển khai các nội dung trong kế hoạch, hướng dẫn các địa phương; đồng thời, chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Dự án 5 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND huyện Ea Súp, UBND huyện Ea Súp M'Drăk và các địa phương (UBND cấp xã (mới)) triển khai thực hiện/.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tỉnh đoàn Đắk Lắk;
- Q. CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NN&MT, DT&TG;
- Huyện ủy các huyện: Ea Súp, M'Drăk;
- UBND các huyện: Ea Súp, M'Drăk;
- UBND các xã
(do UBND các huyện sao gửi, triển khai);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: NNMT, KTTH, NVKS;
- Lưu: VT, CNXD (VTC-01).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái