

Số: 136 /TB-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 10/4/2026, tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Cuộc họp do đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND chủ trì; tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo, Nguyễn Thiên Văn, Trương Công Thái; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các xã, phường...

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính, ý kiến của các đại biểu tham dự và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Về kết quả giải ngân năm 2025: toàn tỉnh chỉ đạt tỷ lệ giải ngân 62,3% kế hoạch, trong đó, một số đơn vị hoàn thành tốt 100%, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị dưới mức trung bình và chưa thực hiện giải ngân, trong đó, có 31 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh, 18 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch 2025¹.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2026 đạt rất thấp và đáng báo động, đến ngày 08/04/2026 chỉ đạt 6,22%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và xếp thứ 26/34 địa phương. Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu là do: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số dự án, địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa chủ động, thiếu sâu sát, thiếu quyết tâm chính trị, còn tâm lý né tránh, đùn đẩy, chờ đợi, sợ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh có lúc có nơi chưa nghiêm túc, kịp thời; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân vốn; công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ; năng lực một số chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế..., đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày

¹ Danh sách và số liệu tại Báo cáo số 216/BC-STC ngày 09/4/2026 của Sở Tài chính.



01/01/2026, dẫn tới việc triển khai các cơ chế, chính sách mới có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định.

Nếu không có giải pháp quyết liệt, nguy cơ giải ngân năm 2026 không đạt kế hoạch đề ra là hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, vì vậy, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các sở ngành, địa phương xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong Quý II và cả năm.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Xác định việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị (*Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả giải ngân*).

2. Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai và giải ngân chi tiết đối với từng dự án theo tháng, quý gửi về Sở Tài chính **trước 24/4/2026** (*phải cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng của quý II/2026, đến ngày 30/6/2026 phải có khối lượng thực hiện và giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch; đến ngày 30/9/2026 phải đạt 80% kế hoạch; đến ngày 31/01/2027 phải đạt 95-100% kế hoạch*); nếu có khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn thì chủ động phối hợp, giải quyết; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh hằng tuần để thúc đẩy giải ngân. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện và cam kết làm căn cứ kiểm điểm trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư phải kiên quyết xem xét thay thế ngay các nhà thầu yếu kém, không đảm bảo tiến độ, chất lượng để ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân chung. Báo cáo kết quả thay thế (*số dự án, số doanh nghiệp bị thay thế...*) **trước ngày 15/5/2026**.

3. Sở Tài chính:

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; đối với các dự án vốn ngân sách tỉnh năm 2026 đến nay chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao kế hoạch vốn, Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn triển khai thực hiện trước ngày 15/5/2026, sau thời gian trên, nếu các chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục để giao vốn, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chuyển sang dự án khác để thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tính khả thi và khả năng giải ngân tốt. Khẩn trương tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ chủ đầu tư, hoàn thành **trước ngày 15/5/2026**.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ đưa số liệu giải ngân các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lên Dashboard thử nghiệm của tỉnh, hoàn thành trong tháng 4/2026.

4. Tháo gỡ ngay các điểm nghẽn một cách thực chất về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để làm cơ sở cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đưa ra các mốc thời gian cụ thể, **hoàn thành trước 15/5/2026**; chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện, đồng thời, rà soát tổng hợp, tổ chức cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh với các chủ đầu tư, địa phương về chuyên đề này để giải quyết các khó khăn, vướng mắc sớm; nghiên cứu tham mưu thành lập các Tổ công tác để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (02 Tổ: phía Tây và phía Đông).

- Các Sở, ngành phải rút ngắn thời gian xử lý tối đa hồ sơ, không để ách tắc kéo dài.

5. Đẩy nhanh giải ngân vốn kéo dài và thu hồi tạm ứng, ưu tiên giải ngân dứt điểm các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp. Việc thanh toán, quyết toán với những dự án chuyển tiếp hoàn thành chậm nhất trong quý III/2026. Các chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu không giải ngân hết vốn đầu tư công theo quyết định được giao.

6. Về tăng cường kiểm tra giám sát:

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên đi kiểm tra hiện trường, đơn đốc tiến độ từng dự án, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc triển khai không đúng chỉ đạo của tỉnh

- Sở Tài chính triển khai thực hiện công khai kết quả giải ngân hàng tháng của từng cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin. Phê bình, xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong trường hợp chậm giải ngân; đồng thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công.



7. Phê bình các đơn vị không nghiêm túc trong việc tham gia cuộc họp, đặc biệt khi đây là những nội dung quan trọng cần được triển khai kịp thời (xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc không có cán bộ tham dự tại một số thời điểm; xã Ea Pal, Ea Riêng, Cư Prao có thời điểm không hiện thị màn hình). UBND yêu cầu các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấp hành nghiêm chế độ họp theo quy định.

Trong thời gian tới, khối lượng vốn còn lại lớn, thời gian không nhiều, do đó, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chuyển trạng thái từ “triển khai” sang “tăng tốc”, từ “theo dõi” sang “chịu trách nhiệm”, từ “bình quân” sang “đột phá”.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTKT (td 03b)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đoàn Ngọc Thượng

Đoàn Ngọc Thượng