

Số: 74 /TB-VPUBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột
về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh**

Ngày 20/4/2026, tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột. Buổi làm việc do đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND chủ trì; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Ea Kao; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột.


Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột và ý kiến của các đại biểu tham dự; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp so bình quân chung cả nước, trong đó có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột tỷ lệ giải ngân đến ngày 08/4/2026 chỉ đạt 5.14%. Nguyên nhân chủ yếu là do Lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột chưa sâu sát, thiếu quyết liệt và sự phối hợp giữa Ban quản lý với các địa phương chưa tốt, dẫn đến chậm trễ trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian đến.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026, trước mắt từ nay đến hết quý II/2026 phải quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn đã được bố trí; Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột

- Xây dựng kế hoạch chi tiết lộ trình triển khai thực hiện các nội dung công việc đối với từng dự án do Ban làm chủ đầu tư từ nay đến ngày 30/6/2026 và Giám đốc Ban quản lý có văn bản cam kết tiến độ, tỷ lệ giải ngân đến hết quý II/2026 theo từng tuần, từng tháng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2026. Tỷ lệ giải ngân sẽ là tiêu chí để lãnh đạo tỉnh xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo Ban.



- Rà soát, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, không đảm bảo tiến độ, chất lượng để ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân chung.

- Định kỳ tổng hợp toàn bộ các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính 02 lần/tuần (vào các ngày Thứ Ba và Thứ Sáu hằng tuần).

2. UBND các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Ea Kao

- UBND các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Ea Kao khẩn trương phối hợp Ban Quản lý dự án hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm giao mặt bằng triển khai thi công, cụ thể:

+ Dự án đường Hùng Vương: Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại **trước ngày 20/5/2026**.

+ Dự án đường Tôn Đức Thắng: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành **trước ngày 30/6/2026**, bảo đảm đúng các cam kết đã đề ra.

- Đối với Dự án đường 19/5: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột và phường Ea Tam, khẩn trương xử lý các vướng mắc pháp lý liên quan đến bổ sung danh mục công trình phải thu hồi đất, hoàn thành **trước ngày 15/5/2026**.

- Chủ tịch UBND các phường có văn bản cam kết tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án liên quan nêu trên, gửi về Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, **hoàn thành trong tháng 4/2026**.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì tham mưu xác định giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; hoàn thành thẩm định các trường hợp tòn đong (bao gồm đất lấn chiếm, cây hoa màu, đơn giá...) trong thời gian sớm nhất, để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, phân rõ trách nhiệm cho các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và UBND các xã, phường; Hoàn thành trong tháng 4/2026.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu cơ chế kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân đầu tư công trên toàn tỉnh, đặc biệt là các Ban Quản lý dự án và địa phương để kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh điều hành, xử lý các đơn vị chậm trễ.

- Định kỳ hằng ngày, tổng hợp và báo cáo số liệu giải ngân vốn đầu tư công đề Lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

5. Kho bạc Nhà nước khu vực XIV

Định kỳ hằng ngày, tổng hợp và báo cáo số liệu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trên hệ thống tabmis của ngày hôm trước gửi về Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

6. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu tổ chức họp giao ban định kỳ 02 lần/tuần để kiểm điểm sát sao tiến độ chi tiết của từng dự án đối với các Ban Quản lý, chủ đầu tư.

- Tham mưu tổ chức họp chuyên đề về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, định kỳ 2 tuần/lần để đánh giá tình hình, xác định rõ trách nhiệm theo từng cấp (*trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo nêu rõ tổng số hộ bị ảnh hưởng, số hộ đã bàn giao mặt bằng, số hộ còn vướng mắc, nguyên nhân vướng mắc, người phụ trách xử lý, thời hạn hoàn thành...*)

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ từng dự án, kịp thời phát hiện và xử lý khó khăn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTKT (td 03b)

CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Đình Thiện