

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Tổ Công tác thực hiện xử lý các dự án,
công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ,
tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh**

Ngày 24/8/2026, Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức buổi làm việc với Tổ Công tác được thành lập tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện xử lý các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh (Tổ Công tác 1828). Tham dự cuộc họp nêu trên, gồm có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thiên Văn, các Thành viên của Tổ Công tác, các Thành viên Bộ phận giúp việc của Tổ Công tác và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ, kết quả và phương án xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Ghi nhận nỗ lực của Tổ Công tác 1828 và các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Khối lượng công việc còn lớn, yêu cầu Tổ công tác 1828, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện; việc xử lý phải đi vào thực chất, đúng quy định pháp luật, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan, không để các dự án tiếp tục tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

2. Giao Sở Tài chính - Cơ quan thường trực Tổ Công tác chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý các dự án để xử lý.

3. Ưu tiên xử lý các dự án đã đủ cơ sở pháp lý, có phương án rõ ràng, có khả năng tạo chuyển biến ngay. Đối với các dự án này, giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Tổ trưởng Tổ Công tác 1828 ban hành văn bản độc lập để chỉ đạo tháo gỡ đối với từng dự án hoặc nhóm dự án có cùng tính chất; văn bản phải kèm theo hoặc thể hiện đầy đủ phương án, kế hoạch triển khai chi tiết theo nguyên tắc "**6 rõ**" (*rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết*

quả, rõ trách nhiệm), xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, thời hạn, chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện.

4. Đối với các dự án phức tạp, tồn đọng kéo dài: Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Tổ trưởng Tổ Công tác 1828 chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng Phương án xử lý chi tiết theo nguyên tắc "**6 rõ**". Các Đơn vị dự thảo Phương án xử lý dự án chủ trì, lấy ý kiến của các thành viên Tổ công tác, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Phương án trước khi trình đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác 1828 xem xét, ký ban hành.

Phương án xử lý phải bảo đảm khả thi, kết quả khắc phục phải được kiểm chứng bằng sản phẩm hoặc chuyển biến cụ thể; không coi việc tổ chức họp, chuyển văn bản, xin ý kiến là kết quả hoàn thành nếu chưa tháo gỡ được vướng mắc hoặc chưa chuyển được bước thủ tục. Trường hợp dự án còn vướng mắc lớn, khó giải quyết, liên quan nhiều lĩnh vực, có ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền, Sở Tài chính kịp thời đề xuất Tổ trưởng Tổ Công tác 1828 báo cáo và mời Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực cùng dự họp với các cơ quan liên quan để xem xét, cho ý kiến xử lý.

5. Các cơ quan, đơn vị tập trung, phân đầu hoàn thành theo các mốc sau:

- **Trước ngày 30/8/2026:** hoàn thành các nhiệm vụ đã đến hạn theo các Thông báo kết luận của Tổ Công tác.

- **Trước ngày 15/9/2026:** Tổ Công tác xem xét, cho ý kiến đối với toàn bộ 46 dự án chưa được xem xét; xác định cụ thể cơ quan chủ trì, trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn xử lý đối với từng dự án.

- **Trước ngày 30/9/2026:** bảo đảm 100% số dự án tiếp tục xử lý có kết luận rõ về tình trạng pháp lý và phương án xử lý khả thi; phân đầu giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các dự án thuộc thẩm quyền địa phương đã đủ hồ sơ, điều kiện.

- **Trong quý IV năm 2026:** tập trung triển khai các phương án đã được thống nhất, xử lý dứt điểm từng dự án; phân đầu cơ bản hoàn thành nhóm dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và đủ điều kiện xử lý.

6. Giao Sở Tài chính - Cơ quan thường trực Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ hằng tuần. Trong kỳ họp của Tổ Công tác cần báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ được theo từng dự án và nhiệm vụ đã giao, phân loại rõ: hoàn thành, đang thực hiện đúng tiến độ, chậm hoặc chưa thực hiện; nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục. Kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác và Chủ tịch UBND tỉnh đối với nội dung chậm tiến độ, phát sinh khó khăn hoặc vượt thẩm quyền.

7. Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, chất lượng tham mưu, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trường hợp chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng, phải báo cáo ngay

bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục gửi về Sở Tài chính; không chờ đến kỳ họp mới báo cáo. Sở Tài chính tổng hợp danh sách nhiệm vụ chậm, quá hạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Trên đây là thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần như Giấy mời số 615/GM-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, TT (VP.UBND tỉnh);
- Lưu: VT, ĐTKT (TLC*).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Ngọc Thượng